

Berufsschulzentrum Radolfzell
Bauabschnitt 1 Vergabeübersicht

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget Ausschreibungs-Paket
	1	Parkplatz	SKS	351.236,62 €	79.056,02 €		430.292,63 €	SR	430.292,63 €	430.292,63 €
Paket 1	2	Rohbau	Kirchhoff	3.147.632,22 €	15.682,98 €		3.163.315,20 €		3.198.725,95 €	5.546.469,25 €
	3	Dachabdichtung	T+S Wolf	352.743,99 €			352.743,99 €		356.732,25 €	
	4	Sanitär	Bühler	207.252,92 €			207.252,92 €		272.709,18 €	
	5	Elektro	Kühn	946.117,15 €	30.795,86 €		976.913,01 €		1.132.924,53 €	
	6	Heizung	Winkler	317.985,02 €	61.997,10 €		379.982,12 €		363.033,85 €	
									40.000,00 €	
	7	Lüftung	Rieber	95.885,26 €			95.885,26 €		67.300,24 €	
	8	Aufzug	Haushahn	44.922,50 €			44.922,50 €		44.535,75 €	
	9	Gerüst	Märte	39.022,62 €			39.022,62 €		70.507,50 €	

Paket 2	10	Fassade	Schillinger	1.098.668,93 €	-1.047,20 €		1.097.621,73 €		1.252.177,50 €	1.565.123,70 €
	11	WDVS	BB Stuck	163.058,86 €			163.058,86 €		185.854,20 €	
	12	Schlosser	Nägele	222.928,65 €			222.928,65 €		127.092,00 €	

Paket 3	13	Heizungsanlage	Winkler	287.926,69 €			287.926,69 €		336.060,12 €	1.889.462,32 €
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	542.173,83 €			542.173,83 €		461.101,20 €	
	15	Putz, innen	Scheideck	83.348,02 €			83.348,02 €		71.281,00 €	
	16	Estrich	Okatar	137.601,22 €			137.601,22 €		149.838,85 €	
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	SC Bau	380.254,19 €	10.194,78 €		390.448,97 €		478.760,80 €	
	18	DoBo/ HoBo	Metro TSK	210.715,68 €	183,26 €		210.898,94 €		234.668,00 €	
	19	Fliesen	Röhlich	79.935,28 €			79.935,28 €		68.413,10 €	
	20	Flex. Trennwände	Hüppe	53.432,00 €			53.432,00 €		89.339,25 €	

3b	21	Außenanlagen	Meyer	839.745,06 €			839.745,06 €		836.153,50 €	836.153,50 €
----	----	--------------	-------	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--------------

ohne RRB

Paket 4	22	Schlosser BT C	Bacher	30.348,81 €			30.348,81 €		23.205,00 €	986.248,20 €
	23	Maler	Käppeler	77.730,21 €			77.730,21 €		109.485,95 €	
	24	Kunststein	Parkett-Studio Ladbergen	423.427,25 €			423.427,25 €		31.082,80 €	
		Parkett							318.622,50 €	
		Sauberlauf							25.704,00 €	
		Bodenbelag							5.890,50 €	
	25	Schreiner	Pfefferle	498.094,73 €			498.094,73 €		444.738,70 €	
	26	WC-Trennwände	Isalith	17.478,72 €			17.478,72 €		27.518,75 €	

	0	Umsetzen Trafo	Stadtwerke	76.160,00 €			76.160,00 €		76.000,00 €	76.000,00 €
	0	Abbruch Trafo					0,00 €		0,00 €	0,00 €

VOL "IT"	27	Smartboards	n.n.				0,00 €		91.035,00 €	541.760,50 €
		Infoterminal	n.n.				0,00 €		28.798,00 €	
		Lautsprecher Beamer	n.n.				0,00 €		35.000,00 €	
		PC (Lehrer/Schüler)	n.n.				0,00 €		267.750,00 €	
		Beamer/Visualiser	n.n.				0,00 €		62.177,50 €	
		Aktive Komponenten	n.n.				0,00 €		57.000,00 €	

Paket 5	28	Tafeln, Pinnwände	n.n.				0,00 €		143.531,85 €	573.353,90 €
	29	Näh-Bügelräume	n.n.				0,00 €		178.500,00 €	
	30	Tische/Stühle	n.n.				0,00 €		251.322,05 €	

beschränkt	31	Beschilderung	n.n.				0,00 €		23.800,00 €	104.827,10 €
	32	Mülleimer	n.n.				0,00 €		5.521,60 €	
	33	Feuerlöscher	n.n.				0,00 €		7.140,00 €	
	34	Zeichengeräteersatz	n.n.				0,00 €		8.746,50 €	
	35	Schließanlage	n.n.				0,00 €		23.919,00 €	
	36	Baureinigung	n.n.				0,00 €		35.700,00 €	

Summe 10.725.826,43 € 196.862,79 € 0,00 € 10.922.689,21 € 12.549.691,10 € 12.549.691,10 €

Maßnahmen in BA 2 Holzackschnitzelkessel, Außenanlagen 303.061,30 €
Maßnahmen in BA 2 Außenanlagen 195.566,48 €
13.048.318,88 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen 603.923,18 €
Umsetzen Kunstwerk Nägele - 12.354,58 €
Derzeit beauftragte Nachträge - 196.862,79 €
Derzeit angemeldete Nachträge - 0,00 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 394.705,81 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 13.656.368,00 €
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer 35.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 40.000,00 €
abzgl. Kosten Abbruch (Achtung inkl. Sporthalle!) -653.607,50 €
Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch) 13.077.760,50 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 10.725.826,43 € 82%