

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen Umbau und Sanierung der Chemieräume mit CTA

Kostenfortschreibung

alle Angaben in € brutto

Stand 19.09.2012

	Nr.	Gewerk	Auftrag- nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt- auftragssumme (inkl. ang. NA)	Budget	Delta Paket/ Vergabe	Auftragssumme zusätzl. Bauunterhalt	Budget zusätzl. Bauunterhalt	Delta Paket/ Vergabe
KG 300	1	Rückbau	AGE	27.228,56 €			27.228,56 €	631.000,00 €	110.985,57 €			
	2	Rohbau	Lohnerbau	79.762,73 €	4.482,12 €		84.244,85 €					
	3	Zimmerer	Pirmin Mohr	68.522,23 €	2.159,67 €	3.094,00 €	73.775,90 €			14.894,93 €	20.000,00 €	5.105,07 €
	4	Putz	Schmidt	34.712,24 €			34.712,24 €					
	5	Estrich	E+I Estrich	27.808,60 €		3.570,00 €	31.378,60 €					
	6	Türen	Schünke	16.890,42 €	458,86 €	476,00 €	17.825,28 €					
		Verglasung	US Montage	79.583,01 €			79.583,01 €					
	7	Maler	Schmid	23.191,29 €			23.191,29 €					
	8	Bodenbelag	Funk	76.779,17 €			76.779,17 €					
	9	Trockenbau	Moll	85.536,18 €		3.570,00 €	89.106,18 €					
KG 400	10	Sanitär	Braik	80.799,54 €	10.600,01 €		91.399,55 €	85.000,00 €	71.200,46 €			
	11	Gase (in Sanitär)						67.000,00 €				
	12	Heizung	Braik	55.109,13 €			55.109,13 €	83.500,00 €	28.390,87 €	1.652,91 €	916,00 €	-736,91 €
	13	Lüftung	Rieber	325.202,78 €			325.202,78 €	564.500,00 €	239.297,22 €	34.041,27 €	50.572,00 €	16.530,73 €
	14	Lüftung Wartung								8.034,88 €		
	15	Isolierung	Diehl	25.477,23 €			25.477,23 €		-25.477,23 €	8.571,39 €	13.852,00 €	5.280,61 €
	16	Asbestentsorg./ neue Dämmung	PSB	6.333,18 €	7.735,00 €		14.068,18 €	28.000,00 €	21.666,82 €			
	17	Elektro	Straub	238.213,57 €			238.213,57 €	222.000,00 €	-16.213,57 €			
	18	Labor- und Medienausstattung	Waldner	770.367,92 €			770.367,92 €	771.000,00 €	632,08 €			
KG 600	19	Labormöbel / lose Ausstattung	Waldner	122.039,26 €			122.039,26 €	180.000,00 €	57.960,74 €			
	20	Möbel Verwaltung / Flure*	Fricker	47.679,44 €			47.679,44 €					

Summe	2.143.557,04 €	25.435,67 €	10.710,00 €	2.179.702,71 €	2.632.000,00 €	488.442,96 €	59.160,50 €	85.340,00 €	26.179,50 €
-------	----------------	-------------	-------------	----------------	----------------	--------------	-------------	-------------	-------------

* nicht enthalten, Finanzierung Schulbudget

Gesamtbudget KG 300 - 600

2.632.000,00 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen	488.442,96 €
Derzeit beauftragte Nachträge	- 25.435,67 €
Derzeit angemeldete Nachträge	- 10.710,00 €
Derzeit freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)	452.297,29 €