

Berufsschulzentrum Radolfzell
Bauabschnitt 1 Vergabeübersicht

alle Angaben in € brutto

Stand 15.02.2013

Nr.	Gewerk	Auftragnehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamtauftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget Ausschreibungs-Paket	Delta Vergabe	Paket/
1	Parkplatz	SKS	351.236,62 €	79.056,02 €		430.292,63 €	SR	430.292,63 €	430.292,63 €	79.056,02 €	
Paket 1	2	Rohbau	Kirchhoff	3.147.632,22 €	15.682,98 €	-22.009,59 €	3.141.305,61 €	SR	3.198.725,95 €	5.524.469,25 €	372.907,57 €
	3	Dachabdichtung	T+S Wolf	352.743,99 €			352.743,99 €		356.732,25 €		
	4	Sanitär	Bühler	207.252,92 €			207.252,92 €		272.709,18 €		
	5	Elektro	Kühn	946.117,15 €	82.132,55 €		1.028.249,70 €	Lautsprecher	1.075.924,53 €		
									35.000,00 €		
	6	Heizung	Winkler	317.985,02 €	65.136,85 €		383.121,87 €	HK	363.033,85 €		
									40.000,00 €		
	7	Lüftung	Rieber	95.885,26 €			95.885,26 €		67.300,24 €		
	8	Aufzug	Hausbahn	44.922,50 €	3.284,40 €		48.206,90 €		44.535,75 €		
9	Gerüst	Märte	39.022,62 €			39.022,62 €		70.507,50 €			
Paket 2	10	Fassade	Schillinger	1.098.668,93 €	-1.047,20 €		1.097.621,73 €		1.252.177,50 €	1.565.123,70 €	80.467,26 €
	11	WDVS	BB Stuck	163.058,86 €	-95,84 €	-21.126,57 €	141.836,45 €	SR	185.854,20 €		
	12	Schlosser	Nägele	222.928,65 €			222.928,65 €		127.092,00 €		
Paket 3	13	Heizungsanlage	Winkler	287.926,69 €			287.926,69 €		336.060,12 €	1.889.462,32 €	114.075,41 €
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	542.173,83 €	11.938,08 €		554.111,91 €		461.101,20 €		
	15	Putz, innen	Scheideck	83.348,02 €			83.348,02 €		71.281,00 €		
	16	Estrich	Okatar	137.601,22 €		-23.454,23 €	114.146,99 €	SR	149.838,85 €		
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	SC Bau	380.254,19 €	10.194,78 €		390.448,97 €		478.760,80 €		
	18	DoBo/ HoBo	Metro TSK	210.715,68 €	197,54 €		210.913,22 €		234.668,00 €		
	19	Fliesen	Röhlich	79.935,28 €			79.935,28 €		68.413,10 €		
20	Flex. Trennwände	Hüppe	53.432,00 €	17.810,73 €		71.242,73 €		89.339,25 €			
3b	21	Außenanlagen	Meyer	839.745,06 €	9.948,04 €	26.704,94 €	876.398,05 €		836.153,50 €	836.153,50 €	-3.591,56 €
Paket 4	22	Schlosser BT C	Bacher	30.348,81 €			30.348,81 €		23.205,00 €	986.248,20 €	-60.831,52 €
	23	Maler	Käppeler	77.730,21 €	1.543,91 €		79.274,12 €		109.485,95 €		
	24	Kunststein	Parkett-Studio Labbergen	423.427,25 €	236,55 €		423.663,80 €		31.082,80 €		
		Parkett							318.622,50 €		
		Sauberlauf							25.704,00 €		
		Bodenbelag							5.890,50 €		
25	Schreiner	Pfefferle	498.094,73 €			498.094,73 €		444.738,70 €			
26	WC-Trennwände	Isalith	17.478,72 €			17.478,72 €		27.518,75 €			
0	Umsetzen Trafo	Stadtwerke	76.160,00 €			76.160,00 €		128.000,00 €	128.000,00 €	51.840,00 €	
0	Abbruch Trafo	Keune	101.150,00 €			101.150,00 €		0,00 €	0,00 €	-101.150,00 €	
VOL "IT"	27	Smartboards	MediaBrain	141.275,61 €			141.275,61 €		91.035,00 €	477.962,50 €	85.377,68 €
		Beamer/Visualiser							62.177,50 €		
		PC (Lehrer/Schüler)	DTM	189.486,33 €			189.486,33 €		267.750,00 €		
		Aktive Komponenten	Bechtle	61.822,88 €			61.822,88 €		57.000,00 €		
Paket 5	28	Büromöbel	Wiebelt	87.933,50 €			87.933,50 €		128.359,35 €	545.626,90 €	49.106,07 €
	29							8.746,50 €			
	30	Schulmöbel/Tafeln	VS	248.553,87 €			248.553,87 €		230.021,05 €		
	31	Nähräume	K. Busche	160.033,46 €			160.033,46 €		178.500,00 €		
beschränkt	32	Infoterminals	n.n.				0,00 €			161.343,10 €	
	33	Beschilderung	n.n.				0,00 €				
	34	Pinnwände	n.n.				0,00 €				
	35	Mülleimer	n.n.				0,00 €				
	36	Feuerlöscher	n.n.				0,00 €				
	37	Schließanlage	n.n.				0,00 €				
	38	Sitzelemente Halle	n.n.				0,00 €				
	39	Lichttische	n.n.				0,00 €				
40	Baureinigung	n.n.				0,00 €					
Summe			11.716.082,08 €	296.019,38 €	-39.885,45 €	11.972.216,01 €		12.544.682,10 €	12.544.682,10 €	667.256,93 €	
Maßnahmen in BA 2			Holzhackschnitzelkessel					303.061,30 €			
Maßnahmen in BA 2			Außenanlagen					195.566,48 €			
								13.043.309,88 €			
Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen								667.256,93 €			
Umsetzen Kunstwerk Nägele								12.354,58 €			
Anschluss Wasser								4.335,53 €			
Kleinauftrag Telefonie								4.029,58 €			
Derzeit beauftragte Nachträge								296.019,38 €			
Derzeit angemeldete Nachträge								-39.885,45 €			
Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)								390.403,30 €			
Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010								13.656.368,00 €			
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer								35.000,00 €			
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper								40.000,00 €			
abzgl. Kosten Abbruch (Achtung inkl. Sporthalle!)								-653.607,50 €			
Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch)								13.077.760,50 €			
Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)								11.716.082,08 €		90%	

Delta 34.450,62 €