

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nnehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)
Paket 1	1	Rohbau	Kirchhoff	3.151.832,88 €	24.496,35 €		3.176.329,23 €
	2	Dachabdichtung	Fritz	368.498,48 €			368.498,48 €
	3	Elektro	Kühn	1.217.901,49 €		13.196,08 €	1.231.097,57 €
	4	Aufzug	Brobeil	71.164,98 €			71.164,98 €
	5	Gerüst	Märte	64.114,82 €			64.114,82 €
	6	Sanitär	Werr&Ludwig	410.058,46 €			410.058,46 €
	7	Heizung	Werr&Ludwig	764.680,60 €			

Paket 3	8	Fassade Holz-Alu	Schillinger	1.124.060,32 €		1.124.060,32 €
	9	WDVS	A+S Suhl	243.816,84 €		243.816,84 €
	10	Schlosser	Bacher	213.117,34 €		213.117,34 €

Paket 5	11	Gebäudeautomation					0,00 €
	12	Lüftung					0,00 €
	13	Montagetrennwände					0,00 €
	14	Türen/Abschlüsse					0,00 €
	15	Putz, innen					0,00 €
	16	Estrich					0,00 €
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken					0,00 €
	18	DoBo/ HoBo					0,00 €
	19	Flex. Trennwände					0,00 €
	20	Fassade Steg					0,00 €
	21	Küchentechnik inkl. 600					0,00 €
	22	Laboreinrichtung					0,00 €

Paket 6	23	Außenanlagen inkl. BA 1				0,00 €
	24	Außenanlagen Technik				0,00 €
	25	Fliesen				0,00 €
	26	Maler				0,00 €
	27	Kunststein				
		Parkett				
		Sauberlauf				0,00 €
		Bodenbelag				
	28	Schreiner				0,00 €
29	WC-Trennwände				0,00 €	

VOL "IT"	30	Smartboards				0,00 €
		Infoterminal				0,00 €
		PC (Lehrer/Schüler)				0,00 €
		Beamer/Visualiser				0,00 €
		Aktive Komponenten				0,00 €

VOL	31	Tafeln				0,00 €
	32	Büro-, Schulmöbel				0,00 €

beschränkt	33	Beschilderung				0,00 €
	34	Pinnwände				0,00 €
	35	Mülleimer				0,00 €
	36	Feuerlöscher				0,00 €
	37	Zeichengerätesatz				0,00 €
	38	Textilraum, Brennofen				0,00 €
	39	Bänke Umkleiden				0,00 €
	40	Schließanlage				0,00 €
41	Baureinigung				0,00 €	

Summe	7.629.246,21 €	24.496,35 €	13.196,08 €	6.902.258,04 €
--------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

Budget Abbruch (Bestandsgebäude B und Sporthalle)

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen		334.777,81 €
Derzeit beauftragte Nachträge	-	24.496,35 €
Derzeit angemeldete Nachträge	-	13.196,08 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)	297.085,38 €
---	--------------

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010	13.524.420,21 €
---	------------------------

Budget Außenanlagen aus BA 1	195.566,48 €
------------------------------	--------------

Budget Heizung (Holzhackschnitzelkessel) aus BA 1	279.953,45 €
--	---------------------

Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer	19.000,00 €
---	--------------------

Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper	40.000,00 €
Zusätzliche Mittel für F-Filter (aus Rückstellungen BA 4)	50.000,00 €

Zusätzliche Mittel für E-Filter (aus Rückstellungen BA 1)	50.000,00 €
---	-------------

Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch)	14.108.940,14 €
--	-----------------

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)	7.620.246,21 €
---------------------------------------	----------------

Budget	Budget inkl. Baupreissteigerung (10%)	Budget Ausschreibungs-Paket inkl. Baupreissteigerung	Delta Vergabe	Paket/
3.043.758,74 €	3.348.134,62 €			
250.774,65 €	275.852,12 €			
1.094.180,24 €	1.203.598,26 €			
19.000,00 €	20.900,00 €	5.350.555,49 €	66.984,37 €	
65.955,75 €	72.551,33 €			
79.254,00 €	87.179,40 €			
311.217,97 €	342.339,77 €			

	343.738,74 €	378.112,61 €	785.061,41 €	20.380,81 €
	279.953,45 €	307.948,80 €		
	50.000,00 €	55.000,00 €		
	40.000,00 €	44.000,00 €		

1.200.150,70 €	1.320.165,77 €	1.828.407,13 €	247.412,63 €
234.961,80 €	258.457,98 €		
227.075,80 €	249.783,38 €		

[illegible][illegible]

[illegible]

13.267.963,22 €	14.499.241,21 €	14.499.241,21 €	334.777,81 €
-----------------	-----------------	-----------------	--------------

779.450,00 € 857.395,00 €

14.047.413,22 €	15.356.636,21 €
-----------------	-----------------

1.309.223,00 € freigegebene Preissteigerung 1,4 Mio. €

Delta 61.526,92 €

54%

Berufsschulzentrum Radolfzell
Baubabschnitt 2 Vergabeübersicht Sporthalle

Stand 13.02.2014

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag- nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt- auftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget inkl. Baupreis- steigerung (10%)	Budget Ausschreibungs- Paket inkl. Baupreis- steigerung	Delta Paket/ Vergabe
Paket 2	1	Rohbau	Kirchhoff	1.065.512,80 €			1.065.512,80 €	inkl. 200	902.409,13 €	992.650,04 €	992.650,04 €	-72.862,76 €
	2	Gerüst	Feser	32.040,04 €			32.040,04 €		29.452,50 €	32.397,75 €		
	3	Holzbau	Schaffitzel	86.706,97 €			86.706,97 €		84.966,00 €	93.462,60 €	315.526,60 €	-52.304,99 €
	4	Elektro	Straub	249.084,58 €			249.084,58 €		172.423,86 €	189.666,25 €		
Paket 3	5	Fassade Holz-Alu	Schillinger	204.621,69 €			204.621,69 €		192.672,90 €	211.940,19 €	349.974,24 €	58.587,39 €
	6	WDVS	A+S Suhl	86.765,16 €			86.765,16 €		125.485,50 €	138.034,05 €		
Paket 4	7	Fassade Blechlamellen	Gramm	130.184,07 €			130.184,07 €	inkl. HK	56.525,00 €	62.177,50 €	750.683,15 €	63.521,70 €
	8	Dachabdichtung	Vaso	219.922,70 €			219.922,70 €		364.639,80 €	401.103,78 €		
	9	Dach Trapezblech	Gramm	95.015,07 €			95.015,07 €		108.898,50 €	119.788,35 €		
	10	Heizung	Werr&Ludwig	89.169,27 €			89.169,27 €		152.375,93 €	167.613,52 €		
	11	Sanitär	Braik	152.870,34 €			152.870,34 €					
Paket 5	12	Lüftung/GA					0,00 €					
	13	Einbauten					0,00 €					
	14	Türen/Abschlüsse					0,00 €					
	15	Estrich					0,00 €					
	16	Trockenbau/ abgeh. Decken					0,00 €					
	17	Sportboden inkl. Hzg					0,00 €					
Paket 6	18	Boden/Linoleum					0,00 €					
	19	Prallwand (inkl. Glas)					0,00 €					
	20	Fliesen					0,00 €					
	21	Trennvorhang					0,00 €					
	22	Maler					0,00 €					
	23	Schreiner					0,00 €					
	24	WC-Trennwände					0,00 €					
beschränkt	25	Schließanlage					0,00 €					
	26	Baureinigung					0,00 €					
	27	Ausstattung					0,00 €					

techn Anlagen 540

Summe	2.411.892,69 €	0,00 €	0,00 €	2.411.892,69 €	63.147,35 €	69.462,09 €	69.462,09 €	-3.058,66 €
-------	----------------	--------	--------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen

Derzeit beauftragte Nachträge - -3.058,66 €

Derzeit angemeldete Nachträge - 0,00 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) -3.058,66 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010

Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 3.088.637,86 €

Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch) 4.000,00 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 3.092.637,86 €

78%

3.092.637,86 €	3.401.901,65 €
----------------	----------------

309.263,79 € freigegebene Preissteigerung 300.000 €