

**Öffentliche Sitzung des Bauausschusses Berufsschulzentrum Konstanz
am 28. März 2022**

BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN

2.	Neubau Berufsschulzentrum Konstanz; Aktueller Projektstatus und Kosten <u>Beschluss 1 (einstimmig):</u> 1. Die Planung wird auf Grundlage der Beschlüsse vom Juli 2021 fortgeführt. Die zusätzlichen Bausteine zur Optimierung der Nachhaltigkeit (Kfw 40 Standard, PV-Anlage Fassade Sporthalle und Zisterne) mit einem zusätzlichen Projektbudget von 4,2 Mio. EUR werden umgesetzt und in die Planung integriert. Das ursprüngliche Projektbudget von 103,6 Mio. EUR erhöht sich damit sowie aufgrund der Baupreissteigerung (Annahme 14,7 % bis Mai 2022) und zusätzlicher technischer Anforderungen auf 123,4 Mio. EUR. Der gemäß Baupreisindex fortgeschriebene Kostenrahmen wird dem Kreistag im Mai 2022 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die Baupreisentwicklung wird laufend überprüft; Anpassungen sind durch Beschlüsse in den zuständigen Gremien herbeizuführen. <u>Beschluss 2 (9 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme):</u> 2. Die Planungsleistungen für Leistungsphase 4 mit einem Auftragsvolumen von rd. 630.000 EUR für alle erforderlichen Planungsdisziplinen werden abgerufen, um die angestrebte Terminschiene nicht zu gefährden. Hinweise: Der Vorsitzende betont nochmals, dass es in diesem Beschluss nur um die Planung und die Planungsleistungen geht. Der Kostenrahmen wird dem Kreistag im Mai 2022 vorgelegt. Zudem sichert er zu, nur diejenigen Planungsleistungen zu beauftragen, die zeitkritisch sind und daher vor der nächsten Sitzung des Kreistags beauftragt werden müssen. <i>Kreisrat Kessler bittet um getrennte Abstimmung der beiden Ziffern des Beschlussvorschlages.</i>
----	---