



LANDKREIS  
KONSTANZ



# PROJEKTBILDER – ERSATZNEUBAU GU KASERNENSTRASSE 60/2

Stand 10. Februar 2026



› | [www.LRAKN.de](http://www.LRAKN.de)



## BAUFORTSCHRITT

### ❖ Fußbodenheizung

Die Fußbodenheizung wurde vollständig verlegt und abgepresst.





## BAUFORTSCHRITT

### • Estrich

Der Estrich wurde vollständig eingebracht und wird gemäß Protokoll aufgeheizt.





## BAUFORTSCHRITT

### ❖ Außenputz

Die Außenputzarbeiten werden in Abhängigkeit von der Witterung ausgeführt.

Der Grundputz wird aktuell aufgebracht.





## AKTUELLER STAND

### • Vergaben Paket 5.2 & 6


|                     |            |   |
|---------------------|------------|---|
| Fliesenarbeiten     | 79.600 EUR | an Fa. Konz & Schaefer<br>aus Leinfelden-Echterdingen |
| Bodenbelagsarbeiten | 22.900 EUR | an Fa. Mauz aus Immenstaad                            |
| PV-Anlage           | 28.400 EUR | an Fa. Iozzo GmbH aus Hilzingen                       |
| Außenanlagen        | 79.400 EUR | an Fa. Höri Gartenbau aus Öhningen                    |

### • Budget 3,7 Mio. EUR

bereits beauftragt 2.620.000 EUR *Abrechnungsstand ca. 60%*

inkl. Beauftragungen Paket 5.2 & 6

freie Mittel (für weitere Bauleistungen) 1.080.000 EUR



**LANDKREIS**  
KONSTANZ



**VIELEN DANK**

› | [www.LRAKN.de](http://www.LRAKN.de)