

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet) Ausgleich SR	Gesamt- auftragssumme (inkl. ang. NA)
--	-----	--------	----------------	----------------------------	---------------------------	---	---

ohne Interimsfassade

Paket 1	1	Rohbau	Kirchhoff	3.151.832,88 €	40.519,23 €	96.582,74 €	3.288.934,85 €	SR
	2	Dachabdichtung	Fritz	368.498,48 €	7.320,57 €	-10.867,79 €	364.951,26 €	SR
	3	Elektro	Kühn	1.217.901,49 €	76.290,19 €		1.294.191,68 €	
	4	Aufzug	Brobeil	71.164,98 €	4.552,94 €	-2.109,28 €	73.608,64 €	
	5	Gerüst	Märte	64.114,82 €			64.114,82 €	
	6	Sanitär	Werr&Ludwig	410.058,46 €	14,59 €		410.073,05 €	
	7	Heizung	Werr&Ludwig	764.680,60 €	10.156,26 €		774.836,86 €	

Paket 3	8	Fassade Holz-Alu	Schillinger	1.124.060,32 €	1.511,30 €	-45.152,11 €	1.080.419,51 €	SR
	9	WDVS	A+S Suhl	243.816,84 €	40.245,53 €	-28.797,85 €	255.264,52 €	SR
	10	Schlosser	Bacher	213.117,34 €	7.330,40 €		220.447,74 €	

Paket 5	11	Gebäudeautomation	TIB	1.055.693,04 €	2,96 €		1.055.696,00 €	GA
	12	Lüftung						
	13	Montagetrennwände	Feederle	49.922,88 €	-2,38 €		49.920,50 €	SR
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	565.414,99 €	10.061,45 €		575.476,44 €	
	15	Putz, innen	Scheideck	94.931,01 €		6.185,10 €	101.116,11 €	SR
	16	Estrich	Modern	21.916,29 €	17.858,18 €	14.727,29 €	54.501,76 €	SR
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	Rienth	421.945,68 €	18.926,32 €		440.872,00 €	
	18	DoBo/ HoBo	Mero TSK	194.698,28 €	-3.904,27 €	-3.982,12 €	186.811,89 €	SR
	19	Flex. Trennwände	Abopart	28.641,65 €		-894,20 €	27.747,45 €	SR
	20	Fassade Steg	Bacher	126.116,20 €		-3.004,69 €	123.111,51 €	SR
	21	Lehrküchen	Fuchs	251.317,29 €	74.865,28 €		326.182,57 €	
		Kältetechnik	Doster	32.762,60 €	4.355,40 €		37.118,00 €	
	22	Laboreinrichtung	Waldner	209.940,99 €	-997,22 €	-522,36 €	208.421,41 €	SR

Übernahme BSZ

5a		Bäckerei	Umplanung				0,00 €
						0,00 €	
						0,00 €	
	21a	Mensaküche	Lacher	145.079,92 €	4.264,25 €	-1.766,44 €	147.577,73 €

Paket 6	23	Außenanlagen inkl. BA 1	Schöppler	659.348,27 €	12.154,78 €		671.503,05 €	
	24	Außenanlagen Technik						
	25	Fliesen	Bockelmann	240.791,56 €		17.820,03 €	258.611,59 €	SR
	26	Maler	Käppeler	91.674,63 €			91.674,63 €	
	27	Kunststein	Ladbergen	368.551,83 €			368.551,83 €	
		Parkett*						
		Sauberlauf						
		Bodenbelag	Huppert	19.757,21 €	4.747,86 €	1.775,47 €	26.280,54 €	SR
	28	Schreiner	Bohle	482.645,35 €	23.384,19 €		506.029,54 €	
	29	WC-Trennwände	Röhl	38.542,08 €	-6.320,95 €	-3.507,92 €	28.713,21 €	SR

*ca. 18.000 € über Schulbudget

VOL "IT"	30	Smartboards	VS	73.292,70 €	3.146,66 €		76.439,36 €	
							0,00 €	
		Infoterminal	Kolembar	3.189,20 €			3.189,20 €	
		DSB	Heineking	4.078,00 €	6.864,40 €		10.942,40 €	
		PC (Lehrer/Schüler)	LANconcept	202.431,80 €	5.215,33 €		207.647,13 €	
		Beamer/Visualiser					0,00 €	
		Aktive Komponenten	LANconcept	75.049,02 €	3.558,56 €		78.607,58 €	

VOL	31	Baureinigung	Jung	20.956,02 €			20.956,02 €	
	32	Schulmöbel/Tafeln	VS	123.444,94 €	1.199,52 €	-219,62 €	124.424,84 €	SR
	33	Schülerstühle/Lehrerpult	VS	31.629,37 €	1.078,26 €		32.707,63 €	
	34	Büromöbel	Wiebelt	213.473,86 €		5.058,38 €	218.532,24 €	SR
	35	Feuerlöscher	Tremmel	2.337,16 €			2.337,16 €	

beschränkt	36	Beschilderung	Easy-Cut	23.166,92 €	1.082,90 €		24.249,82 €	
	37	Ausstattung sonstiges	Kleinaufträge	0,00 €			0,00 €	
	38	Sitzelemente	Bihler	17.382,93 €		-2.775,43 €	17.382,93 €	SR
	39	Außenmöbel	Bihler	17.501,03 €	3.293,92 €	-3.293,92 €	17.501,03 €	SR
	40	Ausstattung sonstiges	Kleinaufträge	0,00 €			0,00 €	
	41	Schließenanlage	Steinmann	24.993,57 €			24.993,57 €	

	42	Abbruch	Teufel	479.493,48 €	14.214,55 €	30.000,00 €	523.708,03 €	
--	----	---------	--------	--------------	-------------	-------------	--------------	--

Summe 14.041.357,96 € 386.990,95 € 65.255,29 € 14.496.379,63 €

Budget in BA 3 Außenanlagen

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen		1.143.126,93 €
Kleinaufträge s.u.	-	68.821,30 €
Rodung Innenhof	-	12.926,83 €
Derzeit beauftragte Nachträge	-	386.990,95 €
Derzeit angemeldete Nachträge/Ausgleich SR	-	65.255,29 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 609.132,56 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010	13.524.420,21 €
Budget Außenanlagen aus BA 1	195.566,48 €
Budget Heizung (Holzhackschnitzelkessel) aus BA 1	279.953,45 €
Budget Abbruch Sporthalle/Gymnastikhalle aus 1. BA	130.007,50 €
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer	19.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper	40.000,00 €
Zusätzliche Mittel für E-Filter (aus Rückstellungen BA 1)	50.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Gebäudeautomation (aus Rückstellungen BA 1)	44.000,00 €
Zusätzliche Mittel Mensaküche	130.000,00 €

Gesamtbudget (200 - 600) 14.412.947,64 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 14.041.357,96 €

Budget	Budget inkl. Baupreis- steigerung (10%)	Budget Paket inkl. Baupreis- steigerung	Ausschreibungs- inkl. Baupreis- steigerung	Delta Paket/ Vergabe
--------	---	---	---	----------------------

LS SR	3.043.758,74 €	3.348.134,62 €	5.350.555,49 €	66.984,37 €
	250.774,65 €	275.852,12 €		
	1.094.180,24 €	1.203.598,26 €		
	19.000,00 €	20.900,00 €		
	65.955,75 €	72.551,33 €		
	79.254,00 €	87.179,40 €		
	311.217,97 €	342.339,77 €		

BA 2	343.738,74 €	378.112,61 €	785.061,41 €	20.380,81 €
BA 1	279.953,45 €	307.948,80 €		
E-Filter	50.000,00 €	55.000,00 €		
HK	40.000,00 €	44.000,00 €		

1.200.150,70 €	1.320.165,77 €	1.828.407,13 €	247.412,63 €
234.961,80 €	258.457,98 €		
227.075,80 €	249.783,38 €		

225.519,06 €	248.070,97 €	3.126.046,22 €	72.745,32 €
44.000,00 €	48.400,00 €		
631.384,50 €	694.522,95 €		
63.308,00 €	69.638,80 €		
546.703,85 €	601.374,24 €		
63.308,00 €	69.638,80 €		
43.280,30 €	47.608,33 €		
373.689,75 €	411.058,73 €		
230.598,20 €	253.658,02 €		
68.365,50 €	75.202,05 €		
114.180,50 €	125.598,55 €		
292.342,54 €	321.576,79 €		
145.180,00 €	159.698,00 €		

183.205,26 €	201.525,79 €	201.525,79 €	
130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	-15.079,92 €

493.628,16 €	542.990,98 €	1.888.727,47 €	-12.583,46 €
28.036,40 €	30.840,04 €		
277.847,15 €	305.631,87 €		
139.438,25 €	153.382,08 €		
26.513,20 €	29.164,52 €		
235.084,50 €	258.592,95 €		
25.704,00 €	28.274,40 €		
48.819,75 €	53.701,73 €		
412.233,31 €	453.456,64 €		
29.720,25 €	32.692,28 €		

49.385,00 €	49.385,00 €	400.580,18 €	42.539,46 €
8.925,00 €	9.817,50 €		
26.894,00 €	26.894,00 €		
262.395,00 €	262.395,00 €		
35.045,50 €	35.045,50 €		
15.493,80 €	17.043,18 €		

35.700,00 €	39.270,00 €	444.202,01 €	175.805,60 €
100.436,00 €	100.436,00 €		
269.493,35 €	269.493,35 €		
14.280,00 €	15.708,00 €		
5.581,10 €	6.139,21 €		
4.819,50 €	5.301,45 €		
7.140,00 €	7.854,00 €		

23.800,00 €	26.180,00 €	121.147,95 €	37.020,60 €
14.637,00 €	16.100,70 €		
14.875,00 €	14.875,00 €		
24.543,75 €	24.543,75 €		
12.744,90 €	12.744,90 €		
24.276,00 €	26.703,60 €		

1.333.222,32 € freigegebene Preissteigerung 1,4 Mio. €

Delta

24.829,47 €

14.388.118,17 € 15.721.340,49 €

Kleinaufträge			
visutec, Einbaurahmen Leinwände			797,30 € SR
Stiegler Rolladen Mensatheke			6.376,02 € SR inkl. Skonto
Meschenmoser, Estrich Hackschnitzel			2.259,18 € SR
Combega Bauschild			3.447,15 €
Verkraumtische Hahn+Kolb			3.174,09 €
Bruggner Pinnwände			3.427,20 €
Wiebelt Bürodrehstühle	2 zusätzlich		6.279,99 € SR inkl. Skonto
Bürk Mobatime Funkuhren			4.774,28 €
Wiebelt Stahlschränke (Tresore)	1 zusätzlich		5.597,76 € SR inkl. Skonto
Scheideck WäDä Lichtschächte			7.365,93 € SR
Gruner Umzug			9.057,47 €
Schaukasten Schmidt			2.741,44 € SR inkl. Skonto
Schnakenberg Bühne			2.317,17 € SR
Hirling zweite Ebene Lagerfläche		1/2 Übernahme BSZ	9.158,45 €
Kupferschmid Schräge Hackschnitzel			2.047,87 € SR
Summe			68.821,30 €