

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt- auftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget inkl. Baupreis- steigerung (10%)	Budget Ausschreibungs- Paket inkl. Baupreis- steigerung	Delta Paket/ Vergabe	
Paket 2	1	Rohbau	Kirchhoff	1.065.512,80 €	14.564,70 €	-3.226,28 €	1.076.851,22 €	SR	902.409,13 €	992.650,04 €	992.650,04 €	-72.862,76 €	
	2	Gerüst	Feser	32.040,04 €		844,66 €	32.884,70 €	SR	29.452,50 €	32.397,75 €	315.526,60 €	-52.304,99 €	
	3	Holzbau	Schaffitzel	86.706,97 €	4.677,21 €	-3.926,25 €	87.457,93 €	SR	84.966,00 €	93.462,60 €			
	4	Elektro	Straub	249.084,58 €	10.976,42 €		260.061,00 €		172.423,86 €	189.666,25 €			
Paket 3	5	Fassade Holz-Alu	Schillinger	204621,69	3.124,70 €	-12.294,78 €	195.451,61 €	SR	192.672,90 €	211.940,19 €	349.974,24 €	58.587,39 €	
	6	WDVS	A+S Suhl	86765,16	-5.292,64 €	-259,52 €	81.213,00 €	SR	125.485,50 €	138.034,05 €			
Paket 4	7	Fassade Blechlamellen	Gramm	130.184,07 €			130.184,07 €		56.525,00 €	62.177,50 €	750.683,15 €	85.179,70 €	
	8	Dachabdichtung	Vaso	219.922,70 €	0,39 €	-14.674,67 €	205.248,42 €	SR	364.639,80 €	401.103,78 €			
	9	Dach Trapezblech	Gramm	73.357,07 €	4.217,36 €	-2.365,57 €	75.208,86 €	SR	108.898,50 €	119.788,35 €			
	10	Heizung	Werr&Ludwig	89.169,27 €			89.169,27 €	inkl. HK	152.375,93 €	167.613,52 €			
	11	Sanitär	Braik	152.870,34 €			152.870,34 €						
Paket 5	12	Lüftung/GA	TiB	140.064,38 €			140.064,38 €		139.389,46 €	153.328,41 €	479.991,97 €	66.034,27 €	
	13	Einbauten/Sportgeräte	Connectway	45.779,66 €	6.486,69 €		52.266,35 €		78.897,00 €	86.786,70 €			
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	30.670,51 €			30.670,51 €		34.819,40 €	38.301,34 €			
	15	Estrich	Modern	12.415,71 €		2.362,49 €	14.778,20 €	SR	11.888,10 €	13.076,91 €			
	16	Trockenbau/ abgeh. Decken	Rienth	22.624,33 €	904,97 €	2.362,49 €	24.532,02 €	SR	10.472,00 €	11.519,20 €			
	17	Sportboden inkl. Hzg	Europ	162.403,11 €	819,91 €	-1.627,65 €	161.595,37 €	SR	160.890,38 €	176.979,42 €			
Paket 6	18	Boden/Linoleum	Huppert	11.458,51 €	-961,23 €	-3.556,21 €	6.941,07 €	SR	18.385,50 €	20.224,05 €	379.786,72 €	13.436,72 €	
	19	Prallwand (inkl. Glas)	Diaplan	193.425,29 €	2.227,06 €		195.652,35 €		184.033,50 €	202.436,85 €			
	20	Fliesen	Bockelmann	82.451,54 €		-341,23 €	82.110,31 €	SR	72.024,75 €	79.227,23 €			
	21	Trennvorhang	Marzik	32.915,40 €		-82,29 €	32.833,11 €	SR	35.105,00 €	38.615,50 €			
	22	Maler	Käppeler	24.449,26 €			24.449,26 €		13.280,40 €	14.608,44 €			
	23	Schreiner	Bohle	18.524,16 €	-1.050,35 €	-3.677,64 €	13.796,17 €	SR	11.424,00 €	12.566,40 €			
	24	WC-Trennwände	Röhl	3.125,84 €		3.469,46 €	6.595,30 €	SR	11.007,50 €	12.108,25 €			
beschränkt	25	Schließanlage	Steinmann	7.759,99 €		-1.232,72 €	6.527,27 €	SR	2.189,60 €	2.408,56 €	63.826,84 €	14.730,25 €	
	26	Kletterwand	Diaplan	20.993,67 €			20.993,67 €		17.850,00 €	19.635,00 €			
	27	Baureinigung	Jung	8.359,10 €			8.359,10 €		14.280,00 €	15.708,00 €			
	28	Feuerlöscher	Tremmel	404,60 €			404,60 €		23.704,80 €	26.075,28 €			
	29	Ausstattung	VS	323,14 €			323,14 €						
	30		Wiebelt	6.258,09 €			6.258,09 €						
	31		Bruggner	4.998,00 €			4.998,00 €						

techn Anlagen 540

2796,5

Summe 3.219.638,98 € 40.695,20 € -38.225,71 € 3.220.748,69 €

63.147,35 € 69.462,09 € 69.462,09 €

3.092.637,86 € 3.401.901,65 € 3.401.901,65 € 112.800,58 €

3.092.637,45 € 3.401.901,20 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen 112.800,58 €
Derzeit beauftragte Nachträge - 40.695,20 €
Derzeit angemeldete Nachträge - -38.225,71 €
Kleinaufträge - 3.262,98 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 107.068,12 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 3.088.637,86 €
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 4.000,00 €
Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch) 3.092.637,86 €
Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 3.219.638,98 € 95%

Kleinaufträge

Nägele Leiter Dach 692,58 €
Bruggner Spiegel Umkleide 2.570,40 €

Summe 3.262,98 €

Ausgleich Schlussrechnung inkl. Abzügen/Belastungen

309.263,75 € freigegebene Preissteigerung 300.000 €

0,41 €