

## Öffentliche Sitzung des Bauausschusses am 02. Juni 2014

### BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN

<b>1.</b>	<b>Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 1. und 2. Bauabschnitt; Sachstand, Kostenfortschreibung und weiteres Vorgehen</b>		
	<u><b>Beschluss</b></u>  Die Mitglieder des Bauausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis.		
<b>2.</b>	<b>Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 2. Bauabschnitt Schule und Sporthalle; Vergabe Ausschreibungspaket 5</b>		
	<u><b>Beschluss (einstimmig):</b></u>		
	<b>1. Die Aufträge für die Gewerke im 5. Ausschreibungspaket (Schule und Sport- halle) werden an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter wie folgt vergeben:</b>		
	Türen und feuerb. Abschlüsse	Firma Hecht Ertingen-Binzwangen	604.127,52 €
	Innenputzarbeiten	Firma Scheideck GmbH Konstanz	94.931,01 €
	Doppel- und Hohlraumboden	Firma Mero-TSK GmbH & Co. KG Würzburg	194.698,28 €
	Trockenbauarbeiten	Firma Rienth GmbH & Co. KG Winnenden	444.570,56 €
	Sportboden mit FB-Heizung	Firma Europ Sportboden GmbH Westerkappeln	162.403,11 €
	Kittlose Verglasungen	Firma Bacher          Metallbau GmbH Mengen	126.116,20 €
	Küchentechnik Lehrküchen	Firma Edgar Fuchs GmbH Kirchentellinsfurt	251.317,29 €
	Ausstattung Chemie/Physik	Firma Waldner GmbH & Co. KG Wangen i.A.	209.940,99 €
	<u><b>Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig):</b></u>		
	<b>2. Der Bauausschuss empfiehlt dem Kreistag die Vergabe der Lüftungsinstallati- on mit Gebäudeautomation wie folgt:</b>		
	Lüftungsanlagen	Firma TIB Technik im Bau Frickenhausen	1.347.872,91 €
	<u><b>Nachrichtlich:</b></u>		
	<i>In der Zuständigkeit der Verwaltung (Landrat und Dezernent) werden folgende Aufträge vergeben:</i>		
	Estricharbeiten	Firma Modern Estrichbau GmbH Merzig	34.332,00 €
	Flexible Trennwände	Firma abopart GmbH & Co. KG Bad Zwischenahn	28.641,65 €

	Montagetrennwände	Firma Feederle GmbH Karlsruhe	49.922,88 €
	Fest eingebaute Sportgeräte	Firma Connect Way GmbH Chemnitz	45.779,66 €
	Kältetechnik	Firma Doster GmbH Nürtingen	35.809,20 €
	<p><i>Insgesamt werden in den heutigen Sitzungen (Bauausschuss und Kreistag) Leistungen mit einem Gesamtbetrag von 3.630.463,26 € (mit Wartungsarbeiten) bzw. 3.467.518,57 € (ohne Wartungsarbeiten) vergeben. Damit liegen die reinen Baukosten vorläufig um rd.138.500 € unter der fortgeschriebenen Kostenberechnung.</i></p> <p><i>Im 2. Bauabschnitt wurden bislang insgesamt Bauleistungen in Höhe von 13.534.957,91 € (ohne Wartung) vergeben; die fortgeschriebene Kostenberechnung ist damit vorläufig um rd. 444.000 € unterschritten.</i></p>		
<b>3.</b>	<p><b>Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche</b></p> <p><b><u>Beschluss</u></b></p> <p><b>Entfällt.</b></p> <p>Kreisrat <b>Pius WEHRLE</b></p> <p>Werden die Pläne zum 3. Bauabschnitt auch wieder vorgestellt?</p> <p>Frau <b>SEIDL</b></p> <p>Wir werden den 3. Bauabschnitt wieder mit der Kostenfortschreibung vorstellen und uns die Zustimmung einholen. Außerdem möchte ich Sie noch auf die Einweihung des 2. Bauabschnitts am 16. Juli 2014 hinweisen.</p>		