

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt- auftragssumme (inkl. ang. NA)	Zahlungsstand	Einbehalte		Budget	Budget inkl. Baupreis- steigerung (10%)	Budget Ausschreibungs- Paket inkl. Baupreis- steigerung	Delta Paket/ Vergabe
Paket 2	1	Rohbau	Kirchhoff	1.065.512,80 €	14.564,70 €	-3.226,28 €	1.080.331,27 €	1.080.331,27 €	0,00 €	SR	902.409,13 €	992.650,04 €	992.650,04 €	-72.862,76 €
	2	Gerüst	Feser	32.040,04 €		844,65 €	32.884,69 €	32.884,69 €	0,00 €	SR	29.452,50 €	32.397,75 €		
	3	Holzbau	Schaffitzel	86.706,97 €	4.677,21 €	-3.926,25 €	87.457,93 €	87.457,93 €	0,00 €	SR	84.966,00 €	93.462,60 €	315.526,60 €	-52.304,99 €
	4	Elektro	Straub	249.084,58 €	10.976,42 €		260.061,00 €	79.475,29 €	12.454,23 €			172.423,86 €	189.666,25 €	
Paket 3	5	Fassade Holz-Alu	Schillinger	204621,69	3.124,70 €	-12.294,78 €	195.451,61 €	189.068,69 €	5.863,55 €	SR	192.672,90 €	211.940,19 €	349.974,24 €	58.587,39 €
	6	WDVS	A+S Suhl	86765,16	-5.292,64 €	-259,52 €	81.213,00 €	78.562,67 €	2.436,39 €	SR	125.485,50 €	138.034,05 €		
Paket 4	7	Fassade Blechlamellen	Gramm	130.184,07 €			130.184,07 €	85.348,20 €	6.509,20 €		56.525,00 €	62.177,50 €	750.683,15 €	85.179,70 €
	8	Dachabdichtung	Vaso	219.922,70 €	0,39 €	-14.674,67 €	205.248,41 €	204.058,41 €	1.190,00 €	SR	364.639,80 €	401.103,78 €		
	9	Dach Trapezblech	Gramm	73.357,07 €	4.217,36 €	-2.365,57 €	75.208,86 €	72.528,18 €	2.680,68 €	SR				
	10	Heizung	Werr&Ludwig	89.169,27 €		-13.912,80 €	75.256,47 €	75.256,47 €	0,00 €	SR	108.898,50 €	119.788,35 €		
	11	Sanitär	Braik	152.870,34 €			152.870,34 €	124.166,10 €	0,00 €		152.375,93 €	167.613,52 €		
Paket 5	12	Lüftung/GA	Tib	140.064,38 €			140.064,38 €	101.624,41 €	0,00 €		139.389,46 €	153.328,41 €	479.991,97 €	66.034,27 €
	13	Einbauten/Sportgeräte	Connectway	45.779,66 €	6.486,69 €	-2.209,62 €	50.056,73 €	46.462,93 €	3.593,80 €	SR	78.897,00 €	86.786,70 €		
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	30.670,51 €			30.670,51 €	25.186,37 €	1.533,53 €		34.819,40 €	38.301,34 €		
	15	Estrich	Modern	12.415,71 €		2.362,49 €	14.778,20 €	14.778,20 €	0,00 €	SR	11.888,10 €	13.076,91 €		
	16	Trockenbau/ abgeh. Decken	Rienth	22.624,33 €						SR	10.472,00 €	11.519,20 €		
	17	Sportboden inkl. Hzg	Europ	162.403,11 €	819,91 €	-1.627,65 €	161.595,37 €	161.189,36 €	406,01 €	SR	160.890,38 €	176.979,42 €		
Paket 6	18	Boden/Linoleum	Huppert	11.458,51 €	-961,23 €	-3.556,21 €	6.941,07 €	6.941,07 €	0,00 €	SR	18.385,50 €	20.224,05 €	379.786,72 €	13.436,72 €
	19	Praillwand (inkl. Glas)	Diaplan	193.425,29 €	2.227,06 €		195.652,35 €	150.199,81 €	9.671,26 €		184.033,50 €	202.436,85 €		
	20	Fliesen	Bockelmann	82.451,54 €		-341,23 €	82.110,31 €	79.640,82 €	2.469,49 €	SR	72.024,75 €	79.227,23 €		
	21	Trennvorhang	Marzik	32.915,40 €		-82,29 €	32.833,11 €	32.833,11 €	0,00 €	SR	35.105,00 €	38.615,50 €		
	22	Maler	Käppeler	24.449,26 €			24.449,26 €	21.536,62 €	667,97 €		13.280,40 €	14.608,44 €		
	23	Schreiner	Bohle	18.524,16 €	-1.050,35 €	-3.013,77 €	14.460,04 €	14.044,77 €	415,27 €	SR	11.424,00 €	12.566,40 €		
beschränkt	24	WC-Trennwände	Röhl	3.125,84 €		3.469,46 €	6.595,30 €	6.396,95 €	198,35 €	SR	11.007,50 €	12.108,25 €		
	25	Schließanlage	Steinmann	7.759,99 €		-1.232,72 €	6.527,27 €	6.311,16 €	216,11 €	SR	2.189,60 €	2.408,56 €	63.826,84 €	14.730,25 €
	26	Kletterwand	Diaplan	20.993,67 €			20.993,67 €	0,00 €	0,00 €		17.850,00 €	19.635,00 €		
	27	Baureinigung	Jung	8.359,10 €			8.359,10 €				14.280,00 €	15.708,00 €		
	28	Feuerlöscher	Tremmel	404,60 €			404,60 €	390,32 €	0,00 €					
	29	Ausstattung	VS	323,14 €			323,14 €				23.704,80 €	26.075,28 €		
	30		Wiebelt	6.258,09 €			6.258,09 €							
	31		Bruggner	4.998,00 €			4.998,00 €	1.963,50 €	0,00 €					
32 Abbruch											114.587,72 €	114.587,72 €	114.587,72 €	0,00 €
techn Anlagen 540											63.147,35 €	69.462,09 €	69.462,09 €	
Summe				3.309.627,58 €	65.294,32 €	-55.044,05 €	3.323.357,89 €				3.207.225,58 €	3.516.489,37 €	3.401.901,65 €	112.800,58 €
Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen							112.800,58 €							
Derzeit beauftragte Nachträge							-							
Derzeit angemeldete Nachträge							-							
Kleinaufträge							-							
Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)							96.407,30 €							
Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010							3.088.637,86 €							
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper							4.000,00 €							
Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch)							3.092.637,86 €							
Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)							3.309.627,58 €							
Kleinaufträge														
Nägele Leiter Dach							692,58 €							
Bruggner Spiegel Umkleide							2.570,40 €							
Benz Schränke							2.880,03 €							
Summe							6.143,01 €							
Ausgleich Schlussrechnung inkl. Abzügen/Belastungen														

309.263,75 € freigegebene Preissteigerung 300.000 €

0,41 €

97%