

Berufsschulzentrum Radolfzell
Baubabschnitt 1 Vergabeübersicht

alle Angaben in € brutto

Stand 04.12.2015

	Nr.	Gewerk	Auftrag- nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Korrektur Schluss- rechnungs- summe	Abrechnungs- summe		Budget	Budget Ausschreibungs- Paket	Delta Vergabe	Paket/
Paket 1	1	Parkplatz	SKS	351.236,62 €	79.056,02 €		430.292,63 €	SR	430.292,63 €	430.292,63 €	79.056,02 €	
	2	Rohbau	Kirchhoff	3.147.632,22 €	15.682,98 €	-16.443,02 €	3.146.872,18 €	SR	3.198.725,95 €			
	3	Dachabdichtung	T+S Wolf	352.743,99 €		-17.978,47 €	334.765,52 €	SR	356.732,25 €			
	4	Sanitär	Bühler	207.252,92 €	5.402,95 €	-49.331,23 €	163.324,64 €	SR	272.709,18 €			
	5	Elektro	Kühn	946.117,15 €	118.784,30 €	3.606,25 €	1.068.507,70 €	SR	1.075.924,53 €			
									35.000,00 €			
	6	Heizung	Winkler	317.985,02 €	86.677,89 €	-8.161,34 €	396.501,57 €	SR	363.033,85 €	5.524.469,25 €		
									40.000,00 €			
	7	Lüftung	Rieber	95.885,26 €	1.747,48 €	-15.146,78 €	82.485,96 €	SR	67.300,24 €			
Paket 2	8	Aufzug	Hausbahn	44.922,50 €	3.284,40 €	-3.034,50 €	45.172,40 €	SR	44.535,75 €			
	9	Gerüst	Märte	39.022,62 €		-4.045,50 €	34.977,12 €	SR	70.507,50 €			
Paket 2	10	Fassade	Schillinger	1.098.668,93 €	-1.047,20 €	-32.035,81 €	1.065.585,92 €	SR	1.252.177,50 €			
	11	WDVS	BB Stuck	163.058,86 €	-95,84 €	-21.126,57 €	141.836,45 €	SR	185.854,20 €	1.565.123,70 €		
	12	Schlosser	Nägele	222.928,65 €	3.265,36 €	-8.098,71 €	218.095,30 €	SR	127.092,00 €		80.467,26 €	
Paket 3	13	Heizungsanlage	Winkler	287.926,69 €	25.876,45 €	-32.260,42 €	281.542,72 €	SR	336.060,12 €			
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	542.173,83 €	37.847,95 €	-1.873,83 €	578.147,95 €	SR	461.101,20 €			
	15	Putz, innen	Scheideck	83.348,02 €		11.166,59 €	94.514,61 €	SR	71.281,00 €			
	16	Estrich	Okatar	137.601,22 €		-23.454,23 €	114.146,99 €	SR	149.838,85 €			
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	SC Bau	380.254,19 €	10.194,78 €	-18.453,35 €	371.995,62 €	SR	478.760,80 €	1.889.462,32 €		
	18	DoBo/ HoBo	Metro TSK	210.715,68 €	197,54 €	-15.021,15 €	195.892,07 €	SR	234.668,00 €			
	19	Fliesen	Röhlich	79.935,28 €		-17.124,03 €	62.811,25 €	SR	68.413,10 €			
	20	Flex. Trennwände	Hüppe	53.432,00 €	17.810,73 €		71.242,73 €	SR	89.339,25 €			
3b	21	Außenanlagen	Meyer	839.745,06 €	66.379,78 €	-94.300,43 €	811.824,41 €	SR	836.153,50 €	836.153,50 €	-3.591,56 €	
Paket 4	22	Schlosser BT C	Bacher	30.348,81 €		-2.717,01 €	27.631,80 €	SR	23.205,00 €			
	23	Maler	Käppeler	77.730,21 €	1.543,91 €	7.193,76 €	86.467,88 €	SR	109.485,95 €			
	24	Kunststein	Parkett- Studio Ladbergen	423.427,25 €	8.910,14 €	-32.016,70 €	400.320,69 €	SR	31.082,80 €			
		Parkett							318.622,50 €			
		Sauberlauf							25.704,00 €			
		Bodenbelag							5.890,50 €			
	25	Schreiner	Pfefferle	498.094,73 €	24.931,81 €	-13.942,68 €	509.083,86 €	SR	444.738,70 €	986.248,20 €		
	26	WC-Trennwände	Isalith	17.478,72 €			17.478,72 €	SR	27.518,75 €		-60.831,52 €	
	0	Umsetzen Trafo	Stadtwerke	76.160,00 €			76.160,00 €	SR	128.000,00 €	128.000,00 €	51.840,00 €	
	0	Abbruch Trafo	Keune	101.150,00 €	18.353,35 €		119.503,35 €	SR	0,00 €	0,00 €	-101.150,00 €	
VOL "IT"	27	Smartboards	MediaBrain	122.271,31 €	10.872,22 €		133.143,53 €	SR	91.035,00 €			
		PC (Lehrer/Schüler)	DTM	190.922,91 €	3.113,58 €		194.036,49 €	SR	62.177,50 €	477.962,50 €		
		Aktive Komponenten	Bechtle	60.855,41 €	665,21 €		61.520,62 €	SR	267.750,00 €		103.912,87 €	
Paket 5	28	Büromöbel	Wiebelt	87.996,93 €			87.996,93 €	SR	91.035,00 €			
	29	Schulmöbel/Tafeln	VS	253.319,06 €	2.676,79 €	467,23 €	256.463,08 €	SR	62.177,50 €			
	30								8.746,50 €	545.626,90 €		
	31	Nähräume	K. Busche	160.033,46 €			160.033,46 €	SR	230.021,05 €		44.277,45 €	
beschränkt	32	Infoterminals	entfällt	0,00 €			0,00 €		128.359,35 €			
	33	Beschilderung	Easy-Cut	8.646,54 €		-255,61 €	8.390,93 €	SR	8.746,50 €			
	34	Pinnwände	Bruggner	26.858,30 €	4.648,14 €	326,06 €	31.832,50 €	SR	230.021,05 €			
	35	Mülleimer	Wiebelt	6.679,47 €			6.679,47 €	SR	5.521,60 €			
	36	Feuerlöscher	Tremmel	2.189,60 €		-7,14 €	2.182,46 €	SR	7.140,00 €			
	37	Schließanlage	Steinmann	13.477,34 €		-2.673,69 €	10.803,65 €	SR	23.919,00 €	161.343,10 €		
	38	Sitzelemente Halle	Wiebelt	20.726,23 €			20.726,23 €	SR	18.207,00 €			
	39	Lichttische	WhiteScreen	2.368,10 €			2.368,10 €	SR	3.094,00 €			
	40	Baureinigung	Dorfnr	25.617,78 €		5.155,15 €	30.772,93 €	SR	35.700,00 €			
	41	Rückbau Gebäude A	KS Eng.	498.656,41 €	130.308,44 €	-116.707,89 €	512.256,96 €	SR	523.600,00 €	523.600,00 €	24.943,59 €	

Summe 12.307.595,28 € 677.089,15 € -518.295,05 € 12.466.389,37 € 13.068.282,10 € 13.068.282,10 € 760.686,83 €

Maßnahmen in BA 2 Holzackschnitzelkessel 303.061,30 €
Maßnahmen in BA 2 Abbruch Sporthalle/Gymnastikhalle 130.007,50 €
Maßnahmen in BA 2 Außenanlagen 195.566,48 €

13.696.917,38 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen 760.686,83 €
Umsetzen Kunstwerk Nägele - 9.520,00 € SR
Anschluss Wasser, Gas - 7.994,20 € SR
Kleinauftrag Schillinger - 760,00 €
Kleinauftrag Telefonie - 4.344,81 €
Kleinauftrag Vitrine - 2.797,39 €
Kleinauftrag Türpuffer, Mülleimer, Pflegeraum, ER etc. - 11.767,21 €
Kleinaufträge Wiebelt, VS, Braik - 12.176,73 €
Bürk Mobatime Funkuhren - 5.967,85 €
Derzeit beauftragte Nachträge 677.089,15 €
Derzeit angemeldete Nachträge/Ausgleich SR - -518.295,05 €
Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 546.564,55 €
davon in 2. BA für E-Filter - 50.000,00 €
davon in 2. BA für Gebäudeautomation 44.000,00 €
Vereinbarung KSE- Kirchhoff - 73.308,15 €
Freie Mittel 379.256,40 €
Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 13.656.368,00 €
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer 35.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 40.000,00 €
Gesamtbudget (200 - 600, inkl. Abbruch) 13.731.368,00 €

Delta 34.450,62 €