

**Öffentliche Sitzung des Bauausschusses Berufsschulzentrum Konstanz
am 28. März 2022**

BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN

2.	<p>Neubau Berufsschulzentrum Konstanz; Aktueller Projektstatus und Kosten</p> <p><u>Beschluss 1 (einstimmig):</u></p> <p>1. Die Planung wird auf Grundlage der Beschlüsse vom Juli 2021 fortgeführt.</p> <p>Die zusätzlichen Bausteine zur Optimierung der Nachhaltigkeit (Kfw 40 Standard, PV-Anlage Fassade Sporthalle und Zisterne) mit einem zusätzlichen Projektbudget von 4,2 Mio. EUR werden umgesetzt und in die Planung integriert.</p> <p>Das ursprüngliche Projektbudget von 103,6 Mio. EUR erhöht sich damit sowie aufgrund der Baupreissteigerung (Annahme 14,7 % bis Mai 2022) und zusätzlicher technischer Anforderungen auf 123,4 Mio. EUR.</p> <p>Der gemäß Baupreisindex fortgeschriebene Kostenrahmen wird dem Kreistag im Mai 2022 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.</p> <p>Die Baupreisentwicklung wird laufend überprüft; Anpassungen sind durch Beschlüsse in den zuständigen Gremien herbeizuführen.</p> <p><u>Beschluss 2 (9 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme):</u></p> <p>2. Die Planungsleistungen für Leistungsphase 4 mit einem Auftragsvolumen von rd. 630.000 EUR für alle erforderlichen Planungsdisziplinen werden abgerufen, um die angestrebte Terminalschiene nicht zu gefährden.</p> <p>Hinweise:</p> <p>Der Vorsitzende betont nochmals, dass es in diesem Beschluss nur um die Planung und die Planungsleistungen geht. Der Kostenrahmen wird dem Kreistag im Mai 2022 vorgelegt.</p> <p>Zudem sichert er zu, nur diejenigen Planungsleistungen zu beauftragen, die zeitkritisch sind und daher vor der nächsten Sitzung des Kreistags beauftragt werden müssen.</p> <p><i>Kreisrat Kessler bittet um getrennte Abstimmung der beiden Ziffern des Beschlussvorschlages.</i></p>
-----------	---