



LANDKREIS  
KONSTANZ



# PROJEKTBILDER – ERSATZNEUBAU GU KASERNENSTRASSE 60/2

Stand 16. Juni 2026



› | [www.LRAKN.de](http://www.LRAKN.de)





## BAUFORTSCHRITT

- **Sanitärinstallation**  
Die Endmontage der Sanitärinstallation ist abgeschlossen. Die Sanitärgegenstände wurden montiert.





## BAUFORTSCHRITT

### • Elektroinstallation & Innentüren

Die Endmontage der Elektroinstallationen ist weitgehend abgeschlossen.

Die Türblätter der Innentüren wurden eingebaut.





## BAUFORTSCHRITT

### • Bodenbelag

Der Bodenbelag (Linoleum) wurde verlegt.





## BAUFORTSCHRITT

### ❖ Außenanlage

Die Arbeiten an der Außenanlage laufen. Das Pflaster wurde verlegt, der Rasen wurde eingesät und der Spielplatz wird angepasst.





## AKTUELLER STAND

### • Einweihung am 1. Oktober 2026

Die Einweihung ist für den 1. Oktober 2026 geplant.  
Die Einladungen folgen.

### • Budget 3,7 Mio. EUR

beauftragt 2.710.000 EUR  
inkl. Beauftragung Baureinigung

davon abgerechnet 2.240.000 EUR *Abrechnungsstand ca. 83%*

Prognose Projektabschluss 2.760.000 EUR



**LANDKREIS**  
KONSTANZ



**VIELEN DANK**

› | [www.LRAKN.de](http://www.LRAKN.de)