

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Kostenfeststellung

Gewerk	Kostenberechnung brutto in €	Angebotspreis Vergabesumme		Nachträge Mehr-/Minder	Abweichung (Sp. 5 - Sp.2)	Begründung	Kostenfeststellung (brutto) in €
1	2	3	4	5	6	7	8
0. Abbrucharbeiten Fa. Breithaupt, Trossingen	45.000,00	35.200,10	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	35.200,10	-9.799,90		21.014,04
1. Erd-, Kanal- u. Betonarbeiten Fa. Steidle, Sigmaringen	568.206,89	455.547,78	Nr. 1	24.827,70		Anschlussarbeiten (Unterfangungen u.a) Anschlussarbeiten (Lichtschacht, Decke über Bestand Heizraum) Gründung Fluchttreppe, Kernbohrungen Haustechnik, Ersatz Schmutzwasserschacht	
			Nr. 2	19.975,79			
			Nr. 3	8.935,02			
			Teilsumme 5	53.738,51			
			Gesamt (3+5)	509.286,29	-58.920,60		508.000,17
2. Dachabdichtungsarbeiten Fa. Rückert, Gosheim	90.604,22	80.911,13	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	80.911,13	-9.693,09		67.294,11
3. Klempnerarbeiten Fa. Rückert, Gosheim	17.164,56	23.395,78	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	23.395,78	6.231,22		23.940,26
4. Verglasungsarbeiten (Los 1) (Kunststofffenster) Fa. Ziegler, Fluorn-Winzeln	92.534,40	12.565,21	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	12.565,21	-79.969,19		12.078,64
4. Verglasungsarbeiten (Los 2) (Holz-Alu-Fenster) Fa. Noll, Mühlheim	0,00	77.786,73	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	77.786,73	77.786,73		76.534,80
5. Gas-, Wasser- u. Entwässerungsarb. Fa. Schwarz, Rielasingen-Worblingen	44.700,00	39.534,23	Nr. 1	9.548,62		Hubwanne Pflegebad	
			Teilsumme 5	9.548,62			
			Gesamt (3+5)	49.082,85	4.382,85		46.059,46
6. Heizung, Warmwasser, Lüftung Fa. Kerschbaumer, Engen	94.000,00	77.108,86	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	77.108,86	-16.891,14		68.826,45

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Kostenfeststellung

Gewerk	Kostenberechnung brutto in €	Angebotspreis Vergabesumme		Nachträge Mehr-/Minder	Abweichung (Sp. 5 - Sp.2)	Begründung	Kostenfeststellung (brutto) in €
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Elektroinstallation Fa. Bürk, Geisingen	130.230,63	132.807,67	Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	9.701,53 -2,03 3.212,59 12.912,09 145.719,76	 15.489,13	Fluchtwegsteuerung/Zählerverteilung veränderte Ausführung Unterverteiler Blitzschutz, Heizungsanbindung	 131.163,67
8. Trockenbau Fa. Scheideck, Konstanz	70.945,42	110.390,83	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 110.390,83	 39.445,41		 96.777,52
9. Esricharbeiten Fa. E + I, Meersburg	0,00	15.958,77	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 15.958,77	 15.958,77		 11.050,49
10. Bodenbelagsarbeiten Los 1 Fa. Merz, Pfronstetten	49.271,36	28.217,28	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 28.217,28	 -21.054,08		 18.377,61
10. Bodenbelagsarbeiten Los 2 Fa. Müller, Salem	0,00	18.540,32	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 18.540,32	 18.540,32		 28.590,98
11. Malerarbeiten Los 1 (Neubau) Fa. Hirling, Radolfzell	16.423,19	19.929,38	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 19.929,38	 3.506,19		 17.691,09
11. Malerarbeiten Los 2 (Bestand) Fa. Hirling, Radolfzell	0,00	10.745,49	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 10.745,49	 10.745,49		 6.555,32
12. Innentüren Fa. Emler, Konstanz	40.394,55	22.375,57	Nr. 1 Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	4.092,71 4.092,71 26.468,28	 -13.926,27	zusätzliche Türen Verteilerküche	 25.759,44
13. Fliesenarbeiten Fa. Graf, Immendingen	6.961,50	22.267,35	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 22.267,35	 15.305,85		 21.196,74
14. Zimmerarbeiten/Fassadenplatten Fa. Martin, Eigeltingen	65.212,00	88.046,08	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 88.046,08	 22.834,08		 64.685,50
15. Jalousien Fa. Hemmler, Singen	12.495,00	14.299,33	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 14.299,33	 1.804,33		 12.108,32

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Kostenfeststellung

Gewerk	Kostenberechnung brutto in €	Angebotspreis Vergabesumme		Nachträge Mehr-/Minder	Abweichung (Sp. 5 - Sp.2)	Begründung	Kostenfeststellung (brutto) in €
1	2	3	4	5	6	7	8
16. Metallverglasung Fa. Schneider, Ravensburg	0,00	21.638,96	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 21.638,96	21.638,96		20.605,40
17. Geländer Schlosserarbeiten Fa. Kleiner, Eigeltingen	19.649,28	34.219,51	Nr. 1 Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	817,63 817,63 35.037,14	15.387,86	zusätzliche Fahrradständer	31.632,93
18. Außenanlage Fa. Garten Graf, Radolfzell	65.717,75	59.723,96	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 59.723,96	-5.993,79		57.979,13
19. Gerüstbauarbeiten Fa. Märte, Sipplingen	9.044,00	8.844,08	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 8.844,08	-199,92		10.272,01
20. Mobile Trennwände Fa. Günter, Glatten	0,00	16.149,49	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 16.149,49	16.149,49		15.480,22
21. Baureinigung Fa. Marino, Markdorf	0,00	7.689,48	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 7.689,48	7.689,48		3.658,05
22. Automatiktore Fa. Konzept, Radolfzell	0,00	24.682,98	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 24.682,98	24.682,98		23.769,33
23. Stahlbau Fa. Kleiner, Eigeltingen	0,00	25.168,05	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 25.168,05	25.168,05		23.979,91
24. Anschlussarbeiten Zimmermann Fa. Hornstein, Konstanz	0,00	13.386,49	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 13.386,49	13.386,49		13.210,30
25. Sonstige Arbeiten (Kleinaufträge)	0,00	0,00	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 0,00	0,00	KG 200 KG 300 KG 400	13.060,66 16.919,05 4.676,22
<i>Anschlussarbeiten/Unterfangungen, Durchbrüche u.a.</i>	96.125,82	0,00				<i>Kosten sind pauschal ermittelt; Leistungen sind in Einzelgewerken enthalten</i>	
<i>Erweiterung Speiseesaal, Terasse, Sonnenschutz + Umbau Küche</i>	81.675,65	0,00				<i>Kosten sind pauschal ermittelt; Leistungen sind in Einzelgewerken enthalten</i>	

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Kostenfeststellung

Gewerk	Kostenberechnung brutto in €	Angebotspreis Vergabesumme		Nachträge Mehr-/Minder	Abweichung (Sp. 5 - Sp.2)	Begründung	Kostenfeststellung (brutto) in €
1	2	3	4	5	6	7	8
weitere Unterhaltungsmaßnahmen nach Abschluss im Bestand	0,00	-23.676,24	abger. GW 11 abger. GW 16 abger. GW 24			Unterhaltungsmittel für Anschlussarbeiten bzw. Arbeiten Erweiterung Speisesaal/Küche	-20.503,89
Zimmermann/Metallverglas.			Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	-23.676,24	-201.477,71		
Honorare/Baunebenkosten	306.100,00	306.100,00					144.999,97
Objektplanung							10.193,39
Außenanlagen							2.051,24
Abbruch Gebäude							24.989,86
Techn. Ausrüstung HLS							28.334,18
Techn. Ausrüstung Elektro							54.932,00
Tragwerksplanung							6.274,06
Vermessung							14.465,38
Prüfstatik							3.486,46
Baugrunduntersuchung							9.348,29
Bauphysik/EnEV							12.376,00
SiGeKo							10.693,41
Nebenkosten (Kopien, Plot, Geb. u.a.)			Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	306.100,00	0,00		
Zwischensumme I	1.922.456,22	1.779.554,65		81.109,56	-61.792,01	Summe der Nachträge	
				1.860.664,21		Gesamtsumme	1.794.588,17
				-61.792,01		Differenz zur Kostenberechnung	-127.868,05

Ausstattung

1. Schlosser Fa. Menge, Konstanz	28.736,00	16.327,93	Nr. 1	3.743,07		zusätzliche Geländer, Absperrpfosten u.a.	
			Teilsumme 5	3.743,07			
			Gesamt (3+5)	20.071,00	-8.665,00		19.210,65
2. Deckenlifter Fa. Hoyer, Butzbach	5.236,00	4.571,46	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	4.571,46	-664,54		4.452,46
3.a Schreinerarbeiten - Gaderoben u.a. Fa. Martin, Eigeltingen	22.907,50	21.131,78	Nr. 1	1.120,27		Schiebetürblatt	
	*)	4.812,80	Teilsumme 5	1.120,27		*) Erneuerung Küchenausstattung	21.733,34
			Gesamt (3+5)	27.064,85	4.157,35		4.812,80

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Kostenfeststellung

Gewerk	Kostenberechnung brutto in €	Angebotspreis Vergabesumme		Nachträge Mehr-/Minder	Abweichung (Sp. 5 - Sp.2)	Begründung	Kostenfeststellung (brutto) in €
1	2	3	4	5	6	7	8
3.b Schreinerarbeiten - Schulmöbel Fa. VS, München	28.323,19	22.430,81	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	22.430,81	-5.892,38		17.748,05
3. c Schreinerarbeiten - Therapiemöbel Fa. VS, München	26.633,39	29.446,92	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	29.446,92	2.813,53		25.741,90
4. Einbauküchen Fa. FX Ruch, Singen	13.161,00	9.656,00	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	9.656,00	-3.505,00		10.863,88
5. Verteilerküche Fa. Prohoga, Villingen-Schwenningen	8.684,00	8.560,86	Nr. 1 Teilsumme 5	561,68		Kantenschutz Ausgabemöbel Ausgabe und Kanten	
			Gesamt (3+5)	9.122,54	438,54		9.191,92
Architektenleistung - Ausstattung J. Hartwich, Konstanz	14.000,00	14.000,00	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	14.000,00	0,00		12.968,06
Zwischensumme II	147.681,08	130.938,56		5.425,02	-11.317,50	Summe der Nachträge	
				136.363,58		Gesamtsumme	126.723,06
				-11.317,50		Differenz zur Kostenberechnung	-20.958,02

Umbau Bestand/Brandschutzmaßnahmen

1. Fluchttreppe Fa. Kleiner, Eigeltingen	152.000,00	31.848,92	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	31.848,92	-120.151,08		30.885,10
2. Rauchschutztüren Fa. Ziegler + Dietrich, Singen	0,00	22.993,18	Nr. 1 Teilsumme 5	6.909,14		Ergänzung Fensterelemente WC Änderung Rauchschutzelement	
			Nr. 2 Gesamt (3+5)	7.671,93			29.991,46
				30.665,11	30.665,11		
3. Sonstige Arbeiten (Kleinaufträge) (Fa. Hornstein, KN, OSB-Platten) (Fa. Scheideck, KN, Gipsarbeiten)	0,00	886,88 5.104,12	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	5.991,00	5.991,00		5.991,00
Architektenleistung - Bestand/Brandschutz J. Hartwich, Konstanz	0,00	23.140,00	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	23.140,00	23.140,00		27.161,04
Zwischensumme III	152.000,00	83.973,10		7.671,93	-60.354,97	Summe der Nachträge	
				91.645,03		Gesamtsumme	94.028,60
				-60.354,97		Differenz zur Kostenberechnung	-57.971,40

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Kostenfeststellung

Gewerk	Kostenberechnung brutto in €	Angebotspreis Vergabesumme		Nachträge Mehr-/Minder	Abweichung (Sp. 5 - Sp.2)	Begründung	Kostenfeststellung (brutto) in €
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamt	2.222.137,30			94.206,51		Summe der Nachträge	
				2.088.672,82		Gesamtsumme	2.015.339,83
				-133.464,48		Differenz zur Kostenberechnung	-206.797,47
				-211.327,18		Differenz zu HH-Ansatz 2008/09	-284.660,17
HH-Ansatz 2008/2009	2.300.000,00						