

**Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Abrechnung**

| Gewerk   | Kostenberechnung<br>brutto in € | Angebotspreis<br>Vergabesumme |                     | Nachträge<br>Mehr-/Minder | Abweichung<br>(Sp. 5 - Sp.2) | Begründung   | Kostenfeststellung<br>(brutto) in € |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1  | 2                               | 3                             | 4                   | 5                         | 6                            | 7  | 8                                   |
| 01. Demontage/Abbruch/Entsorgung<br>Beschäftigungsgesellschaft, KN | 9.520,00                        | 1.415,72                      | <b>Teilsumme 5</b>  | <b>0,00</b>               |                              |  |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b> | <b>1.415,72</b>           | <b>-8.104,28</b>             |  | <b>1.415,72</b>                     |
| 02. Rohbauarbeiten<br>Fa. Knittel, Singen                          | 5.950,00                        | 16.604,78                     | <b>Teilsumme 5</b>  | <b>0,00</b>               |                              |  |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b> | <b>16.604,78</b>          | <b>10.654,78</b>             |  | <b>19.503,03</b>                    |
| 03. Fenster<br>Fa. Haug + Schöttle, Singen                         | 3.570,00                        | 988,06                        | <b>Teilsumme 5</b>  | <b>0,00</b>               |                              |  |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b> | <b>988,06</b>             | <b>-2.581,94</b>             |  | <b>988,06</b>                       |
| 04. Vordach<br>(entfällt)  | 14.850,00                       | 0,00                          | <b>Teilsumme 5</b>  | <b>0,00</b>               |                              |  |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b> | <b>0,00</b>               | <b>-14.850,00</b>            |  | <b>0,00</b>                         |
| 05. Malerarbeiten<br>Fa. Hirling, Radolfzell                       | 55.930,00                       | 34.996,07                     | <b>Teilsumme 5</b>  | <b>0,00</b>               |                              |  |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b> | <b>34.996,07</b>          | <b>-20.933,93</b>            |  | <b>34.430,92</b>                    |
| 06. Windfang<br>Fa. Konzept, Radolfzell                            | 37.510,00                       | 36.052,24                     | <b>Teilsumme 5</b>  | <b>0,00</b>               |                              |  |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b> | <b>36.052,24</b>          | <b>-1.457,76</b>             |  | <b>36.052,24</b>                    |
| 07. Bodenbeläge<br>Fa. Top, Singen                                 | 23.800,00                       | 24.380,95                     | <b>Teilsumme 5</b>  | <b>0,00</b>               |                              |  |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b> | <b>24.380,95</b>          | <b>580,95</b>                |  | <b>28.118,18</b>                    |
| 08. Deckensegel<br>Fa. Sauter, Singen                              | 22.015,00                       | 8.017,03                      | <b>Teilsumme 5</b>  | <b>0,00</b>               |                              |  |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b> | <b>8.017,03</b>           | <b>-13.997,97</b>            |  | <b>8.017,03</b>                     |
| 09. Schreinerarbeiten<br>Fa. Bruggner, Stockach                    | 49.558,74                       | 42.999,46                     | Nr. 1               | 4.023,39                  |                              | Nischenablagen, Schreibpult<br>Schiebetüre, Schilderkasten |                                     |
|  |                                 |                               | Nr. 2               | 1.921,85                  |                              |  |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Teilsumme 5</b>  | <b>5.945,24</b>           |                              |  |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b> | <b>48.944,70</b>          | <b>-614,04</b>               |  | <b>51.900,66</b>                    |
| 10. Klimaanlage<br>Fa. Trüb, Konstanz                              | 23.800,00                       | 15.535,87                     | <b>Teilsumme 5</b>  | <b>0,00</b>               |                              |  |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b> | <b>15.535,87</b>          | <b>-8.264,13</b>             |  | <b>15.535,87</b>                    |
| 11. Elektroinstallation<br>Fa. Straub, Singen                      | 97.580,00                       | 86.036,48                     | <b>Teilsumme 5</b>  | <b>0,00</b>               |                              |  |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b> | <b>86.036,48</b>          | <b>-11.543,52</b>            |  | <b>64.519,67</b>                    |

**Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Abrechnung**

| Gewerk   | Kostenberechnung<br>brutto in € | Angebotspreis<br>Vergabesumme |                             | Nachträge<br>Mehr-/Minder   | Abweichung<br>(Sp. 5 - Sp.2) | Begründung                            | Kostenfeststellung<br>(brutto) in € |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                               | 3                             | 4                           | 5                           | 6                            | 7                                     | 8                                   |
| 12. Heizung-/Sanitärarbeiten<br>Fa. Ehingen, Singen                  | 9.520,00                        | 8.591,52                      | <b>Teilsumme 5</b>          | <b>0,00</b>                 |                              |                                       |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b>         | <b>8.591,52</b>             | <b>-928,48</b>               |                                       | <b>11.851,78</b>                    |
| 13. Außenanlagen<br>Fa. Langer, Langelsheim                          | 7.140,00                        | 1.154,54                      | <b>Teilsumme 5</b>          | <b>0,00</b>                 |                              |                                       |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b>         | <b>1.154,54</b>             | <b>-5.985,46</b>             |                                       | <b>1.131,45</b>                     |
| 14. Möblierung<br>Fa. Formagentur, Stuttgart                         | 31.713,50                       | 44.899,00                     | Nr. 1<br><b>Teilsumme 5</b> | 4.912,32<br><b>4.912,32</b> |                              | zusätzliche Rollcontainer             |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b>         | <b>49.811,32</b>            | <b>18.097,82</b>             |                                       | <b>47.526,22</b>                    |
| 15. Bestuhlung/Bänke<br>Fa. Office & More, Konstanz                  | 12.737,76                       | 8.757,21                      | <b>Teilsumme 5</b>          | <b>0,00</b>                 |                              |                                       |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b>         | <b>8.757,21</b>             | <b>-3.980,55</b>             |                                       | <b>8.599,23</b>                     |
| 16. Bauendreinigung<br>Fa. Jung, Radolfzell                          | 3.570,00                        | 912,73                        | <b>Teilsumme 5</b>          | <b>0,00</b>                 |                              |                                       |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b>         | <b>912,73</b>               | <b>-2.657,27</b>             |                                       | <b>912,73</b>                       |
| 17. Ausstattung<br>(Flachbildschirme, Schilder,<br>Papierkörbe u.a.) | 7.140,00                        | 5.117,57                      | <b>Teilsumme 5</b>          | <b>0,00</b>                 |                              |                                       |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b>         | <b>5.117,57</b>             | <b>-2.022,43</b>             |                                       | <b>5.117,77</b>                     |
| Honorare/Baunebenkosten<br>Objektplanung                             | 63.070,00                       | 63.070,00                     | <b>59.500,00</b>            |                             |                              |                                       | <b>44.268,73</b>                    |
| Techn. Ausrüstung Elektro  |                                 |                               | <b>Teilsumme 5</b>          | <b>0,00</b>                 |                              |                                       | <b>18.882,03</b>                    |
| Nebenkosten (Kopien, Plot, Geb. u.a.)                                |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b>         | <b>63.070,00</b>            | <b>0,00</b>                  |                                       | <b>1.331,18</b>                     |
| Übergangslösung Auslagerung<br>(Werner-von-Siemensstraße Singen)     | 49.028,00                       | 35.000,00                     | <b>Teilsumme 5</b>          | <b>0,00</b>                 |                              |                                       |                                     |
|  |                                 |                               | <b>Gesamt (3+5)</b>         | <b>35.000,00</b>            | <b>-14.028,00</b>            |                                       | <b>34.014,82</b>                    |
| <b>Zwischensumme I</b>   | <b>528.003,00</b>               | <b>434.529,23</b>             |                             | <b>10.857,56</b>            | <b>-82.616,21</b>            | <b>Summe der Nachträge</b>            |                                     |
|  |                                 |                               |                             | <b>445.386,79</b>           |                              | <b>Gesamtsumme</b>                    | <b>434.117,32</b>                   |
|  |                                 |                               |                             | <b>-82.616,21</b>           |                              | <b>Differenz zur Kostenberechnung</b> | <b>-93.885,68</b>                   |