

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Kostenfeststellung

Gewerk	Kostenberechnung brutto in €	Angebotspreis Vergabesumme €		incl. Nachträge Mehr-/Minder €	Abweichung (Sp. 5 - Sp.2) €	Begründung	Kostenfeststellung (brutto) in €
1	2	3	4	5	6	7	8
01. Erdarbeiten <i>Fa. Villieber, Owingen</i>	41.307,88	42.522,27	Nr. 1 Nr. 2 Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	2.463,60 1.707,05 4.170,65 46.692,92		zusätzlicher Abbruch Schacht Betonstufe, Straßenablaufschacht	37.398,47
02. Rohbauarbeiten <i>Fa. Lindenmayer, Bodman-Ludwigshafen</i>	56.688,65	64.855,30	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 64.855,30	8.166,65		64.262,78
03. Dachabdichtung <i>Fa. Natterer & Schellinger, Meßkirch</i>	9.058,28	5.596,88	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 5.596,88	-3.461,40		4.277,78
04. Klempnerarbeiten <i>Fa. König, Stockach</i>	9.715,16	3.992,27	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 3.992,27	-5.722,89		5.593,27
05. Metallbauarbeiten <i>Fa. Kleiner, Eigeltingen</i>	31.535,00	3.998,90	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 3.998,90	-27.536,10		3.612,65
06. Heizungsinstallation <i>Fa. Schwarz, Rielasingen-Worblingen</i>	335.000,00	397.208,96	Nr. 1 Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	-24.121,38 -24.121,38 373.087,58		Änderung Staubfilter (Elektrofilter)	359.672,05
07. Stahltüren <i>Fa. Dandler, Stockach</i>	2.439,50	3.702,09	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 3.702,09	1.262,59		3.800,86
08. Elektroarbeiten <i>Fa. Glocker, Orsingen-Nenzingen</i>	0,00	7.393,59	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 7.393,59	7.393,59		9.819,47
09. Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	Teilsumme 5 Gesamt (3+5)	0,00 0,00	0,00		13.841,91
sonstige Baunebenkosten	57.477,00	57.477,00					
Architektenleistungen							19.105,51
Techn. Ausrüstung HLS							40.736,76
Tragwerksplanung							8.820,66
Qualitätsmanagement (KEA)							3.163,62
sonst. Nebenkosten							221,34

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Kostenfeststellung

Gewerk	Kostenberechnung brutto in €	Angebotspreis Vergabesumme €		incl. Nachträge Mehr-/Minder €	Abweichung (Sp. 5 - Sp.2) €	Begründung	Kostenfeststellung (brutto) in €
1	2	3	4	5	6	7	8
			Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	57.477,00	0,00		
Zwischensumme €	543.221,47	586.747,26		-19.950,73	23.575,06	Summe der Nachträge	
				566.796,53		Gesamtsumme	574.327,13
Gesamtfinanzierung €							587.000,00
Minderausgaben €							-12.672,87