

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt- auftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget inkl. Baupreis- steigerung (10%)	Budget Ausschreibungs- Paket inkl. Baupreis- steigerung	Delta Paket/ Vergabe
Paket 2	1	Rohbau	Kirchhoff	1.065.512,80 €	14.564,70 €	-3.602,87 €	1.076.474,63 €	SR	902.409,13 €	992.650,04 €	992.650,04 €	-72.862,76 €
	2	Gerüst	Feser	32.040,04 €			32.040,04 €		29.452,50 €	32.397,75 €		
	3	Holzbau	Schaffitzel	86.706,97 €	4.677,21 €	-3.926,25 €	87.457,93 €	SR	84.966,00 €	93.462,60 €	315.526,60 €	-52.304,99 €
	4	Elektro	Straub	249.084,58 €	10.976,42 €		260.061,00 €		172.423,86 €	189.666,25 €		
Paket 3	5	Fassade Holz-Alu	Schillinger	204.621,69 €			204.621,69 €		192.672,90 €	211.940,19 €		
	6	WDVS	A+S Suhl	86.765,16 €	-5.292,64 €		81.472,52 €		125.485,50 €	138.034,05 €	349.974,24 €	58.587,39 €
Paket 4	7	Fassade Blechlamellen	Gramm	130.184,07 €			130.184,07 €		56.525,00 €	62.177,50 €		
	8	Dachabdichtung	Vaso	219.922,70 €	0,39 €		219.923,09 €		364.639,80 €	401.103,78 €		
	9	Dach Trapezblech	Gramm	73.357,07 €	4.217,36 €	-2.365,57 €	75.208,86 €	SR			750.683,15 €	85.179,70 €
	10	Heizung	Werr&Ludwig	89.169,27 €			89.169,27 €	inkl. HK	108.898,50 €	119.788,35 €		
	11	Sanitär	Braik	152.870,34 €			152.870,34 €		152.375,93 €	167.613,52 €		
Paket 5	12	Lüftung/GA	TiB	140.064,38 €			140.064,38 €		139.389,46 €	153.328,41 €		
	13	Einbauten/Sportgeräte	Connectway	45.779,66 €	6.486,69 €		52.266,35 €		78.897,00 €	86.786,70 €		
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	30.670,51 €			30.670,51 €		34.819,40 €	38.301,34 €		
	15	Estrich	Modern	12.415,71 €			12.415,71 €		11.888,10 €	13.076,91 €	479.991,97 €	66.033,73 €
	16	Trockenbau/ abgeh. Decken	Rienth	22.624,88 €	905,00 €		23.529,87 €		10.472,00 €	11.519,20 €		
Paket 6	17	Sportboden inkl. Hzg	Europ	162.403,11 €			162.403,11 €		160.890,38 €	176.979,42 €		
	18	Boden/Linoleum	Huppert	11.458,51 €			11.458,51 €		18.385,50 €	20.224,05 €		
	19	Prallwand (inkl. Glas)	Diaplan	193.425,29 €	2.227,06 €		195.652,35 €		184.033,50 €	202.436,85 €		
	20	Fliesen	Bockelmann	82.451,54 €			82.451,54 €		72.024,75 €	79.227,23 €		
	21	Trennvorhang	Marzik	32.915,40 €			32.915,40 €		35.105,00 €	38.615,50 €	379.786,72 €	13.436,72 €
	22	Maler	Käppeler	24.449,26 €			24.449,26 €		13.280,40 €	14.608,44 €		
	23	Schreiner	Bohle	18.524,16 €			18.524,16 €		11.424,00 €	12.566,40 €		
	24	WC-Trennwände	Röhl	3.125,84 €			3.125,84 €		11.007,50 €	12.108,25 €		
beschränkt	25	Schließanlage	Steinmann	7.759,99 €			7.759,99 €		2.189,60 €	2.408,56 €		
	26	Kletterwand	Diaplan	20.993,67 €			20.993,67 €		17.850,00 €	19.635,00 €		
	27	Baureinigung	Jung	3.678,53 €			3.678,53 €		14.280,00 €	15.708,00 €		
	28	Feuerlöscher	Tremmel	404,60 €			404,60 €				63.826,84 €	21.981,22 €
	29		VS	323,14 €			323,14 €		23.704,80 €	26.075,28 €		
	30	Ausstattung	Wiebelt	6.258,09 €			6.258,09 €					
	31		Bruggner	2.427,60 €			2.427,60 €					
techn Anlagen 540									63.147,35 €	69.462,09 €	69.462,09 €	
Summe				3.212.388,56 €	38.762,18 €	-9.894,69 €	3.241.256,05 €		3.092.637,86 €	3.401.901,65 €	3.401.901,65 €	120.051,01 €
Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen												
Derzeit beauftragte Nachträge												
Derzeit angemeldete Nachträge												
Kleinaufträge												
Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)												
Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010												
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper												
Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch)												
Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)												
Kleinaufträge												
Nägele Leiter Dach												
Summe												
Ausgleich Schlussrechnung inkl. Abzügen/Belastungen												

309.263,75 € freigegebene Preissteigerung 300.000 €

0,41 €

94%

Beauftragung noch offen