

Übersicht Maßnahmen Landkreis Konstanz Konjunkturpaket II in den Jahren 2009-2011

Schule/Maßnahme	Gesamtinvest	Bildungspauschale	Gewerke	Auftragssumme	Abrechnung 2009	Abrechnung 2010	Abrechnung 2011	Abrechnung Gesamt	Bemerkungen	
Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz Energetische Sanierung Gebäude C/D (Dach/Dämmung/Fenster/Eingangstüren)	225.000,00 €	168.000,00 €	Gerüstarbeiten	19.857,34 €	16.142,41 €	3.714,93 €	- €	19.857,34 €	beauftragt	
			Dachdeckungsarbeiten	142.188,34 €	97.454,67 €	10.000,00 €	- €	107.454,67 €	beauftragt	
			Klempnerarbeiten	22.548,12 €	11.299,36 €	11.248,76 €	- €	22.548,12 €	beauftragt	
			Putzarbeiten	5.777,09 €	5.777,09 €	- €	- €	5.777,09 €	abgerechnet	
			Fenster-/Verglasungsarbeiten	36.243,83 €	35.619,32 €	624,51 €	- €	36.243,83 €	beauftragt	
			Sonstiges	5.192,12 €	4.692,12 €	500,00 €	- €	5.192,12 €	beauftragt	
			Fachhonorare	28.000,00 €	10.045,43 €	17.954,57 €	- €	28.000,00 €	beauftragt	
			Summe			259.806,84 €	181.030,40 €	44.042,77 €	- €	225.073,17 €
								Maßnahme Invest KP II	-	225.000,00 €
								Mehr/Weniger		73,17 €
Wessenberg-Schule Konstanz Fenster-/Fassadensanierung (entfällt)	-	-	Gewerke	- €	- €	- €	- €	- €	Denkmalschutz	
			Dachsanierung/Dämmung/Abdichtung				- €	- €		
			Spenglerarbeiten				- €	- €		
			Sonstiges				- €	- €		
			Fachhonorare	- €	- €	- €	- €	- €		
			Summe			- €	- €	- €	- €	- €
								Maßnahme Invest KP II		- €
								Mehr/Weniger		- €
Regenbogen-Schule Konstanz Energetische Sanierung Fenster und Brüstungen; Fassadendämmung/Dämmung Teil Dach	653.000,00 €	489.000,00 €	Gerüstarbeiten	7.000,00 €	595,00 €	6.287,01 €	- €	6.882,01 €	beauftragt	
			Fenster-/Verglasungsarbeiten	282.000,00 €	- €	281.421,91 €	- €	281.421,91 €	beauftragt	
			Zimmererarbeiten	53.000,00 €	- €	52.008,65 €	- €	52.008,65 €	beauftragt	
			Asbestentsorgung	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €		
			Malerarbeiten	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €		
			Bodenbelagsarbeiten	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €		
			Gips/Trockenbau	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €		
			Anschlussarbeiten Metalldecken	13.000,00 €	- €	12.685,40 €	- €	12.685,40 €	beauftragt	
			Vollwärmeschutz Fassade	61.000,00 €	- €	61.000,00 €	- €	61.000,00 €	beauftragt	
			Dachabdichtung	31.500,00 €	- €	31.500,00 €	- €	31.500,00 €	in Ausschreibung	
			Blechnerarbeiten	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	in Ausschreibung	
			Unvorhergesehenes/Sonstiges	1.000,00 €	388,46 €	611,54 €	- €	1.000,00 €		
			Heizungsarbeiten	13.500,00 €	- €	13.161,11 €	- €	13.161,11 €	beauftragt	
			Elektroarbeiten	4.000,00 €	- €	3.249,78 €	- €	3.249,78 €	beauftragt	
			Jalousienarbeiten (Elektro)	15.000,00 €	- €	14.822,64 €	- €	14.822,64 €	beauftragt	
			Außenanlagen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €		
			Fachhonorare	98.000,00 €	20.944,00 €	77.056,00 €	- €	98.000,00 €	beauftragt	
			Summe			653.000,00 €	21.927,46 €	627.804,04 €	- €	649.731,50 €
								Maßnahme Invest KP II	-	653.000,00 €
								Mehr/Weniger	-	3.268,50 €

Übersicht Maßnahmen Landkreis Konstanz Konjunkturpaket II in den Jahren 2009-2011

Mettnau-Schule Radolfzell Energetische Sanierung Dach, Fenster, Fassade; Brandschutzmaßnahmen	600.000,00 €	450.000,00 €	Gerüstarbeiten	1.520,23 €	1.520,23 €	- €	- €	1.520,23 €	abgerechnet
			Dachabdichtungsarbeiten	136.280,00 €	136.280,00 €	- €	- €	136.280,00 €	abgerechnet
			Rohbauarbeiten	20.730,95 €	20.730,95 €	- €	- €	20.730,95 €	abgerechnet
			Stahlbauarbeiten	8.635,28 €	8.635,28 €	- €	- €	8.635,28 €	abgerechnet
			Schlosserarbeiten	5.313,41 €	5.313,41 €	- €	- €	5.313,41 €	abgerechnet
			Lüftungsarbeiten	80.668,05 €	80.668,05 €	- €	- €	80.668,05 €	abgerechnet
			weitere Gewerke BA II (Brandschutz)	282.000,00 €	- €	292.000,00 €	- €	293.000,00 €	Restmittel weitere Maßnahme
			Sonstiges	3.102,62 €	2.502,62 €	600,00 €	- €	3.102,62 €	teilw. abgerechnet
			Fachhonorare	61.095,70 €	51.095,70 €	- €	- €	51.095,70 €	teilw. abgerechnet
			Summe	599.346,24 €	306.746,24 €	292.600,00 €	- €	600.346,24 €	
Maßnahme Invest KP II								-	600.000,00 €
Mehr/Weniger								-	346,24 €

Berufsschulzentrum Stockach Energetische Sanierung Werkstatt (Fenster, Dämmung Fassade und Dach)	180.000,00 €	135.000,00 €	Gerüstarbeiten	12.331,38 €		12.331,38 €	- €	12.331,38 €	in Ausschreibung
			Fenster-/Verglasungsarbeiten	54.467,49 €		54.467,49 €	- €	54.467,49 €	in Ausschreibung
			Fassadendämmung	65.231,64 €		65.231,64 €	- €	65.231,64 €	in Ausschreibung
			Dachsanieung	8.460,90 €		8.460,90 €	- €	8.460,90 €	in Ausschreibung
			Fensterbänke	8.359,75 €		8.359,75 €	- €	8.359,75 €	in Ausschreibung
			Malerarbeiten	5.319,30 €		5.319,30 €	- €	5.319,30 €	in Ausschreibung
			Sonstiges (Angleichungsarbeiten)	8.508,50 €		8.508,50 €	- €	8.508,50 €	
			Fachhonorare	16.660,00 €		16.660,00 €	- €	16.660,00 €	
			Summe	179.338,96 €	- €	179.338,96 €	- €	179.338,96 €	
Maßnahme Invest KP II								-	180.000,00 €
Mehr/Weniger								-	661,04 €

Robert-Gerwig-Schule Singen Generalsanierung Fenster	1.294.401,00 €	970.801,00 €	Gerüstarbeiten	16.281,01 €	6.344,27 €	9.936,74 €	- €	16.281,01 €	beauftragt / Teil 1 abgerechnet
			Fenster-/Verglasungsarbeiten	918.232,23 €	432.464,71 €	485.767,52 €	- €	918.232,23 €	beauftragt / Teil 1 abgerechnet
			Trockenbau/Beiputzarbeit	63.196,10 €	27.078,35 €	36.117,75 €	- €	63.196,10 €	beauftragt / Teil 1 abgerechnet
			Elektroarbeiten BA I	40.951,96 €	38.385,82 €	2.566,14 €	- €	40.951,96 €	beauftragt / Teil 1 abgerechnet
			Elektroarbeiten BA II	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	noch zu vergeben
			Malerarbeiten	7.696,39 €	- €	7.696,39 €	- €	7.696,39 €	beauftragt
			Natuwerkstein	28.916,07 €	13.911,36 €	15.004,71 €	- €	28.916,07 €	beauftragt / Teil 1 abgerechnet
			Tischlerarbeiten	2.068,75 €	2.068,75 €	- €	- €	2.068,75 €	abgerechnet
			Sonstiges	1.820,70 €	1.311,97 €	508,73 €	- €	1.820,70 €	beauftragt / Teil 1 abgerechnet
			Fachhonorare BA I	133.063,91 €	125.795,46 €	7.268,45 €	- €	133.063,91 €	beauftragt / Teil 1 abgerechnet
			Fachhonorare BA II	42.000,00 €	- €	42.000,00 €	- €	42.000,00 €	Anteil 2010 BA II
			Summe	1.294.227,12 €	647.360,69 €	646.866,43 €	- €	1.294.227,12 €	
			Maßnahme Invest KP II						
Mehr/Weniger								-	173,88 €

Gesamt	2.952.401,00 €	2.212.801,00 €		2.985.719,16 €	1.157.064,79 €	1.790.652,20 €	- €	2.948.716,99 €	
Gesamtinvest KP II								-	2.952.401,00 €
Mehr/Weniger								-	3.684,01 €