



Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement	27.02.2026	2026/029

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Bauausschuss	öffentlich	09.03.2026

Tagesordnungspunkt 3

Neubau Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen - Aktueller Sachstand

Historie und Sachverhalt

In der Sitzung des Bauausschusses vom 1. Dezember 2025 wurde zuletzt über das laufende Geschehen auf der Baustelle berichtet.

Baufortschritt

Das Bauvorhaben ist nahezu fertiggestellt. Derzeit werden noch einzelne Mängel der Ausbaugewerke behoben.

Zwischenzeitlich konnte auch die Entrauchung der Übungsstrecke gemäß den Auflagen der UKBW (Unfallkasse Baden-Württemberg) umgesetzt werden. Die Netzersatzanlage (NEA) ist weitestgehend fertiggestellt; die Abnahmen durch den TÜV und die UKBW stehen noch aus.

Die Haustechnikgewerke stehen kurz vor der Abnahme, entsprechende Termine wurden anberaumt.

Der Brandcontainer weist noch diverse Mängel auf, die aktuell einer Inbetriebnahme im Wege stehen. In einem Klärungsgespräch mit dem Errichter wird die finale Mängelbeseitigung erörtert und terminiert.

Im Außenbereich wurden die Hofeinfahrtstore sowie das Tor auf der Ostseite montiert. Die Außenanlagen sind somit abgeschlossen; auch hier wird zeitnah ein Abnahmetermin stattfinden.

Drees & Sommer wird in der nächsten Sitzung am 11. Mai 2026 über den Projektabschluss mit voraussichtlichen finalen Kosten berichten.

Anlagen

Anlage 1 – Präsentation Projektbilder