

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Kostenfeststellung

Gewerk	Kostenberechnung brutto in €	Angebotspreis Vergabesumme €		incl. Nachträge Mehr-/Minder €	Abweichung (Sp. 5 - Sp.2) €	Begründung	Kostenfeststellung (brutto) in €
1	2	3	4	5	6	7	8
01. Rohbauarbeiten <i>Fa. Hamburger, Radolfzell</i>	101.861,19	91.026,00	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	91.026,00	-10.835,19		96.209,17
02. Heizungsanlage/Technik <i>Fa. Werr + Ludwig, Hüfingen</i>	393.480,06	380.240,24	Nr. 1	2.892,68		Kaminabdeckung	
			Nr. 2	65,47		Temperguss-Verschraubung	
			Nr. 3	465,36		Ausgussbecken/Luftfilter	
			Teilsumme 5	2.892,68			
			Gesamt (3+5)	383.132,92	-10.347,14		378.440,10
03. Sonstige Baumaßnahmen	658,75	2.462,84	Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	2.462,84	1.804,09		2.462,84
sonstige Baunebenkosten	80.000,00	80.000,00					
Techn. Ausrüstung HLS							46.516,88
Ingenieurbauwerk (Bunker)							18.574,21
Tragwerksplanung							13.074,87
Qualitätsmanagement (KEA)							4.055,99
sonst. Nebenkosten							572,02
			Teilsumme 5	0,00			
			Gesamt (3+5)	80.000,00	0,00		
Zwischensumme €	576.000,00	553.729,08		2.892,68	-38.061,24	Summe der Nachträge	
				556.621,76		Gesamtsumme	559.906,08
Gesamtfinanzierung €							576.000,00
Minderausgaben €							-16.093,92