

Berufsschulzentrum Radolfzell
Bauabschnitt 1 Vergabeübersicht

alle Angaben in € brutto

Stand 17.09.2013

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget Ausschreibungs-Paket	Delta Vergabe	Paket/
Paket 1	1	Parkplatz	SKS	351.236,62 €	79.056,02 €		430.292,63 €	SR	430.292,63 €	430.292,63 €	79.056,02 €	
	2	Rohbau	Kirchhoff	3.147.632,22 €	15.682,98 €	-16.443,02 €	3.146.872,18 €	SR	3.198.725,95 €			
	3	Dachabdichtung	T+S Wolf	352.743,99 €		-17.978,47 €	334.765,52 €	SR	356.732,25 €			
	4	Sanitär	Bühler	207.252,92 €	5.402,95 €		212.655,87 €		272.709,18 €			
	5	Elektro	Kühn	946.117,15 €	118.784,30 €		1.064.901,45 €	Lautsprecher	1.075.924,53 €			
	6	Heizung	Winkler	317.985,02 €	86.677,93 €		404.662,95 €	HK	35.000,00 €	5.524.469,25 €		
	7	Lüftung	Rieber	95.885,26 €			95.885,26 €		363.033,85 €			
	8	Aufzug	Hausbahn	44.922,50 €	3.284,40 €	-3.034,50 €	45.172,40 €	SR	40.000,00 €			
	9	Gerüst	Märte	39.022,62 €		-4.045,50 €	34.977,12 €	SR	67.300,24 €			
Paket 2	10	Fassade	Schillinger	1.098.668,93 €	-1.047,20 €		1.097.621,73 €		44.535,75 €			
	11	WDVS	BB Stuck	163.058,86 €	-95,84 €	-21.126,57 €	141.836,45 €	SR	70.507,50 €			
	12	Schlosser	Nägele	222.928,65 €	3.265,36 €		226.194,01 €		127.092,00 €	1.565.123,70 €		80.467,26 €
Paket 3	13	Heizungsanlage	Winkler	287.926,69 €	25.872,09 €		313.798,78 €		336.060,12 €			
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	542.173,83 €	36.964,97 €		579.138,80 €		461.101,20 €			
	15	Putz, innen	Scheideck	83.348,02 €		11.166,59 €	94.514,61 €	SR	71.281,00 €			
	16	Estrich	Okatar	137.601,22 €		-23.454,23 €	114.146,99 €	SR	149.838,85 €			
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	SC Bau	380.254,19 €	10.194,78 €		390.448,97 €		478.760,80 €	1.889.462,32 €		
	18	DoBo/ HoBo	Metro TSK	210.715,68 €	197,54 €	-15.021,15 €	195.892,07 €	SR	234.668,00 €			
	19	Fliesen	Röhlich	79.935,28 €			79.935,28 €		68.413,10 €			
	20	Flex. Trennwände	Hüppe	53.432,00 €	17.810,73 €		71.242,73 €	SR	89.339,25 €			114.075,41 €
3b	21	Außenanlagen	Meyer	839.745,06 €	80.933,60 €		920.678,66 €		836.153,50 €	836.153,50 €		-3.591,56 €
Paket 4	22	Schlosser BT C	Bacher	30.348,81 €			30.348,81 €		23.205,00 €			
	23	Maler	Käppeler	77.730,21 €	1.543,91 €	5.000,00 €	84.274,12 €		109.485,95 €			
	24	Kunststein	Parkett-Studio Ladbergen	423.427,25 €	8.910,14 €	-32.016,70 €	400.320,69 €	SR	31.082,80 €	986.248,20 €		-60.831,52 €
		Parkett							318.622,50 €			
		Sauberlauf							25.704,00 €			
		Bodenbelag							5.890,50 €			
	25	Schreiner	Pfefferle	498.094,73 €	15.554,82 €		513.649,55 €		444.738,70 €			
	26	WC-Trennwände	Isalith	17.478,72 €			17.478,72 €	SR	27.518,75 €			
	0	Umsetzen Trafo	Stadtwerke	76.160,00 €			76.160,00 €	SR	128.000,00 €	128.000,00 €		51.840,00 €
	0	Abbruch Trafo	Keune	101.150,00 €	18.353,35 €		119.503,35 €	SR	0,00 €	0,00 €		-101.150,00 €
VOL. "IT"	27	Smartboards	MediaBrain	122.271,31 €			122.271,31 €	SR	91.035,00 €	477.962,50 €		103.912,87 €
		Beamer/Visualiser							62.177,50 €			
		PC (Lehrer/Schüler)	DTM	190.922,91 €	3.113,58 €		194.036,49 €		267.750,00 €			
		Aktive Komponenten	Bechtle	60.855,41 €	665,21 €		61.520,62 €		57.000,00 €			
Paket 5	28	Büromöbel	Wiebelt	87.996,93 €			87.996,93 €	SR	128.359,35 €	545.626,90 €		44.277,45 €
	29	Schulmöbel/Tafeln	VS	253.319,06 €	2.676,79 €	467,23 €	256.463,08 €	SR	8.746,50 €			
	30								230.021,05 €			
	31	Nähräume	K. Busche	160.033,46 €			160.033,46 €	SR	178.500,00 €			
beschränkt	32	Infoterminals	entfällt	0,00 €			0,00 €		28.789,00 €	161.343,10 €		54.779,74 €
	33	Beschilderung	Easy-Cut	8.646,54 €		-255,61 €	8.390,93 €	SR	23.800,00 €			
	34	Pinnwände	Bruggner	26.858,30 €	4.648,14 €	326,06 €	31.832,50 €	SR	15.172,50 €			
	35	Mülleimer	Wiebelt	6.679,47 €			6.679,47 €	SR	5.521,60 €			
	36	Feuerlöscher	Tremmel	2.189,60 €		-7,14 €	2.182,46 €	SR	7.140,00 €			
	37	Schließanlage	Steinmann	13.477,34 €		-2.673,69 €	10.803,65 €	SR	23.919,00 €			
	38	Sitzelemente Halle	Wiebelt	20.726,23 €			20.726,23 €	SR	18.207,00 €			
	39	Lichttische	WhiteScreen	2.368,10 €			2.368,10 €	SR	3.094,00 €			
	40	Baureinigung	Dorfner	25.617,78 €			25.617,78 €		35.700,00 €			
	41	Rückbau Gebäude A	KS Eng.	498.656,41 €	79.005,94 €		577.662,35 €		523.600,00 €	523.600,00 €		24.943,59 €

Summe 12.307.595,28 € 617.456,48 € -119.096,70 € 12.805.955,05 € 13.068.282,10 € 13.068.282,10 € 760.686,83 €

Maßnahmen in BA 2 Holz hackschnitzkessel 303.061,30 €
 Maßnahmen in BA 2 Abbruch Sporthalle/Gymnastikhalle 130.007,50 €
 Maßnahmen in BA 2 Außenanlagen 195.566,48 €
13.696.917,38 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen 760.686,83 €
 Umsetzen Kunstwerk Nägele - 9.520,00 € SR
 Anschluss Wasser - 4.335,53 € SR
 Kleinauftrag Telefonie - 4.344,81 €
 Derzeit beauftragte Nachträge - 617.456,48 €
 Derzeit angemeldete Nachträge - -119.096,70 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 244.126,71 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 13.656.368,00 €
 Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer 35.000,00 €
 Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 40.000,00 €
Gesamtbudget (200 - 600, inkl. Abbruch) 13.731.368,00 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 12.307.595,28 €

Delta 34.450,62 €