

BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN

1.	<p>Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 1. und 2. Bauabschnitt; Sachstand, Kostenfortschreibung und weiteres Vorgehen</p> <p><u>Beschluss</u></p> <p>Entfällt.</p> <p>Die Mitglieder des Ausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis.</p>																		
2.	<p>Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 2. Bauabschnitt Schule und Sporthalle; Vergabe Ausschreibungspaket 7</p> <p><u>Beschluss (einstimmig):</u></p> <p>Die Aufträge beim Berufsschulzentrum Radolfzell für die Gewerke im Paket 7 werden an die jeweils wirtschaftlichsten Bieter wie folgt vergeben:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">EDV-Ausstattung</td> <td style="width: 40%;">Firma dtm Datentechnik Moll GmbH Meckenbeuren</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">202.431,80 €</td> </tr> <tr> <td>Büromöbel</td> <td>Firma F.K. Wiebelt GmbH & Co. KG Villingen-Schwenningen</td> <td style="text-align: right;">213.473,86 €</td> </tr> </table> <p><i>In der Zuständigkeit der Verwaltung werden folgende Aufträge vergeben:</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><i>Aktive Komponenten</i></td> <td style="width: 40%;"><i>Firma dtm Datentechnik Moll GmbH Meckenbeuren</i></td> <td style="width: 30%; text-align: right;"><i>75.049,02 €</i></td> </tr> <tr> <td><i>Smartboards</i></td> <td><i>Firma VS GmbH & Co. KG München</i></td> <td style="text-align: right;"><i>73.292,70 €</i></td> </tr> <tr> <td><i>Baureinigung</i></td> <td><i>Firma Jung Gebäudereinigung GmbH Radolfzell</i></td> <td style="text-align: right;"><i>24.634,55 €</i></td> </tr> <tr> <td><i>Schulmöbel</i></td> <td><i>Firma VS GmbH & Co. KG München</i></td> <td style="text-align: right;"><i>123.443,94 €</i></td> </tr> </table> <p><i>Insgesamt werden in der heutigen Sitzung des Bauausschusses Leistungen mit einem Gesamtbetrag von 415.905,66 € (ohne Wartungsarbeiten) vergeben.</i></p> <p><i>Damit liegen die reinen Baukosten vorläufig um rd. 106.500 € unter der fortgeschriebenen Kostenberechnung.</i></p> <p><i>Im 2. Bauabschnitt wurden bislang insgesamt Bauleistungen in Höhe 16.714.076,12 € (ohne Wartung) vergeben; die fortgeschriebene Kostenberechnung ist damit vorläufig um rd. 482.200 € (zuzgl. 18.000 €, die über das Schulbudget finanziert werden) unterschritten.</i></p>	EDV-Ausstattung	Firma dtm Datentechnik Moll GmbH Meckenbeuren	202.431,80 €	Büromöbel	Firma F.K. Wiebelt GmbH & Co. KG Villingen-Schwenningen	213.473,86 €	<i>Aktive Komponenten</i>	<i>Firma dtm Datentechnik Moll GmbH Meckenbeuren</i>	<i>75.049,02 €</i>	<i>Smartboards</i>	<i>Firma VS GmbH & Co. KG München</i>	<i>73.292,70 €</i>	<i>Baureinigung</i>	<i>Firma Jung Gebäudereinigung GmbH Radolfzell</i>	<i>24.634,55 €</i>	<i>Schulmöbel</i>	<i>Firma VS GmbH & Co. KG München</i>	<i>123.443,94 €</i>
EDV-Ausstattung	Firma dtm Datentechnik Moll GmbH Meckenbeuren	202.431,80 €																	
Büromöbel	Firma F.K. Wiebelt GmbH & Co. KG Villingen-Schwenningen	213.473,86 €																	
<i>Aktive Komponenten</i>	<i>Firma dtm Datentechnik Moll GmbH Meckenbeuren</i>	<i>75.049,02 €</i>																	
<i>Smartboards</i>	<i>Firma VS GmbH & Co. KG München</i>	<i>73.292,70 €</i>																	
<i>Baureinigung</i>	<i>Firma Jung Gebäudereinigung GmbH Radolfzell</i>	<i>24.634,55 €</i>																	
<i>Schulmöbel</i>	<i>Firma VS GmbH & Co. KG München</i>	<i>123.443,94 €</i>																	

3.	<p>Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 1. Bauabschnitt Bericht über Prüfung von Bauausgaben durch das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt</p> <p><u>Beschluss</u></p> <p>Entfällt.</p> <p>Die Mitglieder des Ausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis.</p>
4.	<p>Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche</p>
4.1	<p>Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 2. Bauabschnitt; Anfrage der CDU-Fraktion</p> <p><u>Beschluss</u></p> <p>Entfällt.</p> <p>Die Mitglieder des Ausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis.</p>