

BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN

1.	<p>Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 3. Bauabschnitt; Sachstand, Kostenfortschreibung und weiteres Vorgehen</p> <p><u>Beschluss</u> Entfällt.</p> <p>Frau Seidl berichtet.</p> <p>Kreisrat Müller-Fehrenbach fragt an, ob es baulich sinnvoll wäre, das alte Werkstattgebäude der Landwirtschaftlichen Berufsschule, welches noch auf dem Gelände des Berufsschulzentrums Radolfzell steht, stehen zu lassen?</p> <p>Frau Seidl erklärt, dass dies rein von der Gestaltung her im Zusammenhang mit dem Gesamtensemble des Neubaus auf dem Areal nicht unbedingt wünschenswert ist. Nichtsdestotrotz wird im Rahmen des nächsten Treffens der Lenkungsgruppe mit Herrn Opferkuch am Montag, dem 18. Juli 2016, das Gebäude im Hinblick auf Technik nochmal begutachtet. Unabhängig von der Gestaltung wird jetzt erst einmal geprüft, ob es rein technisch stehen bleiben kann.</p> <p>Es ist geplant, das Werkstattgebäude bis zu den Sommerferien 2017 fertigzustellen. Zu diesem Zeitpunkt war auch erst der Abbruch des alten Werkstattgebäudes geplant.</p> <p>Im nächsten Bauausschuss wird hierüber erneut berichtet und beraten.</p>												
2.	<p>Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 3. Bauabschnitt Werkstätten; Vergabe 2. Ausschreibungspaket</p> <p><u>Beschluss (einstimmig):</u> Die Aufträge für die Gewerke im 2. Ausschreibungspaket werden an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter wie folgt vergeben:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Wärmedämm- verbundsystem</td> <td style="width: 40%;">Fa. mdd-Stuck GmbH Hechingen</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">146.875,35 €</td> </tr> <tr> <td>Späneabsaugung</td> <td>Fa. Scheuch LIGNO GmbH Mehrnbach, AUT</td> <td style="text-align: right;">145.024,98 €</td> </tr> </table> <p><u>Nachrichtlich:</u> In der Zuständigkeit der Verwaltung (Landrat, bzw. Dezernent, bzw. Amtsleiterin) werden folgende Aufträge vergeben:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">F90-Verglasung</td> <td style="width: 40%;">Fa. Haser Metallbau GmbH Haslach</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">56.501,20 €</td> </tr> <tr> <td>Lüftungsanlagen</td> <td>Fa. WSH Wurzinger Klimatechnik GmbH Schnelldorf-Hilpertsweiler</td> <td style="text-align: right;">124.881,93 €</td> </tr> </table>	Wärmedämm- verbundsystem	Fa. mdd-Stuck GmbH Hechingen	146.875,35 €	Späneabsaugung	Fa. Scheuch LIGNO GmbH Mehrnbach, AUT	145.024,98 €	F90-Verglasung	Fa. Haser Metallbau GmbH Haslach	56.501,20 €	Lüftungsanlagen	Fa. WSH Wurzinger Klimatechnik GmbH Schnelldorf-Hilpertsweiler	124.881,93 €
Wärmedämm- verbundsystem	Fa. mdd-Stuck GmbH Hechingen	146.875,35 €											
Späneabsaugung	Fa. Scheuch LIGNO GmbH Mehrnbach, AUT	145.024,98 €											
F90-Verglasung	Fa. Haser Metallbau GmbH Haslach	56.501,20 €											
Lüftungsanlagen	Fa. WSH Wurzinger Klimatechnik GmbH Schnelldorf-Hilpertsweiler	124.881,93 €											

	Schlosser	Fa. Beck GmbH Stahl- und Metallbau Cleebronn	45.642,45 €
	Farbnebelabsaugung Maler	Fa. Scheuch LIGNO GmbH Mehrnbach, AUT	41.230,55 €
	Farbnebelabsaugung Schreiner	Fa. Scheuch LIGNO GmbH Mehrnbach, AUT	30.152,51 €
	Schleifstaub- absaugtische	Fa. Scheuch LIGNO GmbH Mehrnbach, AUT	31.835,55 €
	Schweißrauch- absaugung	Fa. Scheuch LIGNO GmbH Mehrnbach, AUT	39.804,55 €
	<p>Insgesamt werden mit dem zweiten Ausschreibungspaket Leistungen mit einer Gesamtsumme von 661.949,05 € (mit Wartungsarbeiten) bzw. 636.527,80 € (ohne Wartungsarbeiten) vergeben.</p> <p>Verglichen mit der Kostenberechnung entspricht das einem Vergabegewinn von rd. 53.000 €.</p> <p>Im ersten Ausschreibungspaket konnten bereits Vergabegewinne von rd. 475.000 € erzielt werden. Damit liegen die reinen Baukosten vorläufig um rd. 528.000 € unter der Kostenberechnung.</p>		
3.	<p>Berufsschulzentrum Radolfzell - Gebäudeleit- und Orientierungssystem</p> <p><u>Beschluss (mehrheitlich - 1 Gegenstimme - 1 Enthaltung):</u></p> <p>Das vorgestellte Gebäudeleit- und Orientierungssystem soll wie vorgestellt ohne die Farbcodierung an den Stelen und Schildern ausgeführt werden.</p> <p><u>Hinweis:</u></p> <p>Kreisrat Repnik weist darauf hin, dass die Beschriftungsfolien auf Beton, der allgemein etwas porös ist, eventuell schon bei der kleinsten Berührung abblättern könnten.</p> <p>Frau Seidl sichert zu, dass dies bei der Ausführung nochmals genau geprüft wird.</p>		
4.	<p>Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche</p> <p>Frau Seidl teilt mit, dass der Baufortschritt des 3. Bauabschnitts gut läuft. Es wurde dieselbe Firma beauftragt, die auch den Rohbau der ersten beiden Bauabschnitte ausgeführt hat.</p> <p>Der Vorsitzende merkt an, dass bei der Schönheit des neuen Gebäudes die Kunst am Bau nicht in Vergessenheit geraten darf.</p> <p>Zum TOP 1 wird in Bezug auf die Heizung noch angemerkt, dass die Holzhackschnitzel nachhaltig aus der Region und nicht aus Osteuropa oder Russland bezogen werden sollten.</p>		