

Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Datum 01.02.2013	Drucksachen-Nr. 2013/270
---	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge Bauausschuss	↓ Sitzungsart öffentlich	↓ Sitzungstermin/e 18.02.2013
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Tagesordnungspunkt 4
**Berufsschulzentrum Radolfzell - Neubau 2. Bauabschnitt;
Sachstand, Kostenfortschreibung und weiteres Vorgehen**
Sachverhalt
1. Kostenfortschreibung

Wie im Bauausschuss am 01.10.2012 beschlossen, wurden die Kosten für den 2. Bauabschnitt (Schulgebäude und Sporthalle) gemäß dem Baupreisindex fortgeschrieben. Für den 2. Bauabschnitt sind im Haushalt 2013 und den Folgejahren insgesamt Mittel in Höhe von 21,6 Mio. € eingeplant.

2. Ausschreibungen

Nach der Beschlussfassung des Kreistags am 28.01.2013 und der Freigabe des 2. Bauabschnitts werden derzeit die Ausschreibungen für das Schulgebäude vorbereitet.

Im 1. Ausschreibungspaket werden (wie beim 1. Bauabschnitt) die Gewerke Rohbau, Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektroinstallation, Aufzug, Gerüst und Dachabdichtung ausgeschrieben, das entspricht ca. 47 % der reinen Baukosten (ohne Baunebenkosten) im 2. Bauabschnitt (nur Schulgebäude).

Das 1. Ausschreibungspaket soll am 22.04.2013 europaweit bekanntgemacht werden, so dass die Vergaben in der Kreistagsitzung vor der Sommerpause erfolgen.

Um einen möglichen Zuschuss nicht zu gefährden, hat der Bauausschuss in der Sitzung am 01.10.2012 beschlossen, dass die Ausschreibung der Sporthalle (1. Paket) erst nach Eingang eines Zuwendungsbescheids und damit getrennt vom 1. Ausschreibungspaket für das Schulgebäude erfolgen soll.

Die weiteren Ausschreibungspakete können danach zusammen abgewickelt werden.

3. Sachstand Sporthalle

Im Zuge der Ausführungsplanung wurden an der Sporthalle im Interesse der Nutzer und eines wirtschaftlichen Betriebs einige planerische Optimierungen vorgenommen. Diese

werden in der Sitzung von den Architekten erläutert.

Finanzielle Auswirkungen

Die erforderlichen Mittel für den Neubau des 2. Schulgebäudes sowie der Sporthalle sind im Haushalt 2013 vorgesehen.

Anlagen

Entfällt.