

Berufsschulzentrum Radolfzell
Baubabschnitt 1 Vergabeübersicht

alle Angaben in € brutto

Stand 27.08.2013

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget Ausschreibungs-Paket	Delta Vergabe	Paket/	
Paket 1	1	Parkplatz	SKS	351.236,62 €	79.056,02 €		430.292,63 €	SR	430.292,63 €	430.292,63 €	79.056,02 €		
	2	Rohbau	Kirchhoff	3.147.632,22 €	15.682,98 €	-17.050,28 €	3.146.264,92 €	SR	3.198.725,95 €	5.524.469,25 €	372.907,57 €		
	3	Dachabdichtung	T+S Wolf	352.743,99 €		-22.595,61 €	330.148,38 €	Lautsprecher	356.732,25 €				
	4	Sanitär	Bühler	207.252,92 €	5.402,95 €		212.655,87 €		272.709,18 €				
	5	Elektro	Kühn	946.117,15 €	118.784,30 €		1.064.901,45 €		1.075.924,53 €				
	6	Heizung	Winkler	317.985,02 €	86.677,93 €		404.662,95 €	HK	35.000,00 €				
	7	Lüftung	Rieber	95.885,26 €			95.885,26 €		363.033,85 €				
	8	Aufzug	Hausbahn	44.922,50 €	3.284,40 €	-3.034,50 €	45.172,40 €	SR	40.000,00 €				
	9	Gerüst	Märte	39.022,62 €		-4.045,50 €	34.977,12 €	SR	67.300,24 €				
									70.507,50 €				
Paket 2	10	Fassade	Schillinger	1.098.668,93 €	-1.047,20 €		1.097.621,73 €	SR	1.252.177,50 €	1.565.123,70 €	80.467,26 €		
	11	WDVS	BB Stuck	163.058,86 €	-95,84 €	-21.126,57 €	141.836,45 €		185.854,20 €				
	12	Schlosser	Nägele	222.928,65 €	3.265,36 €		226.194,01 €		127.092,00 €				
Paket 3	13	Heizungsanlage	Winkler	287.926,69 €	25.872,09 €		313.798,78 €	SR	336.060,12 €	1.889.462,32 €	114.075,41 €		
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	542.173,83 €	35.196,63 €		577.370,46 €		461.101,20 €				
	15	Putz, innen	Scheideck	83.348,02 €		11.166,59 €	94.514,61 €		71.281,00 €				
	16	Estrich	Okatar	137.601,22 €		-23.454,23 €	114.146,99 €		149.838,85 €				
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	SC Bau	380.254,19 €	10.194,78 €		390.448,97 €	SR	478.760,80 €				
	18	DoBo/ HoBo	Metro TSK	210.715,68 €	197,54 €	-15.021,15 €	195.892,07 €		234.668,00 €				
	19	Fliesen	Röhlich	79.935,28 €			79.935,28 €		68.413,10 €				
	20	Flex. Trennwände	Hüppe	53.432,00 €	17.810,73 €		71.242,73 €		89.339,25 €				
3b	21	Außenanlagen	Meyer	839.745,06 €	80.933,60 €		920.678,66 €		836.153,50 €	836.153,50 €	-3.591,56 €		
Paket 4	22	Schlosser BT C	Bacher	30.348,81 €			30.348,81 €	SR	23.205,00 €	986.248,20 €	-60.831,52 €		
	23	Maler	Käppeler	77.730,21 €	1.543,91 €	5.000,00 €	84.274,12 €		109.485,95 €				
	24	Kunststein	Parkett-Studio Ladbergen	423.427,25 €	8.910,14 €	-32.016,70 €	400.320,69 €		31.082,80 €				
		Parkett							318.622,50 €				
		Sauberlauf							25.704,00 €				
		Bodenbelag							5.890,50 €				
	25	Schreiner	Pfefferle	498.094,73 €	-5.145,89 €		492.948,84 €		444.738,70 €				
26	WC-Trennwände	Isalith	17.478,72 €			17.478,72 €	SR	27.518,75 €					
	0	Umsetzen Trafo	Stadtwerke	76.160,00 €			76.160,00 €	SR	128.000,00 €	128.000,00 €	51.840,00 €		
	0	Abbruch Trafo	Keune	101.150,00 €	18.353,35 €		119.503,35 €	SR	0,00 €	0,00 €	-101.150,00 €		
VOL "IT"	27	Smartboards	MediaBrain	122.271,31 €	3.113,58 €		122.271,31 €	SR	91.035,00 €	477.962,50 €	103.912,87 €		
		Beamer/Visualiser							62.177,50 €				
		PC (Lehrer/Schüler)	DTM	190.922,91 €			194.036,49 €		267.750,00 €				
		Aktive Komponenten	Bechtle	60.855,41 €			61.520,62 €		57.000,00 €				
Paket 5	28	Büromöbel	Wiebelt	87.996,93 €			87.996,93 €	SR	128.359,35 €	545.626,90 €	44.277,45 €		
	29	Schulmöbel/Tafeln	VS	253.319,06 €	2.676,79 €	467,23 €	256.463,08 €	SR	8.746,50 €				
	30								230.021,05 €				
	31	Nähräume	K. Busche	160.033,46 €			160.033,46 €	SR	178.500,00 €				
beschränkt	32	Infoterminals	entfällt	0,00 €			0,00 €	SR	28.789,00 €	161.343,10 €	54.779,74 €		
	33	Beschilderung	Easy-Cut	8.646,54 €		-255,61 €	8.390,93 €		23.800,00 €				
	34	Pinnwände	Bruggner	26.858,30 €	4.648,14 €	326,06 €	31.832,50 €		15.172,50 €				
	35	Mülleimer	Wiebelt	6.679,47 €			6.679,47 €		5.521,60 €				
	36	Feuerlöscher	Tremmel	2.189,60 €		-7,14 €	2.182,46 €		7.140,00 €				
	37	Schließanlage	Steinmann	13.477,34 €		-2.673,69 €	10.803,65 €		23.919,00 €				
	38	Sitzelemente Halle	Wiebelt	20.726,23 €			20.726,23 €		18.207,00 €				
	39	Lichttische	WhiteScreen	2.368,10 €			2.368,10 €		3.094,00 €				
	40	Baureinigung	Dorfner	25.617,78 €			25.617,78 €		35.700,00 €				
	41	Rückbau Gebäude A	KS Eng.	498.656,41 €	79.005,94 €		577.662,35 €		523.600,00 €	523.600,00 €	24.943,59 €		

Summe	12.307.595,28 €	594.987,42 €	-124.321,10 €	12.778.261,60 €	13.068.282,10 €	13.068.282,10 €	760.686,83 €
Maßnahmen in BA 2	Holzhackschnitzelkessel						303.061,30 €
Maßnahmen in BA 2	Abbruch Sporthalle/Gymnastikhalle						130.007,50 €
Maßnahmen in BA 2	Außenanlagen						195.566,48 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen	760.686,83 €
Umsetzen Kunstwerk Nägele	9.520,00 € SR
Anschluss Wasser	4.335,53 € SR
Kleinauftrag Telefonie	4.344,81 €
Derzeit beauftragte Nachträge	594.987,42 €
Derzeit angemeldete Nachträge	-124.321,10 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 271.820,17 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010	13.656.368,00 €
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer	35.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper	40.000,00 €
Gesamtbudget (200 - 600, inkl. Abbruch)	13.731.368,00 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 12.307.595,28 €

Delta 34.450,62 €

13.696.917,38 €