

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag- nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt- auftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget inkl. Baupreis- steigerung (10%)	Budget Ausschreibungs- Paket inkl. Baupreis- steigerung	Delta Vergabe	Paket/
Paket 2	1	Rohbau	Kirchhoff	1.065.512,80 €			1.065.512,80 €	inkl. 200	902.409,13 €	992.650,04 €	992.650,04 €		
	4	Gerüst	Feser	32.040,04 €			32.040,04 €		29.452,50 €	32.397,75 €			
	5	Holzbau	Schaffitzel	86.706,97 €			86.706,97 €		84.966,00 €	93.462,60 €	315.526,60 €		
	6	Elektro	Straub	249.084,58 €			249.084,58 €		172.423,86 €	189.666,25 €			
Paket 3		Fassade Holz-Alu	n.n.				0,00 €						
		Fassade Metalllamellen	n.n.				0,00 €						
		WDVS	n.n.				0,00 €						
Paket 4		Einbauten					0,00 €						
		Dachabdichtung	n.n.				0,00 €						
		Dach Trapezblech	n.n.				0,00 €						
		Heizung					0,00 €	inkl. HK					
		Sanitär					0,00 €						
		Lüftung					0,00 €						
		Boden/Linoleum					0,00 €						
		Prallwand (inkl. Glas)					0,00 €						
		Türen/Abschlüsse					0,00 €						
		Estrich					0,00 €						
		Trockenbau/ abgeh. Decken					0,00 €						
		Sportboden					0,00 €						
		Fliesen					0,00 €						
		Trennvorhang					0,00 €						
beschränkt		Maler					0,00 €						
		Schreiner					0,00 €						
		WC-Trennwände					0,00 €						
		Schließanlage					0,00 €						
		Baureinigung					0,00 €						
		Ausstattung					0,00 €						

techn Anlagen 540

Summe 1.433.344,39 € 0,00 € 0,00 € 1.433.344,39 € 3.092.637,86 € 3.401.901,65 € 3.401.901,65 € -125.167,75 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen -125.167,75 €
 Derzeit beauftragte Nachträge 0,00 €
 Derzeit angemeldete Nachträge 0,00 €
 Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) -125.167,75 €
 Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 3.088.637,86 €
 Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 4.000,00 €
 Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch) 3.092.637,86 €
 Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 1.433.344,39 € 46%

140.066,57 € 154.073,23 € 154.073,23 €

3.092.637,45 € 3.401.901,20 €