

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget inkl. Baupreis-Steigerung (10%)	Budget Ausschreibungs-Paket inkl. Baupreis-Steigerung	Delta Vergabe	Paket/
Paket 2	1	Rohbau	Kirchhoff	1.065.512,80 €			1.065.512,80 €	inkl. 200	902.409,13 €	992.650,04 €	992.650,04 €	-72.862,76 €	
	4	Gerüst	Feser	32.040,04 €			32.040,04 €		29.452,50 €	32.397,75 €			
	5	Holzbau	Schaffitzel	86.706,97 €			86.706,97 €		84.966,00 €	93.462,60 €	315.526,60 €	-52.304,99 €	
	6	Elektro	Straub	249.084,58 €			249.084,58 €		172.423,86 €	189.666,25 €			
Paket 3		Fassade Holz-Alu	Schillinger	204.621,69 €			204.621,69 €		192.672,90 €	211.940,19 €			
		Fassade Metalllamellen	Heuwieser	143.496,61 €			143.496,61 €		56.525,00 €	62.177,50 €	412.151,74 €	-22.731,72 €	
		WDVS	A+S Suhl	86.765,16 €			86.765,16 €		125.485,50 €	138.034,05 €			
Paket 4		Dachabdichtung					0,00 €	inkl. HK					
		Dach Trapezblech					0,00 €						
		Heizung					0,00 €						
		Sanitär					0,00 €						
P5		Lüftung					0,00 €						
		Einbauten					0,00 €						
		Boden/Linoleum					0,00 €						
		Prallwand (inkl. Glas)					0,00 €						
		Türen/Abschlüsse					0,00 €						
		Estrich					0,00 €						
		Trockenbau/ abgeh. Decken					0,00 €						
		Sportboden inkl. Hzg					0,00 €						
		Fliesen					0,00 €						
		Trennvorhang					0,00 €						
beschränkt		Maler					0,00 €						
		Schreiner					0,00 €						
		WC-Trennwände					0,00 €						
		Schließanlage					0,00 €						
		Baureinigung					0,00 €						
		Ausstattung					0,00 €						

techn Anlagen 540

Summe 1.868.227,85 € 0,00 € 0,00 € 1.868.227,85 € 3.092.637,86 € 3.401.901,65 € 3.401.901,65 € -147.899,47 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen -147.899,47 €
Derzeit beauftragte Nachträge - 0,00 €
Derzeit angemeldete Nachträge - 0,00 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) -147.899,47 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 3.088.637,86 €
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 4.000,00 €
Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch) 3.092.637,86 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 1.868.227,85 € 60%

3.092.637,45 € 3.401.901,20 €

309.263,75 € freigegebene Preissteigerung 300.000 €

0,41 €