

Berufsschulzentrum Radolfzell
Baubabschnitt 2 Vergabeübersicht Sporthalle

Stand 26.06.2014

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag- nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt- auftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget inkl. Baupreis- steigerung (10%)	Budget Ausschreibungs- Paket inkl. Baupreis- steigerung	Delta Paket/ Vergabe
Paket 2	1	Rohbau	Kirchhoff	1.065.512,80 €	9.321,90 €		1.074.834,70 €		902.409,13 €	992.650,04 €	992.650,04 €	-72.862,76 €
	4	Gerüst	Feser	32.040,04 €			32.040,04 €		29.452,50 €	32.397,75 €		
	5	Holzbau	Schaffitzel	86.706,97 €	4.677,21 €		91.384,18 €		84.966,00 €	93.462,60 €	315.526,60 €	-52.304,99 €
	6	Elektro	Straub	249.084,58 €	3.259,58 €		252.344,16 €		172.423,86 €	189.666,25 €		
Paket 3		Fassade Holz-Alu	Schillinger	204.621,69 €			204.621,69 €		192.672,90 €	211.940,19 €		
		WDVS	A+S Suhl	86.765,16 €			86.765,16 €		125.485,50 €	138.034,05 €	349.974,24 €	58.587,39 €
Paket 4		Fassade Blechlamellen	Gramm	130.184,07 €			130.184,07 €		56.525,00 €	62.177,50 €		
		Dachabdichtung	Vaso	219.922,70 €			219.922,70 €		364.639,80 €	401.103,78 €	750.683,15 €	85.179,70 €
		Dach Trapezblech	Gramm	73.357,07 €			73.357,07 €		108.898,50 €	119.788,35 €		
		Heizung	Werr&Ludwig	89.169,27 €			89.169,27 €	inkl. HK	152.375,93 €	167.613,52 €		
		Sanitär	Braik	152.870,34 €			152.870,34 €					
Paket 5		Lüftung/GA	TiB	140.064,38 €			140.064,38 €		139.389,46 €	153.328,41 €		
		Einbauten/Sportgeräte	Connectway	45.779,66 €			45.779,66 €		78.897,00 €	86.786,70 €		
		Türen/Abschlüsse	Hecht	30.670,51 €			30.670,51 €		34.819,40 €	38.301,34 €	479.991,97 €	66.033,73 €
		Estrich	Modern	12.415,71 €			12.415,71 €		11.888,10 €	13.076,91 €		
		Trockenbau/ abgeh. Decken	Rienth	22.624,88 €			22.624,88 €		10.472,00 €	11.519,20 €		
		Sportboden inkl. Hzg	Europ	162.403,11 €			162.403,11 €		160.890,38 €	176.979,42 €		
Paket 6		Boden/Linoleum					0,00 €					
		Prallwand (inkl. Glas)					0,00 €					
		Fliesen					0,00 €					
		Kletterwand					0,00 €					
		Trennvorhang					0,00 €					
		Maler					0,00 €					
		Schreiner					0,00 €					
		WC-Trennwände					0,00 €					
beschri		Schließanlage					0,00 €					
		Baureinigung					0,00 €					
		Ausstattung					0,00 €					

techn Anlagen 540

Summe 2.804.192,94 € 17.258,69 € 0,00 € 2.821.451,62 € 3.092.637,86 € 3.401.901,65 € 3.357.709,81 € 84.633,07 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen

Derzeit beauftragte Nachträge

Derzeit angemeldete Nachträge

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010

Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper

Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch)

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)

84.633,07 €

17.258,69 €

0,00 €

67.374,38 €

3.088.637,86 €

4.000,00 €

3.092.637,86 €

2.804.192,94 €

91%

63.147,35 € 69.462,09 € 69.462,09 €

3.092.637,45 € 3.401.901,20 €

309.263,75 € freigegebene Preissteigerung 300.000 €

0,41 €