

alle Angaben in € brutto														
	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet) Ausgleich SR	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)	Zahlungsstand	Einbehalte		Budget	Budget inkl. Baupreissteigerung (10%)	Budget Paket inkl. Baupreissteigerung	Delta Paket/ Vergabe
ohne Interimssfassade														
Paket 1	1	Rohbau	Kirchhoff	3.151.832,88 €	40.519,23 €	104.909,07 €	3.297.261,18 €	3.283.453,61 €	13.807,57 €	SR	3.043.758,74 €	3.348.134,62 €		
	2	Dachabdichtung	Fritz	368.498,48 €	7.320,57 €	-10.320,33 €	365.498,72 €	365.298,72 €	200,00 €	SR	250.774,65 €	275.852,12 €		
	3	Elektro	Kühn	1.217.901,49 €	79.261,94 €	28.824,81 €	1.325.988,24 €	1.325.988,24 €	0,00 €	SR	1.094.180,24 €	1.203.598,26 €		
	4	Aufzug	Brobeil	71.164,98 €	4.552,94 €	-2.109,28 €	73.608,64 €	73.689,40 €	0,00 €		19.000,00 €	20.900,00 €	5.350.555,49 €	66.984,37 €
	5	Gerüst	Märte	64.114,82 €			64.114,82 €	76.557,97 €	0,00 €		65.955,75 €	72.551,33 €		
	6	Sanitär	Werr&Ludwig	410.058,46 €	14,59 €		410.073,05 €	343.562,84 €	0,00 €		79.254,00 €	87.179,40 €		
	7	Heizung	Werr&Ludwig	764.680,60 €	10.156,26 €		774.836,86 €	608.429,15 €	0,00 €		311.217,97 €	342.339,77 €		
Paket 3	8	Fassade Holz-Alu	Schillinger	1.124.060,32 €	1.511,30 €	-16.982,20 €	1.108.589,42 €	1.075.323,01 €	33.266,41 €	SR	343.738,74 €	378.112,61 €		
	9	WDVS	A+S Suhl	243.816,84 €	40.245,53 €	-29.578,00 €	254.484,36 €	254.484,36 €	0,00 €	SR	279.953,45 €	307.948,80 €	785.061,41 €	20.380,81 €
	10	Schlosser	Bacher	213.117,34 €	7.330,40 €		220.447,74 €	184.648,84 €	10.655,87 €		50.000,00 €	55.000,00 €		
Paket 5	11	Gebäudeautomation	TiB	1.055.693,04 €	2,96 €		1.055.696,00 €	777.044,33 €	0,00 €	GA	40.000,00 €	44.000,00 €		
	12	Lüftung									631.384,50 €	694.522,95 €		
	13	Montagetrennwände	Feederle	49.922,88 €	-2,38 €		49.795,70 €	49.795,70 €	0,00 €	SR	63.308,00 €	69.638,80 €		
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	565.414,99 €	10.061,45 €		575.476,44 €	532.688,98 €	28.270,75 €		546.703,85 €	601.374,24 €		
	15	Putz, innen	Scheideck	94.931,01 €		5.947,76 €	100.878,77 €	100.878,77 €	0,00 €	SR	63.308,00 €	69.638,80 €		
	16	Estrich	Modern	21.916,29 €	17.858,18 €	14.627,85 €	54.402,32 €	54.402,32 €	0,00 €	SR	43.280,30 €	47.608,33 €		
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	Rienth	421.945,68 €	18.926,32 €	14.988,70 €	455.860,70 €	455.860,70 €	0,00 €	SR	373.689,75 €	411.058,73 €	3.126.046,22 €	72.745,32 €
	18	DoBo/ HoBo	Mero TSK	194.698,28 €	-3.904,27 €	-3.982,12 €	186.811,89 €	186.811,89 €	1.201,90 €	SR	230.598,20 €	253.658,02 €		
	19	Flex. Trennwände	Abopart	28.641,65 €		-894,20 €	27.747,45 €	27.747,45 €	0,00 €	SR	68.365,50 €	75.202,05 €		
	20	Fassade Stieg	Bacher	126.116,20 €		-3.004,69 €	123.111,51 €	120.140,31 €	2.971,20 €	SR	114.180,50 €	125.598,55 €		
	21	Lehrküchen	Fuchs	251.317,29 €	74.865,28 €		326.182,57 €	309.654,72 €	16.309,13 €		292.342,54 €	321.576,79 €		
	22	Kältetechnik	Doster	32.762,60 €	4.355,40 €		37.118,00 €	30.910,96 €	0,00 €		145.180,00 €	159.698,00 €		
Übernahme BSZ														
5a		Bäckerei	Umplanung				0,00 €							
							0,00 €							
							0,00 €							
21a	Mensaküche	Lacher	145.079,92 €	4.264,25 €	-1.766,44 €	147.577,73 €	148.599,24 €	0,00 €	SR	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	-15.079,92 €	
Paket 6	23	Außenanlagen inkl. BA 1	Schöppler	659.348,27 €	12.154,78 €		671.503,05 €	462.879,24 €			493.628,16 €	542.990,98 €		
	24	Außenanlagen Technik									28.036,40 €	30.840,04 €		
	25	Fliesen	Bockelmann	240.791,56 €		17.820,03 €	258.611,59 €	250.251,25 €	7.758,35 €	SR	277.847,15 €	305.631,87 €		
	26	Malerei	Käppeler	91.674,63 €		5.020,52 €	96.695,15 €	96.695,15 €	0,00 €	SR	139.438,25 €	153.382,08 €		
	27	Kunststein	Ladbergen	368.551,83 €		-15.278,24 €	353.273,59 €	339.969,00 €	13.304,59 €	SR	26.513,20 €	29.164,52 €	1.888.727,47 €	-12.583,46 €
		Parkett*									235.084,50 €	258.592,95 €		
		Sauberlauf									25.704,00 €	28.274,40 €		
	28	Bodenbelag	Huppert	19.757,21 €	4.747,86 €	1.775,47 €	26.280,54 €	26.219,28 €	0,00 €	SR	48.819,75 €	53.701,73 €		
29	Schreiner	Bohle	482.645,35 €	23.384,19 €	-2.500,23 €	503.529,31 €	500.479,64 €	1.785,00 €	SR	412.233,31 €	453.456,64 €			
	WC-Trennwände	Röhl	38.542,08 €	-6.320,95 €	-3.507,92 €	28.713,21 €	27.780,06 €	861,39 €	SR	29.720,25 €	32.692,28 €			
*ca. 18.000 € über Schulbudget														
VOL "IT"	30	Smartboards	VS	73.292,70 €	2.932,46 €	-2.255,30 €	73.969,86 €	73.969,86 €	0,00 €	SR	49.385,00 €	49.385,00 €		
		Infoterminal	Kolembar	3.189,20 €			3.189,20 €	3.189,20 €			8.925,00 €	9.817,50 €		
		DSB	Heineking	4.078,00 €	6.864,40 €		10.942,40 €	4.078,00 €			26.894,00 €	26.894,00 €	400.580,18 €	42.539,46 €
		PC (Lehrer/Schüler)	LANconcept	202.431,80 €	6.901,38 €		209.333,18 €	200.650,07 €	0,00 €		262.395,00 €	262.395,00 €		
		Beamer/Visualiser	LANconcept	75.049,02 €	2.990,39 €		78.039,41 €	71.304,00 €	0,00 €		35.045,50 €	35.045,50 €		
		Aktive Komponenten	LANconcept	75.049,02 €	2.990,39 €		78.039,41 €	71.304,00 €	0,00 €		15.493,80 €	17.043,18 €		
VOL	31	Baureinigung	Jung	20.956,02 €			20.956,02 €	827,94 €			35.700,00 €	39.270,00 €		
	32	Schulmöbel/Tafeln	VS	123.444,94 €	1.199,52 €	-219,62 €	124.424,84 €	124.423,83 €	0,00 €	SR	100.436,00 €	100.436,00 €		
	33	Schülerstühle/Lehrerpult	VS	31.629,37 €	1.078,26 €		32.707,63 €	32.241,15 €	0,00 €		269.493,35 €	269.493,35 €	444.202,01 €	175.974,03 €
	34	Büromöbel	Wiebelt	213.473,86 €		5.058,38 €	218.532,24 €	222.992,08 €	0,00 €	SR	14.280,00 €	15.708,00 €		
	35	Feuerlöscher	Tremmel	2.168,73 €			2.168,73 €	2.462,11 €			5.581,10 €	6.139,21 €		
beschränkt	36	Beschilderung	Easy-Cut	23.166,92 €	1.082,90 €	-3.052,73 €	21.197,09 €	20.500,55 €	635,91 €	SR	7.140,00 €	7.854,00 €		
	37	Ausstattung sonstiges	Kleinaufträge	0,00 €			0,00 €				23.800,00 €	26.180,00 €		
	38	Sitzelemente	Bihler	17.382,93 €		-2.775,43 €	17.382,93 €	17.382,93 €	0,00 €	SR	14.875,00 €	14.875,00 €	121.147,95 €	38.103,50 €
	39	Außenmöbel	Bihler	17.501,03 €	3.293,92 €	-3.293,92 €	17.501,03 €	16.976,00 €	525,03 €	SR	24.543,75 €	24.543,75 €		
	40	Ausstattung sonstiges	Kleinaufträge	0,00 €			0,00 €				12.744,90 €	12.744,90 €		
	41	Schließanlage	Steinmann	24.993,57 €		-1.585,21 €	23.408,36 €	22.693,35 €	715,01 €	SR	24.276,00 €	26.703,60 €		
42	Abbruch	Teufel		382.905,76 €	18.940,85 €	0,00 €	401.846,61 €	90.170,04 €	0,00 €		909.457,50 €	987.395,00 €	987.395,00 €	604.489,24 €
Summe				13.944.601,81 €	395.592,67 €	95.344,39 €	14.438.189,50 €				13.972.034,67 €	15.263.648,64 €	15.263.648,64 €	1.240.965,98 €
Budget in BA 3 Außenanlagen											416.083,50 €	457.691,85 €		
Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen							1.240.965,98 €							
Kleinaufträge s.u.				-			127.779,80 €							
Rodung Innenhof				-			12.926,83 €			SR				
Derzeit beauftragte Nachträge				-			395.592,67 €							
Derzeit angemeldete Nachträge/Ausgleich SR				-			95.344,39 €							
Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)							609.322,29 €							
Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010							13.524.420,21 €							
Budget Außenanlagen aus BA 1							195.566,48 €							
Budget Heizung (Holzhackschnitzelkessel) aus BA 1							279.953,45 €							
Budget Abbruch Sporthalle/Gymnastikhalle aus 1. BA							130.007,50 €							
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer							19.000,00 €							
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper							40.000,00 €							
Zusätzliche Mittel für E-Filter (aus Rückstellungen BA 1)							50.000,00 €							
Zusätzliche Mittel für Gebäudeautomation (aus Rückstellungen BA 1)							44.000,00 €							
Zusätzliche Mittel Mensaküche							130.000,00 €							
Gesamtbudget (200 - 600)							14.412.947,64 €							
Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)							13.944.601,81 €							
Kleinaufträge														
visutec, Einbaurahmen Leinwände							797,30 €			SR				
Stiegler Rolladen Mensatheke							6.376,02 €			SR inkl. Skonto				
Meschenmoser, Estrich Hackschnitzel							2.259,18 €			SR				
Combeqa Bauschild							3.447,15 €							
Werkraumtische Hahn+Kolb							3.174,09 €							
Bruggner Pinnwände							3.427,20 €							
Wiebelt Bürodrehstühle				2 zusätzlich			6.279,99 €			SR inkl. Skonto				
Bürk Mobatime Funkuhren							3.610,91 €	3.610,91 €		SR inkl. Skonto				
Wiebelt Stahlschränke (Tresore)				1 zusätzlich			5.597,76 €			SR inkl. Skonto				

Scheideck Wädä Lichtschächte		7.365,93 €	SR
Gruner Umzug		9.057,47 €	
Schaukasten Schmidt		2.741,44 €	SR inkl. Skonto
Schnakenberg Bühne		2.317,17 €	SR
Hirling zweite Ebene Lagerfläche	1/2 Übernahme BSZ	8.832,26 €	
Kupferschmid Schräge Hackschnitzel		2.047,87 €	SR
Käppeler Anstricharbeiten		1.154,00 €	SR
Schillinger Türncharbeiten		606,90 €	SR
Kirchhoff beschädigter Bauzaun		500,00 €	SR
Wiebelt Schrankgriffe		1.896,03 €	SR
Fritz, Dachbleche		6.718,75 €	SR
Kühn, abgehangte Steckdosen		2.615,38 €	SR
Kühn, Montage Leinwände		2.323,14 €	SR
FK Bauzaun		1.024,13 €	SR
Günther Rolladenarbeiten		735,87 €	SR
Tremmel Flucht-u. Rettungswegpläne		4.499,37 €	
VS Projektionsflächen		2.890,51 €	
Dussmann Baureinigung		13.730,83 €	SR
VS Tafeln, Tische		6.248,81 €	
Kühn, Verkabelung Schaukasten		619,81 €	
Wiebelt, Schiebetüren, Drehstuhl, Türenschränk		3.631,29 €	
Brugger, Schaukasten, Vitrinenschränk		9.984,10 €	
Kühn, elektr. Rollläden		702,56 €	
Kühn, div. Kleinarbeiten		566,58 €	
Summe		127.779,80 €	