

Prognoseliste

Stand: 31.08.2016

Angaben in € brutto

KGR	Gewerk	Auftragnehmer	Budget	Hauptauftrags- summe ohne Wartung	Nachträge	Gesamt- auftragssumme	Risiken	Delta zu Budget	Auftragssumme + Risiken	Zahlungsstand	Status N.N.=Nicht vergeben B=Beauftrag SB=Schlussrechnung
200	Abbruch/Rückbau					0					N.N.
	Herrichten					0					N.N.
300	Rohbau	FK Systembau	2.206.712	1.932.719		1.932.719	40.973	273.993	1.973.692	925.690	B
	Fassade	Seufert-Niklas	503.525	392.522		392.522		111.003	392.522		B
	Dachabdichtung	Vaso	533.025	451.176		451.176		81.849	451.176		B
	Brandschutzverglasung	Haser	19.040	55.216		55.216		-36.176	55.216		B
	Metallbau, Schlosser	Beck	33.725	45.642		45.642		-11.918	45.642		B
	Toranlagen	Wielath	33.558	40.360		40.360		-6.802	40.360		B
	Estrich	Spoma	128.318	72.359		72.359		55.958	72.359		B
	Beschichtung					0					N.N.
	Putz, WDVS	MDD-Stuck	151.011	146.875		146.875		4.136	146.875		B
	Trockenbauwände	Bilfinger	161.989	211.832		211.832		-49.843	211.832		B
	Trockenakustikbuffels					0					N.N.
	Fliesen	Röhlich	34.129	61.204		61.204		-27.075	61.204		B
	Holzböden	Ladbergen	138.641	181.888		181.888		-43.247	181.888		B
	Maler					0					N.N.
	Schreiner					0					N.N.
	Schließanlage					0					N.N.
	Holztüren					0					N.N.
	Rohrrahmentüren					0					N.N.
	Einbauten					0					N.N.
	WC-Trennwände	Isalith	53.122	30.976		30.976		22.146	30.976		B
	Gerüste	Feser	27.132	45.224		45.224		-18.092	45.224		B
	Baureinigung					0					N.N.
400	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	Scherer	136.041	117.200		117.200		18.841	117.200		B
	Wärmeversorgungsanlagen	Reinartz	475.869	443.560		443.560		32.309	443.560		B
	Lüftungstechnische anlagen	Wurzinger	140.027	116.216		116.216		23.811	116.216		B
	Starkstromanlagen	Hans Eisele	960.274	948.809		948.809		11.465	948.809		B
500	Außenanlagen					0					N.N.
600	Ausstattung (Möbel), Vorhänge					0					N.N.
	Aktive Komponenten					0					N.N.
	Schleifstaubabsaugung	Scheuch	34.449	30.979		30.979		3.470	30.979		B
	Farbnebelabsaugung Maler	Scheuch	50.245	38.946		38.946		11.299	38.946		B
	Späneabsaugung	Scheuch	187.006	136.457		136.457		50.549	136.457		B
	Schweißrauchabsaugung	Scheuch	43.981	37.520		37.520		6.461	37.520		B
	Brikettierpresse					0					N.N.
	Farbnebelabsaugung Schreiner	Scheuch	30.052	28.677		28.677		1.375	28.677		B
	Werkzeugreinigungsanlage	Aquaservice	14.519	14.658		14.658		-139	14.658		B
	Pistolenreinigungsgerät	B-Tec	3.766	3.101		3.101		666	3.101		B
	Trockenschrank	LinTek	24.389	12.430		12.430		11.960	12.430		B
	Sandstrahlkabine	Auer	6.178	8.713		8.713		-2.535	8.713		B
	Schneideplotter					0					N.N.
	Sicherheitsschrank					0					N.N.
700	Baunebenkosten		1.737.006	1.737.006		1.737.006			1.737.006	398.950	B
Summe			10.008.463	7.342.266		7.342.266	40.973	525.463	7.383.239	1.324.640	