

Berufsschulzentrum Radolfzell
Bauabschnitt 1 Vergabeübersicht

alle Angaben in € brutto

	Nr.	Gewerk	Auftrag- nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt- auftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget Ausschreibungs- Paket	Delta Vergabe	Paket/
	1	Parkplatz	SKS	351.236,62 €	79.056,02 €		430.292,63 €	SR	430.292,63 €	430.292,63 €	79.056,02 €	
Paket 1	2	Rohbau	Kirchhoff	3.147.632,22 €	15.682,98 €		3.163.315,20 €		3.198.725,95 €	5.546.469,25 €	394.907,57 €	
	3	Dachabdichtung	T+S Wolf	352.743,99 €			352.743,99 €		356.732,25 €			
	4	Sanitär	Bühler	207.252,92 €			207.252,92 €		272.709,18 €			
	5	Elektro	Kühn	946.117,15 €	6.759,25 €		952.876,40 €		1.132.924,53 €			
	6	Heizung	Winkler	317.985,02 €	61.997,10 €		379.982,12 €		363.033,85 €			
									40.000,00 €			
	7	Lüftung	Rieber	95.885,26 €			95.885,26 €		67.300,24 €			
	8	Aufzug	Hausbahn	44.922,50 €			44.922,50 €		44.535,75 €			
	9	Gerüst	Märte	39.022,62 €			39.022,62 €		70.507,50 €			
Paket 2	10	Fassade	Schillinger	1.098.668,93 €	-1.047,20 €		1.097.621,73 €		1.252.177,50 €	1.565.123,70 €	80.467,26 €	
	11	WDVS	BB Stuck	163.058,86 €			163.058,86 €		185.854,20 €			
	12	Schlosser	Nägele	222.928,65 €			222.928,65 €		127.092,00 €			
Paket 3	13	Heizungsanlage	Winkler	287.926,69 €			287.926,69 €		336.060,12 €	1.889.462,32 €	114.075,41 €	
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	542.173,83 €			542.173,83 €		461.101,20 €			
	15	Putz, innen	Scheideck	83.348,02 €			83.348,02 €		71.281,00 €			
	16	Estrich	Okatar	137.601,22 €			137.601,22 €		149.838,85 €			
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	SC Bau	380.254,19 €	10.194,78 €		390.448,97 €		478.760,80 €			
	18	DoBo/ HoBo	Metro TSK	210.715,68 €			210.715,68 €		234.668,00 €			
	19	Fliesen	Röhlich	79.935,28 €			79.935,28 €		68.413,10 €			
	20	Flex. Trennwände	Hüppe	53.432,00 €			53.432,00 €		89.339,25 €			
	21	Außenanlagen	Meyer	839.745,06 €			839.745,06 €		836.153,50 €	836.153,50 €	-3.591,56 €	
Paket 4	22	Schlosser BT C	n.n.				0,00 €		23.205,00 €	955.165,40 €		
	23	Maler	n.n.				0,00 €		109.485,95 €			
	24	Kunststein	n.n.				0,00 €		31.082,80 €			
		Parkett					0,00 €		287.539,70 €			
		Sauberlauf					0,00 €		25.704,00 €			
		Bodenbelag					0,00 €		5.890,50 €			
	25	Schreiner	n.n.				0,00 €		444.738,70 €			
	26	WC-Trennwände	n.n.				0,00 €		27.518,75 €			
Paket 5 und restl. Vergaben	27	Smartboards	n.n.				0,00 €		91.035,00 €	1.335.289,20 €		
	28	Schließanlage	n.n.				0,00 €		23.919,00 €			
	29	Tafeln, Pinnwände	n.n.				0,00 €		143.531,85 €			
	30	Baureinigung	n.n.				0,00 €		35.700,00 €			
	31	Infoterminal	n.n.				0,00 €		28.798,00 €			
	32	Tische/Stühle	n.n.				0,00 €		251.322,05 €			
	33	Beschilderung	n.n.				0,00 €		23.800,00 €			
	34	Mülleimer	n.n.				0,00 €		5.521,60 €			
	35	Feuerlöscher	n.n.				0,00 €		7.140,00 €			
	36	Elektro-Ausstattung	n.n.				0,00 €		35.000,00 €			
	37	Ausstattung	n.n.				0,00 €		561.501,50 €			
	38	Umbau Technik	n.n.				0,00 €		128.020,20 €			
Summe				9.602.586,71 €	172.642,92 €	0,00 €	9.775.229,62 €		12.557.956,00 €	12.557.956,00 €	664.914,70 €	
Maßnahmen in BA 2				Holzhackschnitzelkessel, Außenanlagen					498.627,78 €			
									13.056.583,78 €			
Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen									664.914,70 €			
Abbruch Trafostation (z.T. aus Budget Abbruch s.u.)									77.000,00 €			
Derzeit beauftragte Nachträge									172.642,92 €			
Derzeit angemeldete Nachträge									0,00 €			
Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)									415.271,78 €			
Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010									13.656.368,00 €			
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer									35.000,00 €			
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper									40.000,00 €			
abzgl. Kosten Abbruch									-653.607,50 €			
Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch)									13.077.760,50 €			
Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)									9.602.586,71 €	73%		