

Berufsschulzentrum Radolfzell
Bauabschnitt 1 Vergabeübersicht

alle Angaben in € brutto

Stand 02.04.2013

	Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)		Budget	Budget Ausschreibungs-Paket	Delta Vergabe	Paket	
	1	Parkplatz	SKS	351.236,62 €	79.056,02 €		430.292,63 €	SR	430.292,63 €	430.292,63 €	79.056,02 €		
Paket 1	2	Rohbau	Kirchhoff	3.147.632,22 €	15.682,98 €	-20.235,31 €	3.143.079,89 €	SR	3.198.725,95 €	5.524.469,25 €	372.907,57 €		
	3	Dachabdichtung	T+S Wolf	352.743,99 €			352.743,99 €		356.732,25 €				
	4	Sanitär	Bühler	207.252,92 €	4.277,97 €		211.530,89 €		272.709,18 €				
	5	Elektro	Kühn	946.117,15 €	84.291,29 €		1.030.408,44 €	Lautsprecher	1.075.924,53 €				
									35.000,00 €				
	6	Heizung	Winkler	317.985,02 €	65.136,85 €	18.739,41 €	401.861,28 €	HK	363.033,85 €				
									40.000,00 €				
	7	Lüftung	Rieber	95.885,26 €			95.885,26 €		67.300,24 €				
	8	Aufzug	Hausbahn	44.922,50 €	3.284,40 €		48.206,90 €		44.535,75 €				
	9	Gerüst	Märte	39.022,62 €		-4.045,50 €	34.977,12 €	SR	70.507,50 €				
Paket 2	10	Fassade	Schillinger	1.098.668,93 €	-1.047,20 €		1.097.621,73 €	SR	1.252.177,50 €	1.565.123,70 €	80.467,26 €		
	11	WDVS	BB Stuck	163.058,86 €	-95,84 €	-21.126,57 €	141.836,45 €		185.854,20 €				
	12	Schlosser	Nägele	222.928,65 €			222.928,65 €		127.092,00 €				
Paket 3	13	Heizungsanlage	Winkler	287.926,69 €		8.980,69 €	296.907,38 €	SR	336.060,12 €	1.889.462,32 €	114.075,41 €		
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	542.173,83 €	11.938,08 €		554.111,91 €		461.101,20 €				
	15	Putz, innen	Scheideck	83.348,02 €			83.348,02 €		71.281,00 €				
	16	Estrich	Okatar	137.601,22 €		-23.454,23 €	114.146,99 €		149.838,85 €				
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	SC Bau	380.254,19 €	10.194,78 €		390.448,97 €		478.760,80 €				
	18	DoBo/ HoBo	Metro TSK	210.715,68 €	197,54 €		210.913,22 €		234.668,00 €				
	19	Fliesen	Röhlich	79.935,28 €			79.935,28 €		68.413,10 €				
	20	Flex. Trennwände	Hüppe	53.432,00 €	17.810,73 €		71.242,73 €		89.339,25 €				
3b	21	Außenanlagen	Meyer	839.745,06 €	46.284,75 €		886.029,81 €		836.153,50 €	836.153,50 €	-3.591,56 €		
Paket 4	22	Schlosser BT C	Bacher	30.348,81 €			30.348,81 €		23.205,00 €	986.248,20 €	-60.831,52 €		
	23	Maler	Käppeler	77.730,21 €	1.543,91 €		79.274,12 €		109.485,95 €				
	24	Kunststein	Parkett-Studio Ladbergen	423.427,25 €	236,55 €	1.605,88 €	425.269,68 €		31.082,80 €				
		Parkett							318.622,50 €				
		Sauberlauf							25.704,00 €				
		Bodenbelag							5.890,50 €				
	25	Schreiner	Pfefferle	498.094,73 €			498.094,73 €		444.738,70 €				
26	WC-Trennwände	Isalith	17.478,72 €			17.478,72 €		27.518,75 €					
	0	Umsetzen Trafo	Stadtwerke	76.160,00 €			76.160,00 €		128.000,00 €	128.000,00 €	51.840,00 €		
	0	Abbruch Trafo	Keune	101.150,00 €			101.150,00 €		0,00 €	0,00 €	-101.150,00 €		
VOL "IT"	27	Smartboards	MediaBrain	122.271,31 €			122.271,31 €		91.035,00 €	477.962,50 €	103.912,87 €		
		Beamer/Visualiser							62.177,50 €				
		PC (Lehrer/Schüler)	DTM	190.922,91 €			190.922,91 €		267.750,00 €				
		Aktive Komponenten	Bechtle	60.855,41 €			60.855,41 €		57.000,00 €				
Paket 5	28	Büromöbel	Wiebelt	87.996,93 €			87.996,93 €		128.359,35 €	545.626,90 €	44.277,45 €		
	29	Schulmöbel/Tafeln	VS	253.319,06 €			253.319,06 €		8.746,50 €				
	30								230.021,05 €				
	31	Nähräume	K. Busche	160.033,46 €			160.033,46 €		178.500,00 €				
beschränkt	32	Infoterminals	entfällt	0,00 €			0,00 €		28.789,00 €	161.343,10 €	54.779,74 €		
	33	Beschilderung	Easy-Cut	8.646,54 €			8.646,54 €		23.800,00 €				
	34	Pinnwände	Bruggner	26.858,30 €			26.858,30 €		15.172,50 €				
	35	Mülleimer	Wiebelt	6.679,47 €			6.679,47 €		5.521,60 €				
	36	Feuerlöscher	Tremmel	2.189,60 €			2.189,60 €		7.140,00 €				
	37	Schließanlage	Steinmann	13.477,34 €			13.477,34 €		23.919,00 €				
	38	Sitzelemente Halle	Wiebelt	20.726,23 €			20.726,23 €		18.207,00 €				
	39	Lichttische	WhiteScreen	2.368,10 €			2.368,10 €		3.094,00 €				
	40	Baureinigung	Dorfner	25.617,78 €			25.617,78 €		35.700,00 €				
		41	Rückbau Gebäude A	KS Eng.	498.656,41 €				498.656,41 €				

Summe 12.307.595,28 € 338.792,80 € -39.535,63 € 12.606.852,45 € 13.068.282,10 € 13.068.282,10 € 760.686,83 €

Maßnahmen in BA 2 Holzackschnitzelkessel 303.061,30 €
 Maßnahmen in BA 2 Abbruch Sporthalle/Gymnastikhalle 130.007,50 €
 Maßnahmen in BA 2 Außenanlagen 195.566,48 €
13.696.917,38 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen 760.686,83 €
 Umsetzen Kunstwerk Nägele - 12.354,58 €
 Anschluss Wasser - 4.335,53 €
 Kleinauftrag Telefonie - 4.029,58 €
 Derzeit beauftragte Nachträge - 338.792,80 €
 Derzeit angemeldete Nachträge - -39.535,63 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 440.709,97 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 13.656.368,00 €
 Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer 35.000,00 €
 Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 40.000,00 €
Gesamtbudget (200 - 600, inkl. Abbruch) 13.731.368,00 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 12.307.595,28 € 90%

Delta 34.450,62 €