

	Nr.	Gewerk	Auftrag- nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt- auftragssumme (inkl. ang. NA)
Paket 1	1	Rohbau	Kirchhoff	3.151.832,88 €			3.151.832,88 €
	2	Dachabdichtung	Fritz	368.498,48 €			368.498,48 €
	3	Elektro	Kühn	1.217.901,49 €			1.217.901,49 €
	4	Aufzug	Brobeil	71.164,98 €			71.164,98 €
	5	Gerüst	Märte	64.114,82 €			64.114,82 €
	6	Sanitär	Werr&Ludwig	410.058,46 €			410.058,46 €
	7	Heizung	Werr&Ludwig	764.680,60 €			

Budget	Budget inkl. Baupreissteigerung (10%)	Budget Ausschreibungs-Paket inkl. Baupreissteigerung	Delta Vergabe	Paket/
3.043.758,74 €	3.348.134,62 €	5.350.555,49 €	66.984,37 €	
250.774,65 €	275.852,12 €			
1.094.180,24 €	1.203.598,26 €			
19.000,00 €	20.900,00 €			
65.955,75 €	72.551,33 €			
79.254,00 €	87.179,40 €			
311.217,97 €	342.339,77 €			
343.738,74 €	378.112,61 €	785.061,41 €	20.380,81 €	
279.953,45 €	307.948,80 €			
50.000,00 €	55.000,00 €			
40.000,00 €	44.000,00 €			

Paket 3	10	Fassade Holz-Alu				0,00 €
	11	WDVS				0,00 €
	14	Schlosser				0,00 €

P 4	12	Gebäudeautomation				0,00 €
	13	Lüftung				0,00 €

Paket 5	15	Türen/Abschlüsse				0,00 €
	16	Putz, innen				0,00 €
	17	Estrich				0,00 €
	18	Trockenbau/ abgeh. Decken				0,00 €
	19	DoBo/ HoBo				0,00 €
	20	Fliesen				0,00 €
	21	Flex, Trennwände				0,00 €

[illegible]

Paket 6	22	Außenanlagen inkl. BA 1				0,00 €
	23	Außenanlagen Technik				0,00 €
	24	Laboreinrichtung				0,00 €
	25	Küchentechnik inkl. 600				0,00 €

Paket 7	26	Maler				0,00 €
	27	Fassade Stieg				
	28	Kunststein				0,00 €
		Parkett				
		Sauberlauf				
		Bodenbelag				
29	Schreiner				0,00 €	
30	WC-Trennwände				0,00 €	

[illegible]

VOL "IT"	31	Smartboards				0,00 €
		Infoterminal				0,00 €
		PC (Lehrer/Schüler)				0,00 €
		Beamer/Visualiser				0,00 €
		Aktive Komponenten				0,00 €

VOL	32	Tafeln					0,00 €
	33	Büro-, Schulmöbel					0,00 €

beschränkt	34	Beschilderung				0,00 €
	35	Pinnwände				0,00 €
	36	Mülleimer				0,00 €
	37	Feuerlöscher				0,00 €
	38	Zeichengerätesatz				0,00 €
	39	Textilraum, Brennofen				0,00 €
	40	Bänke Umkleiden				0,00 €
	41	Schließanlage				0,00 €
	42	Baureinigung				0,00 €

[illegible]

Summe	6.048.251,71 €	0,00 €	0,00 €	5.283.571,11 €
-------	----------------	--------	--------	----------------

13.267.963,22 € 14.499.241,21 € 14.499.241,21 € 8.450.989,50 €

Budget Abbruch (Bestandsgebäude B)

779.450,00 €	857.395,00 €
--------------	--------------

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen		
Derzeit beauftragte Nachträge	-	0,00 €

Derzeit beantragte Nachträge		0,00 €
Derzeit angemeldete Nachträge	-	0,00 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)	0,00 €
---	--------

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010	13.524.420,21 €
--	-----------------

Budget Außenanlagen aus BA 1	195.566,48 €
------------------------------	--------------

Budget Heizung (Holzhackschnitzelkessel) aus BA 1	279.953,45 €
---	--------------

Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer	19.000,00 €
--	-------------

Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper	40.000,00 €
---	-------------

Zusätzliche Mittel für E-Filter (aus Rückstellungen BA 1)	50.000,00 €
---	-------------

Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch)	14.108.940,14 €
--	-----------------

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)