

alle Angaben in € brutto

Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)
ohne Interimsfassade						
Paket 1	1	Rohbau	Kirchhoff	3.151.832,88 €	20.255,19 €	3.172.088,07 €
	2	Dachabdichtung	Fritz	368.498,48 €		368.498,48 €
	3	Elektro	Kühn	1.217.901,49 €	15.003,46 €	1.232.904,95 €
	4	Aufzug	Brobeil	71.164,98 €		71.164,98 €
	5	Gerüst	Märte	64.114,82 €		64.114,82 €
	6	Sanitär	Werr&Ludwig	410.058,46 €		410.058,46 €
Paket 2	7	Heizung	Werr&Ludwig	764.680,60 €	10.134,02 €	774.814,62 €
	8	Fassade Holz-Alu	Schillinger	1.124.060,32 €		1.124.060,32 €
Paket 3	9	WDVS	A+S Suhl	243.816,84 €		243.816,84 €
	10	Schlosser	Bacher	213.117,34 €		213.117,34 €
Paket 5	11	Gebäudeautomation	TIB	1.055.693,04 €		1.055.693,04 €
	12	Lüftung				0,00 €
	13	Montagetrennwände	Feederle	49.922,88 €		49.922,88 €
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	565.414,99 €		565.414,99 €
	15	Putz, innen	Scheideck	94.931,01 €		94.931,01 €
	16	Estrich	Mordern	21.916,29 €		21.916,29 €
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	Rienth	421.945,68 €		421.945,68 €
	18	DoBo/ HoBo	Mero TSK	194.698,28 €		194.698,28 €
	19	Flex, Trennwände	Abopart	28.641,65 €		28.641,65 €
	20	Fassade Steg	Bacher	126.116,20 €		126.116,20 €
	21	Lehrküchen	Fuchs	251.317,29 €		251.317,29 €
22	Kältetechnik	Doster	32.762,60 €		32.762,60 €	
	Laboreinrichtung	Waldner	209.940,99 €		209.940,99 €	
SB	21a	Mensaküche	Lacher	142.777,27 €		142.777,27 €
	23	Außenanlagen inkl. BA 1				0,00 €
Paket 6	24	Außenanlagen Technik				0,00 €
	25	Fliesen				0,00 €
	26	Maler				0,00 €
	27	Kunststein				
		Parkett				0,00 €
		Sauberlauf				
28	Bodenbelag					
28	Schreiner				0,00 €	
29	WC-Trennwände				0,00 €	
VOL "IT"	30	Smartboards				0,00 €
	Infoterminal				0,00 €	
	PC (Lehrer/Schüler)				0,00 €	
	Beamer/Visualiser				0,00 €	
31	Aktive Komponenten				0,00 €	
VOL	31	Tafeln				0,00 €
	32	Büro-, Schulmöbel				0,00 €
beschränkt	33	Beschilderung				0,00 €
	34	Pinnwände				0,00 €
	35	Mülleimer				0,00 €
	36	Feuerlöscher				0,00 €
	37	Zeichengerätesatz				0,00 €
	38	Textilraum, Brennofen				0,00 €
	39	Bänke Umkleiden				0,00 €
	40	Schließanlage				0,00 €
41	Baureinigung				0,00 €	

Budget	Budget inkl. Baupreissteigerung (10%)	Budget Ausschreibungs-Paket inkl. Baupreissteigerung	Delta Vergabe	Paket/
3.043.758,74 €	3.348.134,62 €			
250.774,65 €	275.852,12 €			
1.094.180,24 €	1.203.598,26 €			
19.000,00 €	20.900,00 €	5.350.555,49 €	66.984,37 €	
65.955,75 €	72.551,33 €			
79.254,00 €	87.179,40 €			
311.217,97 €	342.339,77 €			
343.738,74 €	378.112,61 €			
279.953,45 €	307.948,80 €	785.061,41 €	20.380,81 €	
50.000,00 €	55.000,00 €			
40.000,00 €	44.000,00 €			
1.200.150,70 €	1.320.165,77 €			
234.961,80 €	258.457,98 €	1.828.407,13 €	247.412,63 €	
227.075,80 €	249.783,38 €			
225.519,06 €	248.070,97 €			
44.000,00 €	48.400,00 €			
631.384,50 €	694.522,95 €			
63.308,00 €	69.638,80 €			
546.703,85 €	601.374,24 €			
63.308,00 €	69.638,80 €			
43.280,30 €	47.608,33 €			
373.689,75 €	411.058,73 €	3.126.046,22 €	72.745,32 €	
230.598,20 €	253.658,02 €			
68.365,50 €	75.202,05 €			
114.180,50 €	125.598,55 €			
292.342,54 €	321.576,79 €			
145.180,00 €	159.698,00 €			
130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	-12.777,27 €	

Summe 10.825.324,38 € 45.392,67 € 0,00 € 10.727.939,78 €

13.483.732,22 € 14.723.587,11 € 14.723.587,11 € 394.745,87 €

Budget Abbruch (Bestandsgebäude B und Sporthalle)

779.450,00 € 857.395,00 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen 394.745,87 €
Derzeit beauftragte Nachträge 45.392,67 €
Derzeit angemeldete Nachträge 0,00 €

Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 349.353,20 €

Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 13.524.420,21 €
Budget Außenanlagen aus BA 1 195.566,48 €
Budget Heizung (Holzhackschnitzelkessel) aus BA 1 279.953,45 €
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer 19.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 40.000,00 €
Zusätzliche Mittel für E-Filter (aus Rückstellungen BA 1) 50.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Gebäudeautomation (aus Rückstellungen BA 1) 44.000,00 €
Zusätzliche Mittel Mensaküche 130.000,00 €

Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch) 14.282.940,14 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 10.825.324,38 € 76%

14.263.182,22 € 15.580.982,11 €

1.317.799,90 € freigegebene Preissteigerung 1,4 Mio. €

Delta 19.757,92 €