

alle Angaben in € brutto

Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)	
<b>ohne Interimsfassade</b>							
Paket 1	1	Rohbau	Kirchhoff	3.151.832,88 €	20.255,19 €	32.399,07 €	3.204.487,14 €
	2	Dachabdichtung	Fritz	368.498,48 €			368.498,48 €
	3	Elektro	Kühn	1.217.901,49 €	15.003,46 €	46.663,02 €	1.279.567,97 €
	4	Aufzug	Brobeil	71.164,98 €		1.149,54 €	72.314,52 €
	5	Gerüst	Märte	64.114,82 €			64.114,82 €
	6	Sanitär	Werr&Ludwig	410.058,46 €			410.058,46 €
	7	Heizung	Werr&Ludwig	764.680,60 €	10.134,02 €		774.814,62 €
Paket 3	8	Fassade Holz-Alu	Schillinger	1.124.060,32 €	696,15 €		1.124.756,47 €
	9	WDVS	A+S Suhl	243.816,84 €			243.816,84 €
	10	Schlosser	Bacher	213.117,34 €			213.117,34 €
Paket 5	11	Gebäudeautomation	TiB	1.055.693,04 €			1.055.693,04 €
	12	Lüftung					
	13	Montagetrennwände	Feederle	49.922,88 €			49.922,88 €
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	565.414,99 €			565.414,99 €
	15	Putz, innen	Scheideck	94.931,01 €			94.931,01 €
	16	Estrich	Modern	21.916,29 €	17.858,18 €		39.774,47 €
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	Rienth	421.945,68 €	16.877,83 €		438.823,51 €
	18	DoBo/ HoBo	Mero TSK	194.698,28 €	-3.904,27 €		190.794,01 €
	19	Flex. Trennwände	Abopart	28.641,65 €			28.641,65 €
	20	Fassade Steg	Bacher	126.116,20 €			126.116,20 €
	21	Lehrküchen	Fuchs	251.317,29 €			251.317,29 €
	22	Kältetechnik	Doster	32.762,60 €	4.355,40 €		37.118,00 €
	Laboreinrichtung	Waldner	209.940,99 €			209.940,99 €	
5a	Bäckerei					0,00 €	
						0,00 €	
21a	Mensaküche	Lacher	145.079,92 €	357,00 €		145.436,92 €	
Paket 6	23	Außenanlagen inkl. BA 1	Schöppler	659.348,27 €			659.348,27 €
	24	Außenanlagen Technik					
	25	Fliesen	Bockelmann	240.791,56 €			240.791,56 €
	26	Malerei	Käppeler	91.674,63 €			91.674,63 €
	27	Kunststein					
		Parkett*	Böhmler	368.380,86 €			368.380,86 €
		Sauberlauf					
		Bodenbelag	Huppert	19.757,21 €			19.757,21 €
	28	Schreiner	Bohle	482.645,35 €			482.645,35 €
29	WC-Trennwände	Röhl	38.542,08 €			38.542,08 €	
*ca. 18.000 € über Schulbudget							
VOL "IT"	Smartboards					0,00 €	
	Einbauleinwand						
	Infoterminal					0,00 €	
	PC (Lehrer/Schüler)					0,00 €	
	Beamer/Visualiser					0,00 €	
	Aktive Komponenten					0,00 €	
VOL	31	Tafeln				0,00 €	
	32	Büro-, Schulmöbel				0,00 €	
Beschrankt	33	Beschilderung				0,00 €	
	34	Pinnwände				0,00 €	
	35	Mülleimer				0,00 €	
	36	Feuerlöscher				0,00 €	
	37	Zeichengerätesatz				0,00 €	
	38	Textilraum, Brennofen				0,00 €	
	39	Schließanlage				0,00 €	
	40	Baureinigung				0,00 €	

Budget	Budget inkl. Baupreissteigerung (10%)	Budget Ausschreibungs-Paket inkl. Baupreissteigerung	Delta Paket/ Vergabe
3.043.758,74 €	3.348.134,62 €		
250.774,65 €	275.852,12 €		
1.094.180,24 €	1.203.598,26 €		
19.000,00 €	20.900,00 €	5.350.555,49 €	66.984,37 €
65.955,75 €	72.551,33 €		
79.254,00 €	87.179,40 €		
311.217,97 €	342.339,77 €		
343.738,74 €	378.112,61 €		
279.953,45 €	307.948,80 €	785.061,41 €	20.380,81 €
50.000,00 €	55.000,00 €		
40.000,00 €	44.000,00 €		
1.200.150,70 €	1.320.165,77 €		
234.961,80 €	258.457,98 €	1.828.407,13 €	247.412,63 €
227.075,80 €	249.783,38 €		
225.519,06 €	248.070,97 €		
44.000,00 €	48.400,00 €		
631.384,50 €	694.522,95 €		
63.308,00 €	69.638,80 €		
546.703,85 €	601.374,24 €		
63.308,00 €	69.638,80 €		
43.280,30 €	47.608,33 €		
373.689,75 €	411.058,73 €	3.126.046,22 €	72.745,32 €
230.598,20 €	253.658,02 €		
68.365,50 €	75.202,05 €		
114.180,50 €	125.598,55 €		
292.342,54 €	321.576,79 €		
145.180,00 €	159.698,00 €		
183.205,26 €	201.525,79 €	201.525,79 €	
130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	-15.079,92 €
493.628,16 €	542.990,98 €		
28.036,40 €	30.840,04 €		
277.847,15 €	305.631,87 €		
139.438,25 €	153.382,08 €		
26.513,20 €	29.164,52 €		
235.084,50 €	258.592,95 €	1.888.727,47 €	-12.412,49 €
25.704,00 €	28.274,40 €		
48.819,75 €	53.701,73 €		
412.233,31 €	453.456,64 €		
29.720,25 €	32.692,28 €		
13.062.577,17 €	14.276.253,64 €	14.276.253,64 €	380.030,72 €
779.450,00 €	857.395,00 €		
416.083,50 €	457.691,85 €		
14.258.110,67 €	15.591.340,49 €		

Summe 12.728.766,99 € 81.632,95 € 80.211,63 € 12.890.611,57 €

Budget Abbruch (Bestandsgebäude B und Sporthalle) 779.450,00 € 857.395,00 €

Budget in BA 3 Außenanlagen 416.083,50 € 457.691,85 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen	380.030,72 €
Kleinaufträge	3.979,32 €
Rodung Innenhof	14.614,72 €
Derzeit beauftragte Nachträge	81.632,95 €
Derzeit angemeldete Nachträge	80.211,63 €
Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)	199.592,10 €
Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010	13.524.420,21 €
Budget Außenanlagen aus BA 1	195.566,48 €
Budget Heizung (Holzhackschnitzelkessel) aus BA 1	279.953,45 €
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer	19.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper	40.000,00 €
Zusätzliche Mittel für E-Filter (aus Rückstellungen BA 1)	50.000,00 €
Zusätzliche Mittel für Gebäudeautomation (aus Rückstellungen BA 1)	44.000,00 €
Zusätzliche Mittel Mensaküche	130.000,00 €

Gesamtbudget (200 - 600) 14.282.940,14 €

Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 12.728.766,99 € 89%

Delta 24.829,47 €

1.333.229,82 € freigegebene Preissteigerung 1,4 Mio. €