

alle Angaben in € brutto

Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)	Budget	Budget inkl. Baupreissteigerung (10%)	Budget Ausschreibungs-Paket inkl. Baupreissteigerung	Delta Paket/ Vergabe
Paket 2	1 Rohbau	Kirchhoff	1.065.512,80 €	14.564,70 €		1.080.077,50 €	902.409,13 €	992.650,04 €	992.650,04 €	-72.862,76 €
	4 Gerüst	Feser	32.040,04 €			32.040,04 €	29.452,50 €	32.397,75 €		
	5 Holzbau	Schaffitzel	86.706,97 €	4.677,21 €	-3.926,25 €	87.457,93 €	84.966,00 €	93.462,60 €	315.526,60 €	-52.304,99 €
	6 Elektro	Straub	249.084,58 €	3.259,58 €	7.716,84 €	260.061,00 €	172.423,86 €	189.666,25 €		
Paket 3	Fassade Holz-Alu	Schillinger	204.621,69 €			204.621,69 €	192.672,90 €	211.940,19 €		
	WDVS	A+S Suhl	86.765,16 €			86.765,16 €	125.485,50 €	138.034,05 €	349.974,24 €	58.587,39 €
Paket 4	Fassade Blechlamellen	Gramm	130.184,07 €			130.184,07 €	56.525,00 €	62.177,50 €		
	Dachabdichtung	Vaso	219.922,70 €	0,39 €		219.923,09 €	364.639,80 €	401.103,78 €	750.683,15 €	85.179,70 €
	Dach Trapezblech	Gramm	73.357,07 €	4.217,36 €	-2.171,63 €	75.402,80 €				
	Heizung	Werr&Ludwig	89.169,27 €			89.169,27 €	108.898,50 €	119.788,35 €		
	Sanitär	Brak	152.870,34 €			152.870,34 €	152.375,93 €	167.613,52 €		
Paket 5	Lüftung/GA	TiB	140.064,38 €			140.064,38 €	139.389,46 €	153.328,41 €		
	Einbauten/Sportgeräte	Connectway	45.779,66 €			45.779,66 €	78.897,00 €	86.786,70 €		
	Türen/Abschlüsse	Hecht	30.670,51 €			30.670,51 €	34.819,40 €	38.301,34 €		
	Estrich	Modern	12.415,71 €			12.415,71 €	11.888,10 €	13.076,91 €	479.991,97 €	66.033,73 €
	Trockenbau/ abgeh. Decken	Rienth	22.624,88 €	905,00 €		23.529,87 €	10.472,00 €	11.519,20 €		
	Sportboden inkl. Hzg	Europ	162.403,11 €			162.403,11 €	160.890,38 €	176.979,42 €		
Paket 6	Boden/Linoleum	Huppert	11.458,51 €			11.458,51 €	18.385,50 €	20.224,05 €		
	Prallwand (inkl. Glas)	Kneitschel	191.305,74 €			191.305,74 €	184.033,50 €	202.436,85 €		
	Fliesen	Bockelmann	82.451,54 €			82.451,54 €	72.024,75 €	79.227,23 €		
	Trennvorhang	Marzik	32.915,40 €			32.915,40 €	35.105,00 €	38.615,50 €	379.786,72 €	15.556,27 €
	Maler	Käppeler	24.449,26 €			24.449,26 €	13.280,40 €	14.608,44 €		
	Schreiner	Bohle	18.524,16 €			18.524,16 €	11.424,00 €	12.566,40 €		
	WC-Trennwände	Röhl	3.125,84 €			3.125,84 €	11.007,50 €	12.108,25 €		
beschränkt	Schließanlage					0,00 €				
	Kletterwand					0,00 €				
	Baureinigung					0,00 €				
	Ausstattung					0,00 €				

techn Anlagen 540

Summe 3.168.423,39 € 27.624,23 € 1.618,96 € 3.197.666,58 € 63.147,35 € 69.462,09 € 69.462,09 € 3.092.637,86 € 3.401.901,65 € 3.401.901,65 € 100.189,34 €

Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen 100.189,34 €
 Derzeit beauftragte Nachträge 27.624,23 €
 Derzeit angemeldete Nachträge 1.618,96 €
 Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge) 72.565,10 €
 Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010 3.088.637,86 €
 Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper 4.000,00 €
 Gesamtbudget (200 - 600, ohne Abbruch) 3.092.637,86 €
 Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge) 3.168.423,39 € 102%

3.092.637,45 € 3.401.901,20 €

309.263,75 € freigegebene Preissteigerung 300.000 €

0,41 €