

alle Angaben in € brutto

Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)
<i>ohne Interimsfassade</i>						
1	Rohbau	Kirchhoff	3.151.832,88 €	40.519,23 €		3.192.352,11 €
2	Dachabdichtung	Fritz	368.498,48 €	7.310,41 €		375.808,89 €
3	Elektro	Kühn	1.217.901,49 €	31.476,78 €		1.249.378,27 €
4	Aufzug	Brobeil	71.164,98 €	1.149,54 €		72.314,52 €
5	Gerüst	Märte	64.114,82 €			64.114,82 €
6	Sanitär	Werr&Ludwig	410.058,46 €			410.058,46 €
7	Heizung	Werr&Ludwig	764.680,60 €	10.134,02 €		774.814,62 €
8	Fassade Holz-Alu	Schillinger	1.124.060,32 €	696,15 €		1.124.756,47 €
9	WDVS	A+S Suhl	243.816,84 €		55.237,36 €	299.054,20 €
10	Schlosser	Bacher	213.117,34 €			213.117,34 €
11	Gebäudeautomation	Tib	1.055.693,04 €			1.055.693,04 €
12	Lüftung					
13	Montagetrennwände	Feederle	49.922,88 €			49.922,88 €
14	Türen/Abschlüsse	Hecht	565.414,99 €			565.414,99 €
15	Putz, innen	Scheideck	94.931,01 €			94.931,01 €
16	Estrich	Modern	21.916,29 €	17.858,18 €		39.774,47 €
17	Trockenbau/ abgeh. Decken	Rienth	421.945,68 €	16.877,83 €		438.823,51 €
18	DoBo/ HoBo	Mero TSK	194.698,28 €	-3.904,27 €		190.794,01 €
19	Flex. Trennwände	Abopart	28.641,65 €			28.641,65 €
20	Fassade Steg	Bacher	126.116,20 €			126.116,20 €
21	Lehrküchen	Fuchs	251.317,29 €	33.794,81 €		285.112,10 €
22	Kältetechnik	Doster	32.762,60 €	4.355,40 €		37.118,00 €
22	Laboreinrichtung	Waldner	209.940,99 €			209.940,99 €
<i>Übernahme BSZ</i>						
5a	Bäckerei	Umplanung				0,00 €
21a	Mensaküche	Lacher	145.079,92 €	2.796,50 €		147.876,42 €
23	Außenanlagen inkl. BA 1	Schöppler	659.348,27 €			659.348,27 €
24	Außenanlagen Technik					
25	Fliessen	Bockelmann	240.791,56 €			240.791,56 €
26	Maler	Käppeler	91.674,63 €			91.674,63 €
27	Kunststein					
27	Parkett*	Ladbergen	368.551,83 €			368.551,83 €
	Sauberlauf					
	Bodenbelag	Huppert	19.757,21 €			19.757,21 €
28	Schreiner	Bohle	482.645,35 €			482.645,35 €
29	WC-Trennwände	Röhl	38.542,08 €			38.542,08 €
<i>*ca. 18.000 € über Schulbudget</i>						
VOL. IT**	Smartboards	VS	73.292,70 €			73.292,70 €
	DSB	Henekingmedia	4.078,00 €			4.078,00 €
	Infoterminal	Kolembar	3.189,20 €			3.189,20 €
	PC (Lehrer/Schüler)	dtm Moll	202.431,80 €			202.431,80 €
	Beamer/Visualiser					0,00 €
	Aktive Komponenten	dtm Moll	75.049,02 €			75.049,02 €
<i>genaue Summe fehlt</i>						
31	Baureinigung	Jung	21.000,00 €			21.000,00 €
32	Schulmöbel/Tafeln	VS	123.120,80 €			123.120,80 €
33	Schülerstühle/Lehrerpult	VS	31.629,37 €	1.078,26 €		32.707,63 €
34	Büromöbel	Fricker	200.504,65 €			200.504,65 €
35	Feuerlöscher	Tremmel	2.337,16 €			2.337,16 €
beschränkt	Beschilderung					0,00 €
	Ausstattung sonstiges					0,00 €
38	Sitzelemente	Bihler	17.382,93 €			17.382,93 €
39	Außenmöbel					0,00 €
40	Ausstattung sonstiges					0,00 €
41	Schließanlage					0,00 €
<b>Summe</b>			<b>13.482.953,59 €</b>	<b>164.142,82 €</b>	<b>55.237,36 €</b>	<b>13.702.333,77 €</b>
<b>Budget Abbruch (Bestandsgebäude B und Sporthalle)</b>						
<b>Budget in BA 3 Außenanlagen</b>						
<b>Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen</b>						
<b>Kleinaufträge</b>						
<b>Rodung Innenhof</b>						
<b>Derzeit beauftragte Nachträge</b>						
<b>Derzeit angemeldete Nachträge (ungeprüft)</b>						
<b>Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)</b>						
<b>Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010</b>						
<b>Budget Außenanlagen aus BA 1</b>						
<b>Budget Heizung (Holzhackschnitzkessel) aus BA 1</b>						
<b>Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer</b>						
<b>Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper</b>						
<b>Zusätzliche Mittel für E-Filter (aus Rückstellungen BA 1)</b>						
<b>Zusätzliche Mittel für Gebäudeautomation (aus Rückstellungen BA 1)</b>						
<b>Zusätzliche Mittel Mensaküche</b>						
<b>Gesamtbudget (200 - 600)</b>						
<b>Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)</b>						
<b>Kleinaufträge</b>						
<b>visutec, Einbaurahmen Leinwände</b>						
<b>Meschmoser, Estrich Hackschnitzel</b>						
<b>Combeba Bauschild</b>						
<b>Kupferschmid Schräge Hackschnitzel</b>						
<b>Summe</b>						

Budget	Budget inkl. Baupreissteigerung (10%)	Budget Paket inkl. Baupreissteigerung	Ausschreibungs-Paket inkl. Baupreissteigerung	Delta Paket/ Vergabe
3.043.758,74 €	3.348.134,62 €			
250.774,65 €	275.852,12 €			
1.094.180,24 €	1.203.598,26 €			
19.000,00 €	20.900,00 €	5.350.555,49 €		66.984,37 €
65.955,75 €	72.551,33 €			
79.254,00 €	87.179,40 €			
311.217,97 €	342.339,77 €			
343.738,74 €	378.112,61 €			
279.953,45 €	307.948,80 €	785.061,41 €		20.380,81 €
50.000,00 €	55.000,00 €			
40.000,00 €	44.000,00 €			
1.200.150,70 €	1.320.165,77 €			
234.961,80 €	258.457,98 €	1.828.407,13 €		247.412,63 €
227.075,80 €	249.783,38 €			
225.519,06 €	248.070,97 €			
44.000,00 €	48.400,00 €			
631.384,50 €	694.522,95 €			
63.308,00 €	69.638,80 €			
546.703,85 €	601.374,24 €			
63.308,00 €	69.638,80 €			
43.280,30 €	47.608,33 €	3.126.046,22 €		72.745,32 €
373.689,75 €	411.058,73 €			
230.598,20 €	253.658,02 €			
68.365,50 €	75.202,05 €			
114.180,50 €	125.598,55 €			
292.342,54 €	321.576,79 €			
145.180,00 €	159.698,00 €			
183.205,26 €	201.525,79 €	201.525,79 €		
130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €		-15.079,92 €
493.628,16 €	542.990,98 €			
28.036,40 €	30.840,04 €			
277.847,15 €	305.631,87 €			
139.438,25 €	153.382,08 €			
26.513,20 €	29.164,52 €	1.888.727,47 €		-12.583,46 €
235.084,50 €	258.592,95 €			
25.704,00 €	28.274,40 €			
48.819,75 €	53.701,73 €			
412.233,31 €	453.456,64 €			
29.720,25 €	32.692,28 €			
49.385,00 €	49.385,00 €			
8.925,00 €	9.817,50 €			
26.894,00 €	26.894,00 €	400.580,18 €		42.539,46 €
262.395,00 €	262.395,00 €			
35.045,50 €	35.045,50 €			
15.493,80 €	17.043,18 €			
35.700,00 €	39.270,00 €			
100.436,00 €	100.436,00 €			
269.493,35 €	269.493,35 €	444.202,01 €		65.610,03 €
14.280,00 €	15.708,00 €			
5.581,10 €	6.139,21 €			
4.819,50 €	5.301,45 €			
7.140,00 €	7.854,00 €			
23.800,00 €	26.180,00 €			
14.637,00 €	16.100,70 €			
14.875,00 €	14.875,00 €	121.147,95 €		
24.543,75 €	24.543,75 €			
12.744,90 €	12.744,90 €			
24.276,00 €	26.703,60 €			
<b>13.062.577,17 €</b>	<b>14.276.253,64 €</b>	<b>14.276.253,64 €</b>		<b>488.009,24 €</b>
<b>779.450,00 €</b>	<b>857.395,00 €</b>			
<b>416.083,50 €</b>	<b>457.691,85 €</b>			
<b>14.258.110,67 €</b>	<b>15.591.340,49 €</b>			

1.333.229,82 € freigegebene Preissteigerung 1,4 Mio. €

Delta 24.829,47 €

Beauftragung noch offen

94% ohne Abbruch

14.282.940,14 €