

Berufsschulzentrum Radolfzell Baubabschnitt 2 Vergabeübersicht Schule									
Stand 05.09.2016									
LRA 112									
alle Angaben in € brutto									
	Nr.	Gewerk	Auftrag-nnehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet) Ausgleich SR	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)	Zahlungsstand	Einbehalte
Paket 1.1	1	Rohbau	Kirchhoff	3.168.655,30 €	40.519,22 €	88.443,52 €	3.297.618,04 €	3.283.810,47 €	13.807,57 € SR
	2	Dachabdichtung	Fritz	370.852,01 €	7.320,57 €	-10.320,33 €	367.852,25 €	367.652,25 €	200,00 € SR
	3	Elektro	Kühn	1.219.828,48 €	79.261,93 €		1.299.090,41 €	1.327.915,23 €	0,00 €
	4	Aufzug	Brobeil	75.717,92 €	4.552,94 €	-6.662,22 €	73.608,64 €	73.689,40 €	0,00 €
	5	Gerüst	Märte	64.114,82 €			64.114,82 €	76.557,97 €	0,00 €
	6	Sanitär	Werr&Ludwig	410.058,46 €	14,16 €		410.072,62 €	343.562,84 €	0,00 €
	7	Heizung	Werr&Ludwig	764.680,60 €	10.159,72 €		774.840,32 €	702.329,17 €	5.000,00 €
Paket 3	8	Fassade Holz-Alu	Schillinger	1.126.386,77 €	1.327,21 €	-19.124,55 €	1.108.589,43 €	1.108.589,43 €	0,00 € SR
	9	WDVS	A+S Suhl	243.816,84 €	40.245,53 €	-29.578,03 €	254.484,34 €	254.484,34 €	0,00 € SR
	10	Schlösser	Bacher	213.117,34 €	7.330,40 €		220.447,74 €	205.498,50 €	6.986,08 € SR
Paket 5	11	Gebäudeautomation	TIB	1.055.693,04 €	11,89 €		1.055.704,93 €	847.236,30 €	0,00 € GA
	12	Lüftung							
	13	Montagetrennwände	Feederle	49.922,88 €	-2,38 €		49.795,70 €	49.795,70 €	0,00 € SR
	14	Türen/Abschlüsse	Hecht	565.414,99 €	10.061,45 €		575.476,44 €	532.688,98 €	28.270,75 €
	15	Putz, innen	Scheideck	94.931,01 €		5.947,77 €	100.878,78 €	100.878,78 €	0,00 € SR
	16	Estrich	Modern	21.916,29 €	17.858,17 €	14.627,85 €	54.402,31 €	54.402,31 €	0,00 € SR
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	Rienth	424.491,82 €	18.926,32 €		443.418,14 €	455.567,89 €	1.713,60 €
	18	DoBo/ HoBo	Mero TSK	194.698,28 €	-3.904,27 €	-3.982,12 €	186.811,89 €	186.811,89 €	1.201,90 € SR
	19	Flex. Trennwände	Abopart	28.641,65 €		-894,20 €	27.747,45 €	27.747,45 €	0,00 € SR
	20	Fassade Stieg	Bacher	126.116,20 €		-3.004,69 €	123.111,51 €	120.140,31 €	2.971,20 € SR
	21	Lehrküchen	Fuchs	251.317,29 €	82.241,14 €		333.558,43 €	331.171,58 €	0,00 € SR
	22	Kältetechnik	Doster	32.762,60 €	4.355,40 €		37.118,00 €	30.910,96 €	0,00 € SR
5a		Bäckerei	Umplanung				0,00 €		
	21a	Mensaküche	Lacher	146.101,42 €	3.242,75 €	-1.766,44 €	147.577,73 €	148.599,23 €	0,00 € SR
Paket 6	23	Außenanlagen inkl. BA 1	Schöppler	659.348,29 €	20.505,43 €		679.853,72 €	528.815,32 €	
	24	Außenanlagen Technik							
	25	Fleisen	Bockelmann	240.791,56 €		17.820,03 €	258.611,59 €	258.009,61 €	0,00 € SR
	26	Malerei	Käppler	93.185,24 €		3.509,91 €	96.695,15 €	94.185,53 €	2.866,23 € SR
	27	Kunststein							
	27	Parkett*	Ladbergen	368.551,83 €			368.551,83 €	339.969,00 €	12.383,21 € SR
		Sauberlauf							
		Bodenbelag	Huppert	20.869,23 €	4.747,86 €	663,45 €	26.280,54 €	27.331,30 €	0,00 € SR
	28	Schreiner	Bohle	485.922,07 €	23.384,18 €	-5.776,94 €	503.529,31 €	500.524,40 €	1.785,00 € SR
VOL 111+1	29	WC-Trennwände	Röhl	38.542,08 €	-6.320,95 €	-3.507,92 €	28.713,21 €	27.780,06 €	861,39 € SR
		Smartboards	VS	73.292,70 €	2.932,46 €		76.225,16 €	73.969,86 €	0,00 €
	30	Infoterminal	Kolemar	4.078,00 €			4.078,00 €	3.189,20 €	
		oSB	Heineking	9.510,83 €	6.864,40 €		16.375,23 €	9.510,83 €	
		PC (Lehrer/Schüler)	LANconcept	202.431,80 €	6.901,38 €		209.333,18 €	204.493,77 €	0,00 €
		Beamer/Visualiser					0,00 €		
VOL	31	Baureinigung	Jung	20.956,02 €			20.956,02 €	3.199,03 €	11.706,86 € SR
	32	Schulmöbel/Tafeln	VS	123.444,94 €	1.199,52 €	-219,62 €	124.424,84 €	124.423,84 €	0,00 € SR
	33	Schülerstühle/Lehrerpult	VS	31.629,37 €	1.078,26 €		32.707,63 €	32.241,15 €	0,00 €
	34	Büromöbel	Wiebelt	213.493,14 €		5.039,10 €	218.532,24 €	218.551,76 €	0,00 €
	35	Feuerlöscher	Trenmel	2.337,16 €			2.337,16 €	2.557,31 €	
beschränkt	36	Beschilderung	Easy-Cut	23.166,92 €	1.082,90 €	-3.052,73 €	21.197,09 €	21.199,89 €	635,91 € SR
	37	Ausstattung sonstiges	Kleinaufträge	0,00 €			0,00 €		
	38	Sitzelemente	Bihler	17.382,93 €		-2.775,43 €	17.382,93 €	17.382,93 €	0,00 € SR
	39	Außenmöbel	Bihler	17.501,03 €	3.293,92 €	-3.293,92 €	17.501,03 €	17.501,03 €	0,00 € SR
	40	Ausstattung sonstiges	Kleinaufträge	0,00 €			0,00 €		
	41	Schließanlage	Steinmann	24.993,57 €		-255,38 €	24.738,19 €	24.738,19 €	0,00 € SR
42 Abbruch gesamt				Teufel	479.493,48 €	78.519,85 €	558.013,33 €	236.873,89 €	0,00 €
Summe					14.085.148,21 €	469.704,53 €	41.314,75 €	14.598.818,12 €	
Budget in BA 3 Außenanlagen									
Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen							1.178.500,43 €		
Kleinaufträge s.u.				-			166.563,65 €		
Rodung Innenhof				-			12.926,83 €		
Derzeit beauftragte Nachträge				-			469.704,53 €		
Derzeit angemeldete Nachträge/Ausgleich SR				-			41.314,75 €		
Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)							487.990,67 €		
Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 201C							13.524.420,21 €		
Budget Außenanlagen aus BA 1							195.566,48 €		
Budget Heizung (Holzhackschnitzkessel) aus BA 1							279.953,45 €		
Budget Abbruch Sporthalle/Gymnastikhalle aus 1. BA							130.007,50 €		
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer							19.000,00 €		
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper							40.000,00 €		
Zusätzliche Mittel für E-Filter (aus Rückstellungen BA 1)							50.000,00 €		
Zusätzliche Mittel für Gebäudeautomation (aus Rückstellungen BA 1							44.000,00 €		
Zusätzliche Mittel Mensaküche							130.000,00 €		
Gesamtbudget (200 - 600)							14.412.947,64 €		
Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)							14.085.148,21 €		
Kleinaufträge									
visutec, Einbaurahmen Leinwände							797,30 €		SR
Stiegler Rollladen Mensatheke							6.376,02 €		SR inkl. Skonto
Meschenmoser, Estrich Hackschnitzel							2.259,18 €		SR
Combeba Bauschild							760,36 €		
Werkraumtische Hahn+Kolb							3.010,55 €		
Bruggner Pinnwände							3.427,20 €		
Wiebelt Bürodrehstühle				2 zusätzlich			6.279,99 €		SR inkl. Skonto
Bürk Mobatime Funkuhren							3.610,91 €		
Wiebelt Stahlchränke (Tresore)				1 zusätzlich			5.597,76 €		SR inkl. Skonto
Scheideck WldA Lichtschächte							7.964,90 €		SR
Gruener Umrug							12.258,19 €		
Schaukasten Schmidt							2.741,44 €		SR inkl. Skonto
Schnakenberg Bühne							2.317,17 €		SR
Hirling zweite Ebene Lagerfläche					1/2 Übernahme BSZ		8.832,26 €		SR
1.333.222,32 € freigegebene Preissteigerung 1,4 Mio. €									
Delta 24.829,47 €									
14.388.118,17 € 15.721.340,49 €									
13.972.034,67 € 15.263.648,64 € 15.263.648,64 € 1.178.500,43 €									
416.083,50 € 457.691,85 € 1.178.500,43 €									
14.388.118,17 € 15.721.340,49 €									

Kupferschmid Schräge Hackschnitzel	2.047,87 €	SR
Käppeler Anstricharbeiten	1.154,00 €	SR
Schillinger Türmacharbeiten	606,90 €	SR
Kirchhoff beschädigter Bauzaun	500,00 €	SR
Wiebelt Schrankgriffe	1.896,03 €	SR
Fritz, Dachbleche	6.718,75 €	SR
Kühn, abgehängte Steckdosen	2.615,38 €	SR
Kühn, Montage Leinwände	2.323,14 €	SR
FK Bauzaun	1.024,13 €	SR
Günther Rolladenarbeiten	735,87 €	SR
Tremmel Flucht-u. Rettungswegpläne	4.992,05 €	
VS Projektionsflächen	2.890,51 €	
Dussmann Baureinigung	13.730,83 €	SR
Schillinger Einzelrechnung	154,70 €	SR
Mega Leihgerät Tiefkühlschrank	600,95 €	SR
Kühn, diverse Kleinarbeiten Elektro	580,85 €	SR
Straub, Ausleuchtung Vorplatz, Technikzentrale	1.427,09 €	SR
Kühn NWL	159,82 €	SR
VS Tafeln und Tische	6.248,81 €	SR
VS Möbelliste	6.248,81 €	SR
PROHOGA Erstaussattung Mensa	16.041,80 €	SR
BOEHRINGER Erstaussattung Mensa	1.306,62 €	SR
Wiebelt, Schiebetürschrank	3.631,29 €	SR
Wiebelt, Bügelgriffe	472,67 €	SR
Renz, Brandschutzgehäuse	826,16 €	SR
Kirchhoff Verbrauchsabrechnung	356,55 €	SR
Straub Fensterkontakte	170,86 €	
BauerHeilig Vorhänge und Bilderschienen	4.369,44 €	SR
Meyer Fällarbeiten	12.926,83 €	
Stadtwerke Rz Versetzung Außenleuchte	3.571,71 €	SR
Summe	166.563,65 €	