



## Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement	02.06.2023	<b>2023/155</b>

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Technischer und Umweltausschuss	öffentlich	12.06.2023

### Tagesordnungspunkt 5

**Regenbogen-Schule Konstanz;**

**Vergabe Lieferung und Montage von zwei Klassenzimmer-Containern**

### Beschlussvorschlag

**Der Auftrag für die Lieferung und Montage der Klassenzimmer-Container an der Regenbogen-Schule Konstanz wird an die Firma SABTEC GmbH Modulare Raumsysteme aus Bad Krozingen mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von 212.192,11 EUR vergeben.**

### **Historie und Sachverhalt**

Wie in der Sitzung des Kreistags vom 22. Mai 2023 beschlossen, sollen an der Regenbogen-Schule Konstanz zwei zusätzliche Klassenzimmer in Modulbauweise (Container) erstellt werden.

Für die Lieferung und Montage der Klassenzimmer in Modulbauweise wurde gemäß der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Die Submission fand am 25. Mai 2023 statt. Es sind rechtzeitig zum Submissionstermin sechs Angebote abgegeben worden. Alle Angebote konnten gewertet werden.

Nach Prüfung und Wertung wird vorgeschlagen, die Firma SABTEC GmbH Modulare Raumsysteme aus Bad Krozingen mit einem Gesamtangebotspreis von 212.192,11 EUR brutto zu beauftragen (Angebotsspanne von 212.192,11 EUR bis 712.810,00 EUR).

Die Zuständigkeit für die Vergabe liegt gemäß Hauptsatzung beim Technischen und Umweltausschuss.

Für die Klassenzimmer-Container wird ein Auftrag in Höhe von 212.192,11 EUR vergeben. Die geschätzte Vergabesumme für dieses Gewerk lag bei rd. 207.000 EUR brutto.

Die weiteren bauseits erforderlichen Gewerke Elektro, Sanitär und Erdarbeiten können nach VOB/A freihändig durch die Verwaltung vergeben werden.

Anlagen

Keine.

Art der Aufgabe

- Staatliche Aufgabe
  Selbstverwaltungsaufgabe ↓
  Pflichtaufgabe
  Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

- keine Auswirkungen  
 Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:

Nr.: ...      Bezeichnung: ...  
 ...                      ...

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
--------------------------------	--------	-----------

<input checked="" type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	212.192,11 EUR	2023
---	----------------	------

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
-------------------------------------	--------	-----------

<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Nettoauswirkungen	212.192,11 EUR	2023
-------------------	----------------	------

Mittel sind im Haushalt 2023 NICHT veranschlagt

Im Haushalt 2023 wurden keine Mittel für die Beschaffung der Container sowie die erforderlichen bauseitigen Leistungen eingeplant. Die Gesamtkosten für die Maßnahmen belaufen sich voraussichtlich auf rd. 250.000 EUR.

Eine Finanzierung über Mittel aus dem Bauunterhalt ist möglich.