

Neubau Berufsschulzentrum Konstanz

Stand: 19. April 2024

Vergaben

alle Beträge brutto incl. 19 % Mwst.

	Gewerk	Kostenberechnung 05 /2022	Gewerkebudget indiziert	bepreistes LV	Auftragssumme	Delta Auftrag zu Budget indiziert	Vergabe durch*
P1	Sonnenschutz (GT)	180.236,58 €	200.064,82 €	287.884,80 €	190.558,27 €	9.506,55 €	Bauausschuss
P2	Sanitär, trockene Feuerlöschanlagen (ZG)	1.004.229,93 €	1.114.695,22 €	859.185,68 €	1.222.229,58 €	-107.534,36 €	Kreistag
P2	Heizung, Kälte, Gasanlagen (ZG)	2.724.122,75 €	3.023.776,25 €	3.786.309,91 €	4.619.709,21 €	-1.595.932,96 €	Kreistag
P2	Lüftung (ZG)	1.771.693,63 €	1.966.579,93 €	1.942.648,78 €	1.969.282,38 €	-2.702,45 €	Kreistag
	Summe	5.680.282,89 €	6.305.116,22 €	6.876.029,17 €	8.001.779,44 €	-1.696.663,22 €	
P6	Baureinigung (GT)	85.807,93 €	85.807,93 €	84.439,43 €	70.207,32 €	15.600,61 €	Verwaltung
	Summe	85.807,93 €	85.807,93 €	84.439,43 €	70.207,32 €	15.600,61 €	
	Summe gesamt	5.766.090,82 €	6.390.924,15 €	6.960.468,60 €	8.071.986,76 €	-1.681.062,61 €	

*gemäß Hauptsatzung

Die ursprünglichen Haushaltsansätze für das Projekt wurden auf Grundlage der Kostenberechnung (123,4 Mio. EUR, Stand 05/2022) gebildet. Aufgrund der immensen Baupreissteigerung der letzten 2 Jahre und der daraus resultierenden Prognose für die Kostenentwicklung der Bauphase Süd wurden die Haushaltsansätze im Haushalt 2024 ff. um 14,4 Mio. EUR erhöht.

Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung, die sich aufgrund der Baupreisentwicklungen im Zuge der Vergaben ergeben, sind damit über die erhöhten Haushaltsansätze finanziert.