



Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement	14.06.2024	2024/136

⇅ Beratungsfolge	⇅ Sitzungsart	⇅ Sitzungstermin/e
Technischer und Umweltausschuss	öffentlich	24.06.2024

Tagesordnungspunkt 3

**Haldenwang-Schule Singen - Errichtung Klassenzimmercontainer;
Sachstand und Vergabe Schlosserarbeiten**

Beschlussvorschlag

Der Auftrag für das Gewerk Schlosserarbeiten an der Haldenwang-Schule in Singen wird an die Firma Wieser GmbH von der Insel Reichenau mit einer Angebotssumme in Höhe von brutto 161.280,70 EUR vergeben.

Historie und Sachverhalt

Auf Grund von steigenden Schülerzahlen ist es erforderlich, bis zum Schuljahreswechsel im Sommer 2024 weitere Klassenzimmer in Containerbauweise an der Haldenwang-Schule in Singen zu errichten. Zum neuen Schuljahr erwartet die Schule 24 zusätzliche Schülerinnen und Schüler.

Die Container werden in unmittelbarer Nähe zu den bereits vorhandenen Containeranlagen auf dem eigenen Grundstück vorgesehen. Geplant sind vier Klassenzimmer mit zwei Differenzierungsräumen sowie zwei Sanitärräumen. Die Klassenzimmer werden über zwei Etagen angeordnet.

Zur Erschließung der Klassenzimmer und Nebenräume im 1. Obergeschoss ist die Errichtung eines Laubenganges mit zwei Treppenaufgängen erforderlich.

Das Gewerk Schlosserarbeiten wurde gemäß der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil A (VOB/A) öffentlich ausgeschrieben. Zum Submissionstermin am 23. Mai 2024 ging nur ein Angebot ein.

Die Firma Wieser GmbH von der Insel Reichenau hat das Angebot mit einem Gesamtangebotspreis von brutto 161.280,70 EUR eingereicht. Die geschätzte Vergabesumme für das Gewerk lag bei brutto 171.782,64 EUR; somit konnte die Kostenberechnung für dieses Gewerk um rd. 10.500 EUR unterschritten werden. Nach Prüfung und Wertung wird vorgeschlagen, die Firma Wieser GmbH von der Insel Reichenau zu beauftragen.

Die Zuständigkeit für die Vergabe liegt gemäß Hauptsatzung beim Technischen und Umweltausschuss.

Die weiteren Gewerke für die Erdbau- und Pflasterarbeiten können gemäß VOB/A beschränkt bzw. öffentlich ausgeschrieben werden. Die Vergabesummen liegen gemäß Hauptsatzung in der Zuständigkeit der Verwaltung.

Sachstand Vergabeverfahren Container

In der Kreistagssitzung vom 13. Mai 2024 wurde die Verwaltung dazu ermächtigt, den Auftrag für die Beschaffung der Klassenzimmer-Container in Modulbauweise an den wirtschaftlichsten Bieter des europaweiten Vergabeverfahrens zu erteilen, sofern die Auftragssumme den geplanten Kostenrahmen nicht überschreitet. Die Submission hat am 27. Mai 2024 stattgefunden. Am Vergabeverfahren haben sich 15 Bieter beteiligt. Derzeit findet die Prüfung und Wertung der Angebote statt. Über das Ergebnis wird in der Sitzung berichtet.

Anlagen

Keine.

Art der Aufgabe

- Staatliche Aufgabe
 Selbstverwaltungsaufgabe - Pflichtaufgabe
 Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen (siehe Strategietabelle)

keine Auswirkungen

Auswirkungen auf:

Strategie-Nr.: 8 Handlungsfeld: Effiziente Verwaltung

Leistungsziel: Sämtliche Aufgaben, die für ein optimiertes "Grundstücksmanagement" erforderlich sind, werden wahrgenommen.

Maßnahme: Errichtung Klassenzimmercontainer

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
--------------------------------	--------	-----------

<input checked="" type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	161.280,70 EUR	2024
---	----------------	------

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
-------------------------------------	--------	-----------

<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Nettoauswirkungen	161.280,70 EUR	2024
-------------------	----------------	------

Mittel sind im Haushalt 2024 veranschlagt

...