



Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement	30.04.2026	2026/076

⇓ Beratungsfolge	⇓ Sitzungsart	⇓ Sitzungstermin/e
Bauausschuss	öffentlich	11.05.2026

Tagesordnungspunkt 4

Neubau Atemschutzübungsanlage in Rielasingen-Worblingen - Aktueller Sachstand

Historie und Sachverhalt

In der Sitzung des Bauausschusses vom 9. März 2026 wurde zuletzt über das laufende Geschehen auf der Baustelle berichtet.

Baufortschritt

Das Bauvorhaben ist fertiggestellt.

Die Netzersatzanlage (NEA) wurde vom TÜV am 11. März 2026 abgenommen. Ebenso fand eine erfolgreiche Abnahme der UKBW (Unfallkasse Baden-Württemberg) am 9. April 2026 statt.

In einem weiteren Gespräch mit der beauftragten Firma für den Brandcontainer konnten alle noch offenen Punkte geklärt werden. Die Mängel wurden beseitigt, so dass auch der Brandcontainer in Betrieb genommen werden kann.

Die Haustechnikgewerke sowie die Außenanlagen wurden unterdessen ebenfalls alle vollständig abgenommen.

Letzte Mängelbeseitigungen der Ausbaugewerke werden noch durchgeführt.

Am 21. April 2026 wurde die Atemschutzübungsanlage an die Nutzer übergeben, so dass anschließend der Probebetrieb starten kann.

Die letzten Schlussrechnungen werden aktuell angefordert. Die Kostenfeststellung zum Projektabschluss soll in der nächsten Sitzung des Bauausschusses am 13. Juli 2026 von Drees & Sommer präsentiert werden.

Anlagen
Keine.