

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Kostenfeststellung

Gewerk	Kostenschätzung brutto in € Stand: 28.04.09	Kostenberechnung brutto in € Stand: 11.12.09	Angebotspreis Vergabesumme €		incl. Nachträge Mehr-/Minder €	Abweichung (Sp. 6 - Sp.2) €	Begründung	Kostenfeststellung (brutto) in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Rohbau-/Betonarbeiten <i>Fa. Zimmermann, Steißlingen</i>	45.447,00	126.622,00	155.735,77	Nr. 1 Teilsumme 6 Gesamt (4+6)	-24,69 -24,69 155.711,08		Granitbodenbelag	148.682,78
2. Zimmererarbeiten <i>Fa. Mohr, Engen</i>	12.000,00	12.000,00	11.105,14	Teilsumme 6 Gesamt (4+6)	0,00 11.105,14	-894,86		10.478,91
3. Metallbau-/Verglasungsarbeiten <i>Fa. Späth, Konstanz</i>	102.500,00	102.500,00	110.121,41	Nr. 1 Teilsumme 6 Gesamt (4+6)	5.097,96 5.097,96 115.219,37	12.719,37	Sicherheits-Motorschloss	112.371,70
4. Elektroarbeiten <i>Fa. Maier, Radolfzell</i>	66.025,00	59.138,82	60.715,47	Teilsumme 6 Gesamt (4+6)	0,00 60.715,47	-5.309,53		62.460,73
5. Heizung/Lüftung/Sanitär <i>Fa. Schwarz, Rielasingen-Worblingen</i>	38.794,00	38.794,00	52.004,08	Teilsumme 6 Gesamt (4+6)	0,00 52.004,08	13.210,08		-13.005,94 53.528,52
6. Klempnerarbeiten <i>Fa. Pfingst, Konstanz</i>	28.000,00	28.000,00	27.111,18	Teilsumme 6 Gesamt (4+6)	0,00 27.111,18	-888,82		25.398,63
8. Außenanlagen	22.500,00	22.500,00	0,00	Teilsumme 6 Gesamt (4+6)	0,00 0,00	-22.500,00		0,00
9. Ausstattung	14.660,00	14.660,00	0,00	Teilsumme 6 Gesamt (4+6)	0,00 0,00	-14.660,00		0,00
10. Putz- u. Stuckarbeiten <i>Fa. Sommer, Konstanz</i>	7.500,00	7.500,00	4.562,46	Teilsumme 6 Gesamt (4+6)	0,00 4.562,46	-2.937,54		3.955,99
11. Tischlerarbeiten Türen <i>Fa. Emler, Konstanz</i>	6.000,00	6.000,00	5.032,51	Teilsumme 6 Gesamt (4+6)	0,00 5.032,51	-967,49		4.825,45
12. Abdichtungsmaßnahmen <i>Fa. Thuner Bau, Singen</i>	5.000,00	5.000,00	7.689,78	Teilsumme 6 Gesamt (4+6)	0,00 7.689,78	2.689,78		4.164,21
13. Maler- u. Lackierarbeiten <i>Fa. RKS, Steißlingen</i>	9.000,00	9.000,00	4.436,81	Teilsumme 6 Gesamt (4+6)	0,00 4.436,81	-4.563,19		2.008,14
14. Bodenbelagsarbeiten <i>Fa. TOP, Singen</i>	12.500,00	12.500,00	13.471,06	Teilsumme 6 Gesamt (4+6)	0,00 13.471,06	971,06		11.605,63

Aufstellung über Vergaben/Nachträge/Kostenfeststellung

Gewerk	Kostenschätzung brutto in € Stand: 28.04.09	Kostenberechnung brutto in € Stand: 11.12.09	Angebotspreis Vergabesumme €		incl. Nachträge Mehr-/Minder €	Abweichung (Sp. 6 - Sp.2) €	Begründung	Kostenfeststellung (brutto) in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Trockenbauarbeiten (abgeh. Decke) <i>Fa. Feko, Allensbach</i>	34.500,00	34.500,00	22.193,80	Teilsumme 6	0,00			
				Gesamt (4+6)	22.193,80	-12.306,20		20.243,03
16. Estricharbeiten <i>Fa. Müller, Salem-Beuren</i>	7.000,00	7.000,00	6.211,43	Teilsumme 6	0,00			
				Gesamt (4+6)	6.211,43	-788,57		4.715,51
17. Schreinerarbeiten Heizkörper <i>Fa. Buchmeier, Löffingen</i>	0,00	2.200,00	1.664,81	Teilsumme 6	0,00			
				Gesamt (4+6)	1.664,81	1.664,81		1.631,52
sonstige Baunebenkosten	80.630,00	87.000,00						
Architektenhonorar	0,00	0,00	60.000,00					62.075,94
Techn. Ausrüstung HLS	0,00	0,00	15.000,00					8.846,21
Techn. Ausrüstung Elektro	0,00	0,00	18.000,00					16.640,17
Tragwerksplanung	0,00	0,00	5.000,00					6.448,76
Vermessung	0,00	0,00	1.035,00					1.035,00
Bauphysik/EnEV	0,00	0,00	0,00					2.158,34
SiGeKo	0,00	0,00	2.500,00					1.332,80
sonst. Nebenkosten	7.330,00	7.500,00	7.500,00					1.580,36
				Teilsumme 6	0,00			
				Gesamt (4+6)	109.035,00	21.075,00		
Zwischensumme €	499.386,00	582.414,82	591.090,71		5.073,27	78.094,98	Summe der Nachträge	
abzügl. Bauunterhaltungsmaßnahme 1. OG			-18.683,00		577.480,98		Gesamtsumme	553.182,39
Gesamtsumme	499.386,00	582.414,82	572.407,71		78.094,98		Differenz zur Kostenschätzung	53.796,39

*) Heizungs-/Sanitärmaßnahmen Obergeschoss Gebäude C wurde gleichzeitig mit ausgeschrieben, Abrechnung erfolgt nach Ausführung getrennt (Bauunterhaltungsmaßnahme)