

**Mitteilungsvorlage**

Organisationseinheit Technischer Hochbau	Datum 31.01.2011	Drucksachen-Nr. <b>2011/244</b>
---	---------------------	------------------------------------

↳ Beratungsfolge	↳ Sitzungsart	↳ Sitzungstermin/e
Technischer und Umweltausschuss	nicht öffentlich	28.03.2011
Kreistag	öffentlich	04.04.2011

**Tagesordnungspunkt 7.4**

**Erweiterung und Umbau im Bestand/Brandschutzmaßnahmen an der  
Regenbogenschule Konstanz;  
Kostenfeststellung**

**Beschlussvorschlag**

**Entfällt.**

**Vorberatung**

*Der **Technische und Umweltausschuss** wurde am 28.03.2011 über den Sachverhalt unterrichtet.*

## Sachverhalt

Die vom Kreistag am 22.10.2007 beschlossene Maßnahme „Erweiterungsbau und Umbau-  
maßnahmen zusammen mit Brandschutzmaßnahmen“ an der Regenbogenschule in Kon-  
stanz ist inzwischen abgeschlossen und abgerechnet.

### **Die Abwicklung erfolgte innerhalb der vom Kreistag genehmigten Ansätze.**

Die Kostenfeststellung endet mit einer **Gesamtsumme von 2.015.339,83 €**. Die detaillierten  
Angaben zur Kostenfortschreibung (Kostenberechnung, Vergabesummen, Nachträge, Kos-  
tenfeststellung) sind in der Anlage dargestellt. Die Nachträge wurden gemäß der Zuständig-  
keit nach der Hauptsatzung genehmigt.

Der Erweiterungsbau wurde nach den Schulbauförderrichtlinien mit einem Festzuschuss  
gefördert. Danach ergibt sich nachfolgende Gesamtabrechnung:

<b>Ausgaben:</b>	Ansatz HH 2008 Baumaßnahme	1.000.000,00 €
	Ansatz HH 2009 Baumaßnahme	1.000.000,00 €
	Ansatz HH 2009 Umbau Bestand/Brandschutz	200.000,00 €
	Ansatz HH 2009 Ausstattung	100.000,00 €
	Gesamtfinanzierung	<u>2.300.000,00 €</u>
	abzüglich Gesamtaufwand	<u>-2.015.339,83 €</u>
	<b>Minderausgaben gegenüber Veranschlagung</b>	<b><u>284.660,17 €</u></b>

Die Minderausgaben ergeben sich durch einen gegenüber der Kostenberechnung höheren  
Haushaltsplanansatz (rd. 78 T €). Der Rest verteilt sich auf den Erweiterungsbau (rd. 128 T  
€), die Ausstattung (rd. 21 T €) und den Brandschutz (rd. 58 T €).

<b>Einnahmen:</b>	Ansatz 2008	300.000,00 €
	Ansatz 2009	200.000,00 €
	Rest 2011	15.000,00 €
		<u>515.000,00 €</u>

## Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahmen konnten günstiger als geplant und veranschlagt umgesetzt werden. Der  
Aufwand des Landkreises beläuft sich nach Abzug der Zuschüsse auf „netto“ 1.500.339,83  
€

## Anlagen

Aufstellung Kostenübersicht