

Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit Technischer Hochbau	Datum 31.01.2011	Drucksachen-Nr. 2011/243
---	---------------------	------------------------------------

↳ Beratungsfolge	↳ Sitzungsart	↳ Sitzungstermin/e
Technischer und Umweltausschuss	nicht öffentlich	28.03.2011
Kreistag	öffentlich	04.04.2011

Tagesordnungspunkt 7.5

**Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz - Umbau eines überdachten Durchgangs zu einer Druckerei mit Unterrichtsraum
Kostenfeststellung**

Beschlussvorschlag

Entfällt.

Vorberatung

*Der **Technische und Umweltausschuss** wurde am 28.03.2011 über den Sachverhalt unterrichtet.*

Sachverhalt

Zur Unterbringung von zwei neuen Druckmaschinen an der Zeppelin-Gewerbeschule in Konstanz wurde nach Beschlussfassung im Technischen- und Umweltausschuss am 22.06.2009 der überdachte Durchgang (Gebäude C) zur Druckerei umgebaut.

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

Die Kostenfeststellung schließt mit einer **Gesamtsumme von 553.182,39 €**

Die detaillierten Angaben zur Kostenfortschreibung (Kostenberechnung, Kostenanschlag, Nachträge, Kostenfeststellung) sind in der Anlage dargestellt. Die Nachträge wurden gemäß der Zuständigkeit nach der Hauptsatzung genehmigt.

Der Technische- und Umweltausschuss wurde am 19.04.2010 über eine Kostenabweichung unterrichtet und hat am 19.07.2010 die zusätzlichen Mittel in Höhe von 72.000 € genehmigt. Damit standen insgesamt 559.500 € zur Verfügung.

Der Mehraufwand gegenüber der Kostenschätzung von 499.386 € beträgt insgesamt 53.796,39 € (s. Anlage).

Entsprechend der Empfehlung des Technischen und Umweltausschusses wurden die Architektenleistungen auf Grundlage der Kostenschätzung (28.04.2009) abgerechnet. Es ergibt sich folgende Abrechnung:

Ausgaben:	Ansatz HH 2009	487.500,00 €
	Restfinanzierung/genehmigter Mehraufwand HH 2010	<u>72.000,00 €</u>
	Gesamtfinanzierung	559.500,00 €
	abzüglich Gesamtaufwand	<u>- 553.182,39 €</u>
	Minderausgaben (gegenüber HHAnsätzen)	<u>6.317,61 €</u>

Nach Abschluss aller Arbeiten wurden der Schule moderne und energetisch sanierte Räume übergeben. Sie entsprechen den heutigen Ausbildungsanforderungen; die neuen Maschinen erlauben eine Ausbildung auf dem aktuellen technischen Stand.

Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahme konnte im Rahmen der veranschlagten Haushaltsmittel und den genehmigten zusätzlichen Mitteln realisiert werden.

Anlagen

Aufstellung Kostenübersicht