

Alle Angaben in € brutto						Budget	Budget inkl. Baupreissteigerung (10%)	Budget Paket	Ausschreibungs-Paket	Delta Paket/ Vergabe
Nr.	Gewerk	Auftrag-nehmer	Auftragssumme (Vergabe)	Nachträge (beauftragt)	Nachträge (angemeldet)	Gesamt-auftragssumme (inkl. ang. NA)				
ohne Interimsfassade										
Paket 1	1	Rohbau	Kirchhoff	3151832,882	40.519,23 €	88.443,51 €	3.280.795,62 €	3.043.758,74 €	3.348.134,62 €	
	2	Dachabdichtung	Fritz	368.498,48 €	7.320,57 €		375.819,05 €	250.774,65 €	275.522,12 €	
	3	Elektro	Kühn	1.217.901,49 €	47.077,79 €		1.264.979,28 €	1.094.180,24 €	1.203.598,26 €	
	4	Aufzug	Brobeil	17.164,98 €	1.149,54 €		18.314,52 €	19.000,00 €	20.900,00 €	5.350.555,49 €
	5	Gerüst	Märte	64.114,82 €			64.114,82 €	65.955,75 €	72.551,33 €	66.984,37 €
	6	Sanitär	Werr&Ludwig	410.058,46 €			410.058,46 €	79.254,00 €	87.179,40 €	
	7	Heizung	Werr&Ludwig	764.680,60 €	10.134,02 €		774.814,62 €	311.217,97 €	342.339,77 €	
Paket 3	8	Fassade Holz-Alu	Schillinger	1.124.060,32 €	696,15 €		1.124.756,47 €	343.738,74 €	378.112,61 €	
	9	WDVS	A+S Suhl	243.816,84 €	34.952,88 €		278.769,72 €	279.953,45 €	307.948,80 €	785.061,41 €
	10	Schlösser	Bacher	213.117,34 €			213.117,34 €	40.000,00 €	44.000,00 €	20.380,81 €
Paket 5	11	Gebäudeautomation	TIB	1.055.693,04 €			1.055.693,04 €	225.519,06 €	248.070,97 €	
	12	Lüftung						44.000,00 €	48.400,00 €	
	13	Montagetrennwände	Feederle	49.922,88 €	-2,38 €		49.920,50 €	631.384,50 €	694.522,95 €	
	14	Türen/Abstände	Hecht	565.414,99 €	6.116,60 €		571.531,59 €	63.308,00 €	69.638,80 €	
	15	Putz, innen	Scheideck	94.931,01 €			94.931,01 €	546.703,85 €	601.374,24 €	
	16	Estrich	Modern	21.916,29 €	17.858,18 €		39.774,47 €	63.308,00 €	69.638,80 €	
	17	Trockenbau/ abgeh. Decken	Rienth	421.945,68 €	19.567,79 €		441.513,47 €	43.280,30 €	47.608,33 €	3.126.046,22 €
	18	DoBo/ HoBo	Mero TSK	194.698,28 €	-3.904,27 €		190.794,01 €	373.689,75 €	411.058,73 €	72.745,32 €
	19	Flex. Trennwände	Abopart	28.641,65 €			28.641,65 €	230.598,20 €	253.658,02 €	
	20	Fassade Stieg	Bacher	126.116,20 €			126.116,20 €	68.365,50 €	75.202,05 €	
	21	Lehrküchen	Fuchs	251.317,29 €	74.865,28 €		326.182,57 €	114.180,50 €	125.598,55 €	
	22	Kältetechnik	Doster	32.762,60 €	4.355,40 €		37.118,00 €	292.342,54 €	321.576,79 €	
23	Laboreinrichtung	Waldner	209.940,99 €	-997,22 €		208.943,77 €	145.180,00 €	159.698,00 €		
5a	Bäckerei	Umplanung				0,00 €	183.205,26 €	201.525,79 €	201.525,79 €	
						0,00 €				
						0,00 €				
21a	Mensaküche	Lacher	145.079,92 €	2.796,50 €		147.876,42 €	130.000,00 €	130.000,00 €	-15.079,92 €	
Paket 6	23	Außenanlagen inkl. BA 1	Schöppler	659.348,27 €			659.348,27 €	492.628,16 €	542.990,98 €	
	24	Außenanlagen Technik	Bockelmann	240.791,56 €			240.791,56 €	28.036,40 €	30.840,04 €	
	25	Fliesen	Käppeler	91.674,63 €			91.674,63 €	277.847,15 €	305.631,87 €	
	26	Kunststein	Ladbergen	368.551,83 €			368.551,83 €	139.438,25 €	153.382,08 €	1.888.727,47 €
	27	Parkett**	Huppert	19.757,21 €			19.757,21 €	26.513,20 €	29.164,52 €	-12.583,46 €
	28	Schreiner	Bohle	482.645,35 €	103,66 €		482.749,01 €	235.084,50 €	258.592,95 €	
	29	WC-Trennwände	Röhl	38.542,08 €			38.542,08 €	25.704,00 €	28.274,40 €	
VOL "V"	30	Smartboards	VS	73.292,70 €			73.292,70 €	49.385,00 €	49.385,00 €	
						0,00 €	8.925,00 €	9.817,50 €		
		DSB	Henekingmedia	4.078,00 €			4.078,00 €	26.894,00 €	26.894,00 €	400.580,18 €
		Infoterminal	Kolemar	3.189,20 €			3.189,20 €	262.395,00 €	262.395,00 €	42.539,46 €
		PC (Lehrer/Schüler)	dtm Moll	202.431,80 €			202.431,80 €	35.045,50 €	35.045,50 €	
		Beamer/Visualiser	dtm Moll	75.049,02 €			75.049,02 €	15.493,80 €	17.043,18 €	
		Aktive Komponenten	dtm Moll	75.049,02 €			75.049,02 €			
VOL	31	Baureinigung	Jung	20.956,02 €			20.956,02 €	35.700,00 €	39.270,00 €	
	32	Schulmöbel/Tafeln	VS	123.120,80 €			123.120,80 €	100.436,00 €	100.436,00 €	
	33	Schülerstühle/Lehrerpult	VS	31.629,37 €	1.078,26 €		32.707,63 €	269.493,35 €	269.493,35 €	444.202,01 €
	34	Büromöbel	Wiebelt	213.473,86 €			213.473,86 €	14.280,00 €	15.708,00 €	52.684,80 €
	35	Feuerlöscher	Tremmel	2.337,16 €			2.337,16 €	5.581,10 €	6.139,21 €	
beschränkt	36	Beschilderung	Easy-Cut	23.166,92 €			23.166,92 €	4.819,50 €	5.301,45 €	
	37	Ausstattung sonstiges					0,00 €	7.140,00 €	7.854,00 €	
	38	Sitzelemente	Bihler	17.382,93 €			17.382,93 €	23.800,00 €	26.180,00 €	
	39	Außenmöbel	Bihler	17.501,03 €			17.501,03 €	14.637,00 €	16.100,70 €	121.147,95 €
	40	Ausstattung sonstiges					0,00 €	14.875,00 €	14.875,00 €	38.103,50 €
	41	Schließanlage	Steinmann	24.993,57 €			24.993,57 €	24.543,75 €	24.543,75 €	
42	Abbruch	Teufel	479.493,48 €			479.493,48 €	12.744,90 €	12.744,90 €	24.276,00 €	
Summe			14.041.033,82 €	263.687,97 €	88.443,51 €	14.393.165,30 €	13.972.034,67 €	15.263.648,64 €	15.263.648,64 €	1.021.089,03 €
Budget in BA 3 Außenanlagen							416.083,50 €	457.691,85 €		
Rückstellungen für Nachträge aus Vergabegewinnen Kleinaufträge s.u.						1.021.089,03 €				
Rodung Innenhof						31.989,15 €				
Derzeit beauftragte Nachträge						12.926,83 €				
Derzeit angemeldete Nachträge/Ausgleich SR						263.687,97 €				1.331.222,32 € freigegebene Preissteigerung 1,4 Mio. €
Freie Mittel (Rückstellungen für Nachträge)						624.041,57 €				
Kostenberechnung (200 - 600) Stand Nov. 2010						13.524.420,21 €				
Budget Außenanlagen aus BA 1						195.566,48 €				
Budget Heizung (Holzhackschnitzkessel) aus BA 1						279.953,45 €				
Budget Abbruch Sporthalle/Gymnastikhalle aus 1. BA						130.007,50 €				
Zusätzliche Mittel Lautsprecher für Beamer						19.000,00 €				
Zusätzliche Mittel für Röhrenheizkörper						40.000,00 €				Beauftragung noch offen
Zusätzliche Mittel für E-Filter (aus Rückstellungen BA 1)						50.000,00 €				
Zusätzliche Mittel für Gebäudeautomation (aus Rückstellungen BA 1)						44.000,00 €				
Zusätzliche Mittel Mensaküche						130.000,00 €				
Gesamtbudget (200 - 600)						14.412.947,64 €				
Vergabesumme aktuell (ohne Nachträge)						14.041.033,82 €				
Kleinaufträge										
visutec, Einbauahmen Leinwände						797,30 €				
Stiegler Rolladen Mensatheke						6.437,90 €				
Meschermoser, Estrich Hackschnitzel						2.517,60 €				offen
Combea Bauschild						3.174,09 €				Vorhang Chemie
Werkaumtische Hahn+Kolb						3.174,09 €				mobile Bühnenpodeste
Bruggner Pinnwände						3.427,20 €				Tresore
Wiebelt Bürodrehstühle						5.553,73 €				Spinde/Schließfächer
Bürk Mobatime Funkuhren						4.774,28 €				
Kupferschmid Schräge Hackschnitzel						2.047,87 €				
Summe						31.989,15 €				