

Kostenübersicht

Stand: 25.10.2016

Angaben in € brutto

Anlage 1 zur Vorlagen-Nr. 2016/215

KGR	Gewerk	Auftragnehmer	Budget	Hauptauftrags- summe ohne Wartung	Nachträge beauftragt	Nachträge angemeldet	Gesamt- auftragssumme	Delta zu Budget	Zahlungsstand	Status N.N.=Nicht vergeben B=Beauftragt SR=Schlussgerechnet
200	Abbruch/Rückbau						0			N.N.
	Herrichten						0			N.N.
300	Rohbau	FK Systembau	2.206.712	1.932.719	37.464		1.970.183	236.529	925.690	B
	Fassade	Seufert-Niklaus	503.525	392.522			392.522	111.003		B
	Dachabdichtung	Vaso	533.025	451.176		5.241	456.417	76.608		B
	Brandschutzverglasung	Haser	19.040	55.216			55.216	-36.176		B
	Metallbau, Schlosser	Beck	33.725	45.642		5.866	51.508	-17.784		B
	Toranlagen	Wielath	33.558	40.360			40.360	-6.802		B
	Estrich	Spoma	128.318	72.359			72.359	55.958		B
	Beschichtung	Faisst	21.896	41.711			41.711	-19.815		submissioniert
	Putz, WDVS	MDD-Stuck	151.011	146.875			146.875	4.136		B
	Trockenbauwände	Bilfinger	161.989	211.832			211.832	-49.843		B
	Akustik-Deckenbaffeln	Schäfer	182.427	188.716			188.716	-6.289		submissioniert
	Fliesen	Röhlich	34.129	61.204			61.204	-27.075		B
	Holzböden	Ladbergen	138.641	181.888			181.888	-43.247		B
	Maler	Zahn	77.722	65.500			65.500	12.222		submissioniert
	Schreiner	Peters	58.519	73.923			73.923	-15.404		submissioniert
	Schließanlage						0			N.N.
	Holztüren	Hecht	62.237	89.588			89.588	-27.351		submissioniert
	Rohrrahmentüren	N&H	108.528	105.866			105.866	2.662		submissioniert
	Einbauten - in Schreiner verschoben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WC-Trennwände	Isalith	53.122	30.976			30.976	22.146		B
	Gerüste	Feser	27.132	45.224			45.224	-18.092		B
	Baureinigung						0			N.N.
400	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	Scherer	136.041	117.200			117.200	18.841		B
	Wärmeversorgungsanlagen	Reinartz	475.869	443.560			443.560	32.309		B
	Lüftungstechnische Anlagen	Wurzinger	140.027	116.216			116.216	23.811		B
	Starkstromanlagen	Hans Eisele	960.274	948.809		8.297	957.106	3.168		B
500	Außenanlagen						0			N.N.
600	Ausstattung (Möbel), Vorhänge						0			N.N.
	Aktive Komponenten						0			N.N.
	Schleifstaubabsaugung	Scheuch	34.449	30.979			30.979	3.470		B
	Farbnebelabsaugung Maler	Scheuch	50.245	38.946			38.946	11.299		B
	Späneabsaugung	Scheuch	207.480	136.457			136.457	71.023		B
	Schweißrauchabsaugung	Scheuch	43.981	37.520			37.520	6.461		B
	Brikettierpresse - in Späneabsaugung verschoben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Farbnebelabsaugung Schreiner	Scheuch	30.052	28.677			28.677	1.375		B
	Werkzeugreinigungsanlage	Aquaservice	14.519	14.658			14.658	-139		B
	Pistolenreinigungsgerät	B-Tec	3.766	3.101			3.101	666		B
	Trockenschränk	LinTek	24.389	12.430			12.430	11.960		B
	Sandstrahlkabine	Auer	6.178	8.713			8.713	-2.535		B
	Schneideplotter						0			N.N.
	Sicherheitsschränk						0			N.N.
700	Baunebenkosten		1.737.006	1.185.656			1.185.656	0	398.950	B
Summe			10.008.464	7.356.220	37.464	19.404	7.413.087	435.095	1.324.640	