

**Kosten für Halle und Container**

<b>Mietkosten</b>	monatlich	einmalig	Faktor	gesamt, netto
Zelt, 4 100 qm	56.350,00 €		6	338.100,00 €
Bauzäune	492,80 €		6	2.956,80 €
Bauzaunfüße	78,40 €		6	470,40 €
Erweiterung	780,00 €		6	4.680,00 €
<b>Summe</b>	<b>57.701,20 €</b>			<b>346.207,20 €</b>
Mehrwertsteuer	10.963,23 €			65.779,37 €
<b>Insgesamt, brutto</b>	<b>68.664,43 €</b>			<b>411.986,57 €</b>

**Baukosten**

WC/Dusch-Container	17.760,00 €		6	106.560,00 €
WC-Container	7.400,00 €		6	44.400,00 €
Verwaltungscontainer	2.055,00 €		6	12.330,00 €
Security Container	485,00 €		6	2.910,00 €
Lager-Container	1.000,00 €		6	6.000,00 €
Montage/Umbau		15.000,00 €	1	15.000,00 €
Transport/Logistik		8.500,00 €	1	8.500,00 €
Montage/Aufbau Bauzäune		1.500,00 €	1	1.500,00 €
Transport/Logistik Container Anlieferung		10.850,00 €	1	10.850,00 €
Transport/Logistik Container Abholung		10.850,00 €	1	10.850,00 €
Transport/Logistik Zeltbau Abholung		8.500,00 €	1	8.500,00 €
Montage/Aufbau Heizgeräte		4.210,00 €	1	4.210,00 €
<b>Summe</b>	<b>28.700,00 €</b>	<b>59.410,00 €</b>		<b>231.610,00 €</b>
Mehrwertsteuer				44.005,90 €
<b>Insgesamt, brutto</b>	<b>34.153,00 €</b>	<b>70.697,90 €</b>		<b>275.615,90 €</b>

**Gesamtkosten bei 6 Monaten Mietdauer**

**687.602,47 €**

**Kosten für Planung und Ausbau**

**Planung**

	gesamt, netto
Architekturbüro	13.105,18 €
Elektrofachplaner	9.061,26 €
Brandschutzplanung	4.867,70 €
<b>Summe</b>	<b>27.034,14 €</b>
Mehrwertsteuer	5.136,49 €
<b>Insgesamt, brutto</b>	<b>32.170,63 €</b>

**Gewerke**

Elektro	65.990,81 €
Sanitär	55.008,06 €
Zimmermann	24.007,38 €
Elektro Verteilerkästen MSV	25.539,49 €
Außenanlage Kies AGS/ACS	2.378,53 €
<b>Summe</b>	<b>172.924,27 €</b>
Mehrwertsteuer	32.855,61 €
<b>Insgesamt, brutto</b>	<b>205.779,88 €</b>

**Gesamtkosten bei 6 Monaten Mietdauer**

**237.950,51 €**

**Kosten für Bewirtschaftung (geschätzt)**

	monatlich	Faktor	
Heizöl	30.000,00 €	6	180.000,00 €
Sonstige Kosten (Strom, Abfall, Wasser, Abwasser, usw.) bei einer Belegung mit 480 Personen á 177,- € monatlich	84.960,00 €	6	509.760,00 €
<b>Insgesamt, brutto</b>			<b>689.760,00 €</b>

**Kosten für Ausstattung**

Betten, Matratzen, Schränke, Kühlschänke, Tische, Stühle etc.

160.282,00 €

Aufbau der Ausstattung

29.569,12 €

Summe

189.851,12 €**Kosten für Sicherheitsdienst**

3 Security-Mitarbeiter; 24-Stunden

84.000,00 €

6

504.000,00 €**Gesamtkosten bei 6 Monaten Mietdauer**

Miet- und Baukosten

687.602,47 €

Planung und Ausbau

237.950,51 €

Bewirtschaftung

689.760,00 €

Ausstattungskosten

189.851,12 €

Sicherheitskosten

504.000,00 €

2.309.164,10 €**Kosten pro Platz im Monat****801,79 €**

bei einer Belegung mit 480 Personen