



**Beschlussvorlage**

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Amt für Hochbau u. Gebäudemanagement	04.04.2023	<b>2023/092</b>

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Kultur- und Schulausschuss	öffentlich	17.04.2023
Kreistag	öffentlich	22.05.2023

**Tagesordnungspunkt 2**

**Regenbogen-Schule Konstanz - Raumbedarf;  
Errichtung von zwei Klassenzimmer-Containern zum Schuljahr 2023/24**

**Beschlussvorschlag**

**Der vorgeschlagenen Vorgehensweise wird zugestimmt.**

## **Historie und Sachverhalt**

Mit Schreiben vom 14. Februar 2023 (siehe Anlage 1) teilte die Regenbogen-Schule Konstanz dem Schulträger mit, dass die vorhandenen Raumkapazitäten für die im kommenden Schuljahr zu erwartenden Schülerzahlen nicht ausreichen.

Bei einer prognostizierten Schülerzahl von 92 Schülerinnen und Schülern werden bei einem Klassenteiler von sechs Schülerinnen und Schülern 15 Klassenräume benötigt. Wie im Schreiben ausgeführt, können acht Schülerinnen und Schülern in der Wohnklasse an der Zeppelin-Gewerbeschule beschult werden.

Das bestehende Schulgebäude ist auf zwölf Klassenräume ausgelegt.

Bereits 2021 wurde das Thema Raumbedarf an der Regenbogen-Schule Konstanz auch dem Regierungspräsidium Freiburg vorgelegt. Von Seiten des Regierungspräsidiums wurde jedoch kein zusätzlicher Raumbedarf anerkannt. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2022 zunächst die Wohnklasse an der Zeppelin-Gewerbebeschule Konstanz eingerichtet, um den unmittelbaren Raumbedarf zu decken.

Um den weiteren von der Schule angemeldeten Raumbedarf von zwei zusätzlichen Klassenräumen abzudecken, wird derzeit geprüft, ob die Möglichkeit besteht, im Pausen- bzw. Außenbereich der Schule zwei Klassenzimmer-Container zu errichten.

Für diese Maßnahme sind im Haushalt 2023 keine Mittel veranschlagt worden; aus diesem Grund ist ebenfalls zu überprüfen, wie die Anmietung oder ggf. der Kauf der Container finanziert werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass eine Finanzierung der Maßnahme aus Mitteln im Bauunterhalt möglich ist (zeitliche Verschiebung von Maßnahmen aufgrund personeller Kapazitäten).

Aufgrund der Annahme, dass die Container nicht nur für ein Jahr, sondern für eine längere Dauer gebraucht werden, ist davon auszugehen, dass ein Kauf der Container wirtschaftlicher ist als eine Anmietung.

Um die Räume zum nächsten Schuljahr bereitstellen zu können, soll möglichst zeitnah über das weitere Vorgehen entschieden werden. Aus diesem Grund ist vorgesehen, das Thema im Kreistag am 22. Mai 2023 zur Entscheidung vorzulegen.

Anlagen

Anlage 1 – Schreiben der Regenbogen-Schule Konstanz vom 14. Februar 2023

Art der Aufgabe

Staatliche Aufgabe

Selbstverwaltungsaufgabe ↓

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

keine Auswirkungen

Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:

Nr.: ...

Bezeichnung: ...

...

...

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen

Betrag

HH-Jahr/e

einmalig  laufend  mehrjährig

derzeit noch nicht bekannt

2023

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung

Betrag

HH-Jahr/e

einmalig  laufend  mehrjährig

... EUR

...

Nettoauswirkungen

derzeit noch nicht bekannt

2023

Mittel sind im Haushalt 2023 NICHT veranschlagt

Im Haushalt 2023 wurden keine Mittel für die Beschaffung der Container sowie die erforderlichen bauseitigen Leistungen eingeplant. Die Kosten werden derzeit ermittelt.

Eine Finanzierung über Mittel aus dem Bauunterhalt ist möglich.