

Zeppelin-Gewerbeschule-Konstanz**BV Umbau überd. Pausenhof zu Druckwerkstatt u. Unterrichtsraum**

Kostenfeststellung nach DIN 276 (nach Kostengruppen und Gewerken)

1	2	3	4	5	6	7
Stand		KoSchätz, Dury 28.04.2009	KoBe, Dury 11.12.2009	Vergabe 20.01.2010	Feststellung 20.01.2010	Delta (Sp. 6/Sp. 4)
SUMME 100	GRUNDSTÜCK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME 200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN	12.000,00 €	21.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.500,00 €
	Entfernen von vorhandener Glasfassade Nord	7.000,00 €	7.000,00 €	inkl. (KG 300 Metallvergl.)		
	Vorhandenen Bodenbelag entfernen	5.000,00 €	5.000,00 €	inkl. (KG 300 Rohbau)		
	Abbruch vorhandene Bodenplatte		9.500,00 €	inkl. (KG 300 Rohbau)		
SUMME 300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION	257.447,00 €	331.322,00 €	375.302,55 €	373.200,16 €	41.878,16 €
Rohbau		33.447,00 €	105.122,00 €	155.735,78 €	155.735,78 €	
	Erdarbeiten Vordach	5.175,00 €	5.175,00 €	inkl.		
	Erdarbeiten Druckwerkstatt	0,00 €	10.575,00 €	inkl.		
	Entwässerungsarbeiten	4.000,00 €	4.000,00 €	inkl.		
	Mauerarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €	inkl.		
	Natur- u. Betonwerksteinarbeiten(Boden Eingänge)	5.000,00 €	5.000,00 €	inkl.		
	Beton- u. Stahlbetonarbeiten	9.272,00 €	70.372,00 €	inkl.		
	Zimmer- u. Holzbauarbeiten	12.000,00 €	12.000,00 €	11.105,14 €	11.105,14 €	
	Abdichtung gegen Wasser	5.000,00 €	5.000,00 €	7.689,78 €	7.689,78 €	
	Klempner Blechdach	28.000,00 €	28.000,00 €	27.111,18 €	27.111,18 €	
Ausbau						
	Putz-u.Stuckarbeiten	7.500,00 €	7.500,00 €	4.562,46 €	3.955,99 €	
	Estricharbeiten	7.000,00 €	7.000,00 €	6.211,43 €	4.715,51 €	
	Tischlerarbeiten Türen	6.000,00 €	6.000,00 €	5.032,51 €	5.032,51 €	
	Verglasung	102.500,00 €	102.500,00 €	115.219,00 €	115.219,00 €	
	Maler- u. Lackierarbeiten	9.000,00 €	9.000,00 €	4.562,46 €	4.562,46 €	
	Bodenbelagsarbeiten	12.500,00 €	12.500,00 €	13.471,06 €	13.471,06 €	
	Trockenbauarbeiten (abgeh. Decke)	34.500,00 €	34.500,00 €	22.437,50 €	22.437,50 €	
	Schreinerarbeiten Heizkörper	0,00 €	2.200,00 €	2.164,25 €	2.164,25 €	

Landratsamt Konstanz, Technische Hochbauverwaltung, Zeppelin Gewerbeschule, Kostenfortschreibung

Stand 20.01.2010

SUMME 400	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN	97.932,00 €	97.932,82 €	89.036,55 €	89.036,55 €	-8.896,27 €
	Abwasser, Wasser, Gas	8.330,00 €	8.330,00 €	52.004,08 €	52.004,08 €	
	Wärmeversorgungsanlagen	30.464,00 €	30.464,00 €	inkl.		
	Sanierung OG			-18.683,00 €	-18.683,00 €	
	Lufttechnische Anlagen	0,00 €	0,00 €	inkl.		
	Starkstromanlagen	43.055,50 €	43.055,50 €	60.715,47 €	60.715,47 €	
	Sanierung OG			-5.000,00 €	-5.000,00 €	
	Fernmeldeanlagen	3.355,00 €	3.355,80 €			
	Gebäudeautomation	8.122,20 €	8.122,22 €			
	Sonstige Techn. Anlagen	3.510,50 €	3.510,50 €			
	Sonst. Techn.Anl. Aussen	1.094,80 €	1.094,80 €			
SUMME 500	AUSSENANLAGEN	22.500,00 €	22.500,00 €	inkl. (KG 300 enthalten)		-22.500,00 €
	Befestigte Flächen	22.500,00 €	22.500,00 €			
SUMME 600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	14.660,00 €	14.660,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.660,00 €
	Tische Stühle Klassenzimmer	14.660,00 €	14.660,00 €			
SUMME 700	BAUNEKENKOSTEN	82.961,00 €	94.500,00 €	114.035,00 €	114.035,00 €	19.535,00 €
	Architekten u. Ingenieurleistungen	80.630,00 €	87.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
	HLS Fachplanung			15.000,00 €	15.000,00 €	
	Elektro Fachplanung			18.000,00 €	18.000,00 €	
	Tragwerksplaner			10.000,00 €	10.000,00 €	
	Vermessung			1.035,00 €	1.035,00 €	
	SiGeKo			2.500,00 €	2.500,00 €	
	Allgemeine Nebenkosten	2.331,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
GESAMTBETRAG einschl. 19% MWST		487.500,00 €	582.414,82 €	578.374,10 €	576.271,71 €	-6.143,11 €

	beauftragt
	abgerechnet